



La Sombra de Arteaga

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUERETARO ARTEAGA

Responsable: Secretaría de Gobierno	Registrado como de Segunda Clase en la Administración de Correos de Querétaro, Qro., 10 de Septiembre de 1921.	Director: Lic. Nelson Manuel Hernández Moreno
(FUNDADO EN EL AÑO DE 1867. DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL)		

SUMARIO

PODER EJECUTIVO

Reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2007.	1831
Aviso a los solicitantes de placa de taxi para el Municipio de El Marqués, Querétaro.	1844

PODER EJECUTIVO



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007 en su Título Segundo, Capítulo Único, Artículo 9, Fracción II; de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 47 (último párrafo) y 48; y de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2007.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: Z.- QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino de gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Educativa del Proyecto	Dependencia que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre					Remiientos Financieros Acumulados al Trimestre		Meta		Información complementaria y explicación de variaciones				
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avenca %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual		Acumulado al Trimestre	Avenca %		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
7313	SERVICIOS PERSONALES				501	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	ESTADO DE QUERÉTARO	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO			\$303,653,608	\$873,211,381	\$836,844,922	96%	\$0	\$0	PROYECTO	24	6	25%	QUINCENALMENTE	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE AL NUMERO DE QUINCENAS PROGRAMADAS PAGAR DURANTE EL AÑO, TENIENDO APROXIMADAMENTE 14,500 PAJAS QUE SE PAGAN	
7459	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				502	OPERACIÓN	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	ESTADO DE QUERÉTARO	UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO			\$19,319,049	\$19,319,049	\$18,944,474	98%	\$3,552,700	\$3,552,700	COMPROMIS O	181	181	100%	APROXIMADAMENTE	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METAS Y PROYECTOS DE LA DEPENDENCIA, SIENDO APROXIMADAMENTE	
												\$1,044,211,298	\$4,917,416,838	\$882,530,440	\$944,729,396	95%	\$3,552,700	\$3,552,700		205	187	91%			
												Z.- QUERÉTARO ARTEAGA										APORTACIONES FEDERALES		FAB	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO, ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Dependencia Federal que coordina el Proyecto o Comenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Meta			Información complementaria y explicación de variaciones				
									Total Anual		Acumulado al Trimestre			Acumulado al Trimestre			Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %
									2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
									\$220,077,269	\$19,322,874	\$194,654,682	\$181,872,747	91%	\$22,655	\$22,655	817,615	204,404	25%						
2478	SERVICIOS PERSONALES				1 SPC	DESARROLLO SOCIAL	COMUNIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD	\$186,646,445	\$43,856,002	\$46,357,914	\$43,465,421	98%	\$51,156	\$51,156	186,088	46,322	25%	ATENCIÓN MEDICA					
2516					1 SPP	DESARROLLO SOCIAL	PERSONA ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD	\$49,454,021	\$16,698,825	\$16,675,324	\$16,644,126	98%	\$12,417	\$12,417	448,105	112,026	25%	ATENCIÓN MEDICA					
2533					1 SPF	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD	\$19,980,046	\$4,688,857	\$4,853,782	\$4,655,045	98%	\$552	\$552	19,388	4,985	25%	ATENCIÓN MEDICA					
2553					1 SPR	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD	\$33,329,882	\$7,831,382	\$8,098,636	\$7,760,029	98%	\$921	\$921	33,220	8,307	25%	ATENCIÓN MEDICA					
2583	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				1 GOC	DESARROLLO SOCIAL	COMUNIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD	\$32,265,718	\$9,216,711	\$8,161,580	\$5,264,285	57%	\$890	\$890	32,109	8,027	25%	ATENCIÓN MEDICA					
2600					1 GOP	DESARROLLO SOCIAL	PERSONA ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD	\$33,816,055	\$26,849,380	\$23,454,216	\$15,335,834	57%	\$2,592	\$2,592	93,534	23,384	25%	ATENCIÓN MEDICA					
2616					1 GOF	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD	\$705,494	\$201,908	\$176,418	\$115,323	57%	\$19	\$19	703	176	25%	ATENCIÓN MEDICA					
2633					1 GOR	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD	\$3,919,688	\$1,121,709	\$979,932	\$640,684	57%	\$108	\$108	3,908	977	25%	ATENCIÓN MEDICA					

22 QUERÉTARO, ARTEAGA
 APROPIACIONES FEDERALES
 FASSA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del Gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Meta		Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Acumulado al Trimestre	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Programada Anual	Unidad de Medida		Programada Anual
1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
												7,882,546	\$3,613,225	\$3,613,225	\$3,613,225	100%	\$0	\$0	2	2	100%	
22-QUERÉTARO ARTEAGA																						
APORTACIONES FEDERALES																						
FAS																						
FSE																						
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																						
	PROYECTO																					
	CONSTRUCCIÓN																					
	EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN																					
	TRANSFORMACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE							SUMINISTRADO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE														
	SAN PABLO TOLIMÁN, MUNICIPIO DE TOLIMÁN							AGUA POTABLE Y DRENAJE														
3073	QUERÉTARO	18-	PABLO TOLIMÁN	RURA	2005-07256Q	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	ALCANTARILLADO	COMISION ESTADAL DE AGUAS			\$56,618	\$56,618	\$56,618	\$56,618	100%	\$0	\$0	1	1	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																						
	CONSTRUCCION DE BOLETERO							URBANIZA														
	GASOMETERIA							VIVIENDA Y DESARROLLO														
	CRUCERO MODELO ENTEQUISQUIAPAN	17-	TEGUSQUIAPAN	URBANIZACION	2006-01125C1	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANIZACION	COMISION ESTADAL DE AGUAS			\$7,165,329	\$3,086,607	\$3,086,607	100%	\$0	\$0	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN 30% DE AVANCE FISICO AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE	
3076	QUERÉTARO	17-	TEGUSQUIAPAN	URBANIZACION	2006-01125C1	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	URBANIZACION	COMISION ESTADAL DE AGUAS			\$7,165,329	\$3,086,607	\$3,086,607	100%	\$0	\$0	1	1	100%		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 2 - QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectoral	Sector	Subsector	Dependencia o Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Meta				Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avances %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avances %	Unidad de Medida	Programada Anual	Programada al Trimestre	Avances %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3127	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN	QUERÉTARO ARTEAGA																						
	REGENERACIÓN URBANA PASEO CONSTITUYENTE DE STUDIO DE REVISIÓN DE CAPACIDADES DE CARRILES DE INDICES DE PERFILES EN PAVIMENTOS)	QUERÉTARO	QUERÉTARO	URBANO	2006-0125C1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		\$447,074	\$447,074	\$374,073	84%	\$0	\$0	\$0	ESTUDIO	1	1	100%	100%	EN EL CAMPO DE OBRAS QUE SE ASIGNO QUERETARO SENDO UNA OBRA DE ALCANCE ESTATAL
3082	PAQUETE DE OBRAS DE CALIDAD DELEGACION FELIX OSORES Y CARRILLO PUERTO)	QUERÉTARO	QUERÉTARO	URBANO	2006-00204C2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COMISION DEPENDENCIA ESTATAL DE AGUAS	COMISION DEPENDENCIA ESTATAL DE AGUAS		\$1,192,142	\$1,192,142	\$1,192,142	100%	\$0	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	100%	
3079	PAQUETE DE OBRAS DE CALIDAD DELEGACION EPIGONIO GONZALEZ. PROYECTO CONSTRUCCIÓN, ESTABILIZACIÓN DE LA CARRETERA Y ESTABILIZACIÓN DE LA CARRETERA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	URBANO	2006-00202C2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	COMISION DEPENDENCIA ESTATAL DE AGUAS	COMISION DEPENDENCIA ESTATAL DE AGUAS		\$483,528	\$483,528	\$483,528	100%	\$0	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	100%	
3078	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AMEALCO DE BONFIL	QUERÉTARO	AMEALCO	URBANO	2006-00722C2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE	AGUA POTABLE Y DRENAJE	COMISION DEPENDENCIA ESTATAL DE AGUAS	COMISION DEPENDENCIA ESTATAL DE AGUAS		\$4,200,139	\$4,200,139	\$2,562,429	61%	\$0	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	100%	LA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN UN 85 % DE AVANCE FISICO
2145	PUENTE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE CIRCUITO CON SELLO Y DOBLE RIEGO EN LOS CAMINOS LA GREGA-EL ORO-ALFARAYUCAN. RAYAS	QUERÉTARO	SAN MIGUEL	RURAL	2005-00746C2	ECONOMICO	TRANSPORTE	CARRETERAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		\$399,390	\$399,390	\$399,390	100%	\$0	\$0	\$0	PUEBLO	1	1	100%	100%	
3074	AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA AL RÍO QUERÉTARO	QUERÉTARO	LA GREGA	RURAL	2005-01433C3	ECONOMICO	TRANSPORTE	CARRETERAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		\$3,212,384	\$3,212,384	\$3,212,384	100%	\$0	\$0	\$0	METRO CUADRADOS	11,209	11,209	100%	100%	LA META REAL DE 1.5 KILOMETROS
2208	AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE URGENCIAS) MANTENIMIENTO	QUERÉTARO	JALPAN	RURAL	2005-00746C3	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	SAUD	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		\$29,812	\$29,812	\$29,812	100%	\$0	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	100%	
3099	DESARROLLO DE OBRAS DE REHABILITACION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE LA ALCANTARILLA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	URBANO	2006-00738C1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		\$465,337	\$465,337	\$325,736	70%	\$0	\$0	\$0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	100%	LA OBRA AL TERMINO DEL TRIMESTRE SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO DEL 80%
3091	RESTAURACIÓN EXCONVENTO DE BUCARELI	QUERÉTARO	BUICARELI	RURAL	2006-00473C1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS		\$57,282	\$57,282	\$180,097	70%	\$0	\$0	\$0	OBRA	1	1	100%	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros				Meta			Información complementaria y explicación de variaciones		
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Rendimientos Financieros Ejercidos	Unidad de Medida	Programada Anual	Acumulada al Trimestre	Avance %			
1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	SANEAMIENTO FINANCIERO																								
344	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA								SANEAMIENTO FINANCIERO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA		\$16,222,766	\$27,064,193	\$27,064,193	100%	\$0	\$0	\$0	PAISO	12	3	25%			
	MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES Y DE LOS CATASTROS																								
3071	PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL COMO INSUMO PARA PLANEACIÓN URBANA Y OBRAS PÚBLICAS								SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS		\$3,557,800	\$3,557,800	\$2,116,229	58%	\$0	\$0	PROYECTO	1	1	100%				

EL AVANCE FISCAL TERMINÓ DEL 99 TRIMESTRES DEL 99

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Información complementaria y explicación de variaciones	
												Acumulado al Trimestre		Ejercicio		Avance %		Acumulados al Trimestre			Programada al Anual
1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

21-QUERÉTARO ARTEAGA

SUBSIDIOS

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN Y OTROS PROGRAMAS

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

GASTO CORRIENTE

3290	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN				002				OTROS DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA GENERAL DEL TRABAJO EMPLEO	SECRETARÍA GENERAL DEL TRABAJO EMPLEO	\$3,777,651	\$64,200	\$648,200	\$169,600	\$0	\$0	\$0	1,685	311	17%	
									14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL													
									OTROS DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA GENERAL DEL TRABAJO EMPLEO	SECRETARÍA GENERAL DEL TRABAJO EMPLEO	\$3,777,651	\$64,200	\$648,200	\$169,600	\$0	\$0	\$0	1,685	311	17%	BENEFICIA RIO
3268					001				OTROS DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA GENERAL DEL TRABAJO EMPLEO	SECRETARÍA GENERAL DEL TRABAJO EMPLEO	\$7,263,963	\$264,107	\$732,684	\$167,539	\$0	\$0	\$0	154	14	9%	
									14-TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL													
									OTROS DE DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA GENERAL DEL TRABAJO EMPLEO	SECRETARÍA GENERAL DEL TRABAJO EMPLEO	\$7,263,963	\$264,107	\$732,684	\$167,539	\$0	\$0	\$0	154	14	9%	CURSO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
 PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Meta		Información complementaria y explicación de variaciones	
												Total Anual	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

21-QUERÉTARO ARTEAGA

CONVENIOS (1 REGISTROS)

OTROS CONVENIOS

GASTO CORRIENTE

\$30,000,000 \$20,950,643 \$22,500,000 \$20,949,128 100%

\$3,076 \$3,076 \$1,602 \$1,474

18,000 4,500 25%

11700 SERVICIOS PERSONALES

2 SP'S DESARROLLO SOCIAL EN SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SERVICIOS DE SALUD COMISION NACIONAL DE LEODE DE PROTECCION QUERETARO SOCIAL EN SALUD

\$46,871,827 \$10,911,055 \$11,717,857 \$10,838,166 100%

\$1,602 \$1,602 \$1,602 \$1,474

9,374 2,344 25%

11795 OTROS GASTOS DE OPERACION

2 GO'S DESARROLLO SOCIAL EN SALUD
PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
SERVICIOS DE SALUD COMISION NACIONAL DE LEODE DE PROTECCION QUERETARO SOCIAL EN SALUD

\$43,128,173 \$10,039,588 \$10,782,045 \$9,930,942 100%

\$1,474 \$1,474 \$1,474 \$1,474

8,626 2,156 25%

PODER EJECUTIVO

AVISO Al público en general:

En razón de la convocatoria publicada el día 25 de Diciembre de 2006; y en virtud de haberse detectado por parte de la Comisión Técnica Consultiva irregularidades en el cumplimiento a las bases 8a, 8.1, 8.2, 8.3 y 9a, se ha determinado dejar sin efectos legales la publicación de los siguientes folios:

144, 150, 152, 184, 191, 237, 277

De conformidad con lo dispuestos en la base 10 y el Artículo tercero de la Convocatoria citada, así como lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley de Transporte Público en el Estado de Querétaro, y en relación a la publicación que de dichos folios se realizara el día 15 de Febrero de 2007.

ATENTAMENTE.

COMISION TECNICA CONSULTIVA
Rúbrica