



La Sombra de Arteaga

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO

Responsable: Secretaría de Gobierno	Registrado como de Segunda Clase en la Administración de Correos de Querétaro, Qro., 10 de Septiembre de 1921.	Director: Lic. Juan Ricardo Ramírez Luna
(FUNDADO EN EL AÑO DE 1867. DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL)		

SUMARIO

PODER EJECUTIVO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Fondo Metropolitano. Segundo Trimestre 2010. **6521**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6523**

SECRETARÍA DEL TRABAJO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Servicio Estatal de Empleo. Segundo Trimestre 2010. **6587**

SECRETARÍA DE SALUD

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Servicios de Salud del Estado de Querétaro. Segundo Trimestre 2010. **6590**

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6615**

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6618**

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6620**

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6622**

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6626**

INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6628**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6630**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Segundo Trimestre 2010. **6632**

GOBIERNO MUNICIPAL

Dictamen Técnico mediante el cual se autoriza el proyecto de relotificación del fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro, Km 1+000, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, debido a la modificación de 7 a 10 Etapas. Municipio de Querétaro, Qro. **6635**

Acuerdo de cabildo mediante el cual se autoriza el Dictamen Técnico emitido por la Comisión de Desarrollo Urbano, relativo al aumento de densidad poblacional de 300 habitantes por hectárea (H3) a 400 habitantes por hectárea (H4), para un predio ubicado en Prolongación del Roble No. 38, Barrio de la Cruz. Municipio de San Juan del Río, Qro. **6646**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Corregidora, Qro. Segundo Trimestre 2010. **6650**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Ezequiel Montes, Qro. Segundo Trimestre 2010. **6656**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Jalpan de Serra, Qro. Segundo Trimestre 2010. **6666**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Landa de Matamoros, Qro. Segundo Trimestre 2010. **6673**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Tolimán, Qro. Segundo Trimestre 2010. **6696**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Pinal de Amoles, Qro. Segundo Trimestre 2010. **6714**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Huimilpan, Qro. Segundo Trimestre 2010. **6721**

Formato Único Sobre Aplicaciones de Recursos Federales. Municipio de Pedro Escobedo, Qro. Segundo Trimestre 2010. **6746**

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES **6752**

INFORMES AL TELÉFONO 01(442) 238-50-00 EXTENSIONES 5677 Y 5682 O DIRECTAMENTE EN AV. LUIS PASTEUR NO. 3-A NORTE, CENTRO HISTÓRICO, SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

<http://lasombradearteaga.queretaro.gob.mx/>
sombreadearteaga@queretaro.gob.mx

PODER EJECUTIVO

CICLO REPORTADO: 2010 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA CICLO DEL RECURSO: 2007 TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	MUNICIPIO	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
0-COBERTURA ESTATAL		0	0	0	0	0
1-AMEALCO DE BONFIL		0	0	0	0	0
2-PINAL DE AMOLES		0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO		0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES		0	0	0	0	0
5-COLÓN		0	0	0	0	0
6-CORREGIDORA		0	0	0	0	0
7-EZEQUIEL MONTES		0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN		0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA		0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS		0	0	0	0	0
11-EL MARQUÉS		90,500,000	90,500,000	90,500,000	0	100
12-PEDRO ESCOBEDO		0	0	0	0	0
13-PENÁMILLER		0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO		25,300,000	25,300,000	25,269,599	30,401	100
15-SAN JOAQUÍN		0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO		2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100
17-TEQUISQUIAPAN		0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN		0	0	0	0	0
TOTAL		117,800,000	117,800,000	117,769,599	30,401	100

ING. GERMÁN GORDANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		MUNICIPIO					AVANCE%
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	
CICLO DEL RECURSO: 2008	PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM						
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA						
0-COBERTURA ESTATAL		0	0	0	0	0	
1-AMEALCO DE BONFIL		0	0	0	0	0	
2-PINAL DE AMOLES		0	0	0	0	0	
3-ARROYO SECO		0	0	0	0	0	
4-CADEREYTA DE MONTES		0	0	0	0	0	
5-COLÓN		0	0	0	0	0	
6-CORREGIDORA		0	0	0	0	0	
7-EZEQUIEL MONTES		0	0	0	0	0	
8-HUIMILPAN		0	0	0	0	0	
9-JALPAN DE SERRA		0	0	0	0	0	
10-LANDA DE MATAMOROS		0	0	0	0	0	
11-EL MARQUÉS		39,155,000	39,155,000	37,419,114	1,616,518	99.7	
12-PEDRO ESCOBEDO		0	0	0	0	0	
13-PENAMILLER		0	0	0	0	0	
14-QUERÉTARO		44,011,140	44,011,140	44,011,140	0	100	
15-SAN JOAQUÍN		0	0	0	0	0	
16-SAN JUAN DEL RÍO		0	0	0	0	0	
17-TEQUISQUIAPAN		0	0	0	0	0	
18-TOLIMÁN		0	0	0	0	0	
TOTAL		83,166,140	83,166,140	81,430,254	1,616,518	99.9	

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA		CICLO DEL RECURSO: 2008		TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM		PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA		MUNICIPIO		TOTAL ANUAL		MINISTRADO		PAGADO		COMPROMETIDO		AVANCE%	
0-COBERTURA ESTATAL																	3,170,426	3,170,426	1,455,038	1,708,298					98.8
1-AMEALCO DE BONFIL																	3,527,366	3,527,366	3,527,366	0	0	0	0	100	
2-PINAL DE AMOLES																	2,131,809	2,131,809	213,0486	1,323	1,323	1,323	1,323	100	
3-ARROYO SECO																	1,401,731	1,401,731	1,401,293	438	438	438	438	100	
4-CADEREYTA DE MONTES																	1,949,611	1,949,611	3,953,383	0	0	0	0	100	
5-COLÓN																	5,998,149	5,998,149	5,995,249	2,900	2,900	2,900	2,900	100	
6-CORREGIDORA																	4,279,166	4,279,166	4,279,166	0	0	0	0	100	
7-EZEQUIEL MONTES																	1,896,104	1,896,104	1,896,104	0	0	0	0	100	
8-HUIMILPAN																	3,475,493	3,475,493	3,475,493	0	0	0	0	100	
9-JALPAN DE SERRA																	1,228,489	1,228,489	1,228,489	0	0	0	0	100	
10-LANDA DE MATAMOROS																	9,186,482	9,186,482	823,433	952,049	952,049	952,049	952,049	100	
11-EL MARQUÉS																	4,680,323	4,680,323	4,680,323	0	0	0	0	100	
12-PEDRO ESCOBEDO																	1,289,013	1,289,013	1,289,013	0	0	0	0	100	
13-PENAMILLER																	10,969,010	10,969,010	10,968,562	447	447	447	447	100	
14-QUERÉTARO																	3,060,773	3,060,773	2,427,612	633,161	633,161	633,161	633,161	100	
15-SAN JOAQUÍN																	12,293,408	12,293,408	12,086,242	207,165	207,165	207,165	207,165	100	
16-SAN JUAN DEL RÍO																	2,015,859	2,015,859	1,997,100	18,759	18,759	18,759	18,759	100	
17-TEQUISQUIAPAN																	4,128,483	4,128,483	4,119,599	8,884	8,884	8,884	8,884	100	
18-TOLIMÁN																	80,635,078	80,635,078	77,094,562	3,533,424	3,533,424	3,533,424	3,533,424	100	
TOTAL																	80,635,078	80,635,078	77,094,562	3,533,424	3,533,424	3,533,424	3,533,424	100	

ING. GERMÁN GORDANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERÉTARO ARTEAGA		CICLO DEL RECURSO: 2009		TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAFEF		MUNICIPIO		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCES%
0-COBERTURA ESTATAL				9,693,502	9,693,502	9,693,502								9,693,502				100
1-AMEALCO DE BONFIL				0	0	0								0				0
2-PINAL DE AMOLES				0	0	0								0				0
3-ARROYO SECO				0	0	0								0				0
4-CADEREYTA DE MONTES				0	0	0								0				0
5-COLÓN				0	0	0								0				0
6-CORREGIDORA				15,271,717	15,271,717	8,036,929								8,036,929		7,234,788		100
7-EZEQUIEL MONTES				5260038	5260038	4628577								4628577		631461		100
8-HUIMILPAN				2007441	2007441	1179712								1179712		827729		100
9-JALPAN DE SERRA				0	0	0								0		0		0
10-LANDA DE MATAMOROS				7,120,200	7,120,200	2,136,060								2,136,060		4,984,140		100
11-EL MARQUÉS				8,291,454	8,291,454	8,291,454								8,291,454		0		100
12-PEDRO ESCOBEDO				6,465,057	6,465,057	6,464,784								6,464,784		273		100
13-PENAMILLER				633,418	633,418	484170								484170		149248		100
14-QUERÉTARO				239,626,909	239,626,909	229,915,256								229,915,256		9,711,653		100
15-SAN JOAQUÍN				5,000,000	5,000,000	4,679,011								4,679,011		320,989		100
16-SAN JUAN DEL RÍO				24,092,381	24,092,381	24,092,381								24,092,381		0		100
17-TEQUISQUIAPAN				0	0	0								0		0		0
18-TOLIMÁN				1,190,688	1,190,688	711,296								711,296		479,392		100
TOTAL				324,652,805	324,652,805	300,313,132								300,313,132		24,339,673		100

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA		CICLO DEL RECURSO: 2009		TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS		PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISE	
MUNICIPIO	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	MUNICIPIO	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	MUNICIPIO	TOTAL ANUAL
0-COBERTURA ESTATAL	280,680	0	0	0	0	0-COBERTURA ESTATAL	280,680	0	0	0	0	0-COBERTURA ESTATAL	280,680
1-AMEALCO DE BONFIL	5,913,998	5,913,998	2,423,115	3,490,883	100	1-AMEALCO DE BONFIL	5,913,998	5,913,998	2,423,115	3,490,883	100	1-AMEALCO DE BONFIL	5,913,998
2-PINAL DE AMOLES	0	0	0	0	0	2-PINAL DE AMOLES	0	0	0	0	0	2-PINAL DE AMOLES	0
3-ARROYO SECO	0	0	0	0	0	3-ARROYO SECO	0	0	0	0	0	3-ARROYO SECO	0
4-CADEREYTA DE MONTES	6,092,074	6,092,074	6,092,074	0	100	4-CADEREYTA DE MONTES	6,092,074	6,092,074	6,092,074	0	100	4-CADEREYTA DE MONTES	6,092,074
5-COLÓN	0	0	0	0	0	5-COLÓN	0	0	0	0	0	5-COLÓN	0
6-CORREGIDORA	505,320	505,320	505,320	0	100	6-CORREGIDORA	505,320	505,320	505,320	0	100	6-CORREGIDORA	505,320
7-EZEQUEL MONTES	3,877,134	3,877,134	3,877,134	0	100	7-EZEQUEL MONTES	3,877,134	3,877,134	3,877,134	0	100	7-EZEQUEL MONTES	3,877,134
8-HUIMILPAN	2,240,155	2,240,155	2,240,155	0	100	8-HUIMILPAN	2,240,155	2,240,155	2,240,155	0	100	8-HUIMILPAN	2,240,155
9-JALPAN DE SERRA	0	0	0	0	0	9-JALPAN DE SERRA	0	0	0	0	0	9-JALPAN DE SERRA	0
10-LANDA DE MATAMOROS	0	0	0	0	0	10-LANDA DE MATAMOROS	0	0	0	0	0	10-LANDA DE MATAMOROS	0
11-EL MARQUÉS	8,617,660	8,617,660	5,353,200	3,264,460	100	11-EL MARQUÉS	8,617,660	8,617,660	5,353,200	3,264,460	100	11-EL MARQUÉS	8,617,660
12-PEDRO ESCOBEDO	2,221,937	2,221,937	2,221,937	0	100	12-PEDRO ESCOBEDO	2,221,937	2,221,937	2,221,937	0	100	12-PEDRO ESCOBEDO	2,221,937
13-PEÑAMILLER	0	0	0	0	0	13-PEÑAMILLER	0	0	0	0	0	13-PEÑAMILLER	0
14-QUERÉTARO	18,743,544	18,743,544	18,609,768	133,776	100	14-QUERÉTARO	18,743,544	18,743,544	18,609,768	133,776	100	14-QUERÉTARO	18,743,544
15-SAN JOAQUÍN	0	0	0	0	0	15-SAN JOAQUÍN	0	0	0	0	0	15-SAN JOAQUÍN	0
16-SAN JUAN DEL RÍO	14,848,465	14,848,465	14,848,465	0	100	16-SAN JUAN DEL RÍO	14,848,465	14,848,465	14,848,465	0	100	16-SAN JUAN DEL RÍO	14,848,465
17-TEQUISQUIAPAN	1,899,967	1,899,967	1,899,967	0	100	17-TEQUISQUIAPAN	1,899,967	1,899,967	1,899,967	0	100	17-TEQUISQUIAPAN	1,899,967
18-TOLIMÁN	0	0	0	0	0	18-TOLIMÁN	0	0	0	0	0	18-TOLIMÁN	0
TOTAL	65,240,534	64,950,254	58,071,135	6,889,119	100	TOTAL	65,240,534	64,950,254	58,071,135	6,889,119	100	TOTAL	65,240,534

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSTARIA					
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE		MUNICIPIO					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	
CICLO DEL RECURSO: 2009							
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES							
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM							
0-COBERTURA ESTATAL		0	0	0	0	0	
1-AMEALCO DE BONFIL		0	0	0	0	0	
2-PINAL DE AMOLES		0	0	0	0	0	
3-ARROYO SECO		0	0	0	0	0	
4-CADEREYTA DE MONTES		0	0	0	0	0	
5-COLÓN		0	0	0	0	0	
6-CORREGIDORA		0	0	0	0	0	
7-EZEQUIEL MONTES		0	0	0	0	0	
8-HUIMILPAN		0	0	0	0	0	
9-JALPAN DE SERRA		0	0	0	0	0	
10-LANDA DE MATAMOROS		0	0	0	0	0	
11-EL MARQUÉS		24,350,000	24,350,000	9,124,601	9,169,905	75.1	
12-PEDRO ESCOBEDO		0	0	0	0	0	
13-PENAMILLER		0	0	0	0	0	
14-QUERÉTARO		19,262,000	19,262,000	17,428,201	1,833,799	100	
15-SAN JOAQUÍN		0	0	0	0	0	
16-SAN JUAN DEL RÍO		15,108,000	15,108,000	13,476,830	1,631,170	100	
17-TEQUISQUIAPAN		0	0	0	0	0	
18-TOLIMÁN		0	0	0	0	0	
TOTAL		58,720,000	58,720,000	40,029,632	12,634,874	89.7	

ING. GERMÁN GORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		PERIODO REPORTADO: CIERRE 2009		ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA		CICLO DEL RECURSO: 2009		TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM		PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: ASISTENCIA SOCIAL		MUNICIPIO		TOTAL ANUAL		MINISTRADO		PAGADO		COMPROMETIDO		AVANCE%	
0-COBERTURA ESTATAL																	91,057,383	91,057,376	0	0	0	0	0	0	100
1-AMEALCO DE BONFIL																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-PINAL DE AMOLES																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-COLÓN																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6-CORREGIDORA																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-EZEQUIEL MONTES																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-EL MARQUÉS																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-PENÁMILLER																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-SAN JOAQUÍN																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17-TEQUISQUIAPAN																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN																	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																91,057,383	91,057,376	0	0	0	0	0	100		

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
CICLO DEL RECURSO: 2009						
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: PROGRAMAS REGIONALES						
	MUNICIPIO					
0-COBERTURA ESTATAL		200,000	200,000	200,000	0	100
1-AMEALCO DE BONFIL		0	0	0	0	0
2-PINAL DE AMOLES		0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO		0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES		0	0	0	0	0
5-COLÓN		199,800,000	199,800,000	155,000,000	0	77.6
6-CORREGIDORA		0	0	0	0	0
7-EZEQUIEL MONTES		0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN		0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA		0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS		0	0	0	0	0
11-EL MARQUÉS		0	0	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO		0	0	0	0	0
13-PENAMILLER		0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO		354,000,000	354,000,000	107,140,808	153,622,129	73.7
15-SAN JOAQUÍN		0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO		0	0	0	0	0
17-TEQUISQUIAPAN		0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN		0	0	0	0	0
TOTAL		554,000,000	554,000,000	262,340,808	153,622,129	75.1

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA				
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE	ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA	MUNICIPIO				
CICLO DEL RECURSO: 2009	TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM						
0-COBERTURA ESTATAL		9,895,655	9,895,655	2,605,862	0	26.3
1-AMEALCO DE BONFIL		1004034	1004034	892545	111489	100
2-PINAL DE AMOLES		1,524,192	1,524,192	1,511,281	12,911	100
3-ARROYO SECO		630576	630576	619549	11027	100
4-CADEREYTA DE MONTES		680,698	680,698	676,516	4,182	100
5-COLÓN		797017	797017	484132	312885	100
6-CORREGIDORA		9,016,906	9,016,906	6,445,796	2,571,110	100
7-EZEQUIEL MONTES		3415859	3415859	3055171	360688	100
8-HUIMILPAN		334,861	334,861	281,719	53,142	100
9-JAUPAN DE SERRA		1839096	1839096	1825784	9312	100
10-LANDA DE MATAMOROS		553,546	553,546	456,554	96,992	100
11-EL MARQUÉS		8823115	8823115	4778812	4048303	100
12-PEDRO ESCOBEDO		9,332,312	9,332,312	6,689,793	2,632,519	100
13-PENÁMILLER		2194278	2194278	1503679	690599	100
14-QUERÉTARO		18,415,785	18,415,785	16,589,705	1,856,080	100
15-SAN JOAQUÍN		0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO		9,856,267	9,856,267	7,650,201	2,306,066	100
17-TEQUISQUIAPAN		1696218	1696218	941042	755176	100
18-TOLIMÁN		1,135,449	1,135,449	1,135,449	0	100
TOTAL		81,245,864	81,245,864	58,123,590	15,832,481	91

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCES
PERIODO REPORTADO: CIERRE 2009		80,000,000	80,000,000	79,995,368	0	100
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
CICLO DEL RECURSO: 2009						
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FIDECOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL	MUNICIPIO					
0-COBERTURA ESTATAL						
1-AMEALCO DE BONFIL						
2-PINAL DE AMOLES						
3-ARROYO SECO						
4-CADEREYTA DE MONTES						
5-COLÓN						
6-CORREGIDORA						
7-EZEQUIEL MONTES						
8-HUMILPAN						
9-JALPAN DE SERRA						
10-LANDA DE MATAMOROS						
11-EL MARQUES						
12-PEDRO ESCOBEDO						
13-PENAMILLER						
14-QUERÉTARO						
15-SAN JOAQUÍN						
16-SAN JUAN DEL RÍO						
17-TEQUISQUIAPAN						
18-TOLIMÁN						
TOTAL		80,000,000	80,000,000	79,995,368	0	100

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010						
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
CICLO DEL RECURSO: 2010						
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAFEF						
	MUNICIPIO	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
0-COBERTURA ESTATAL		44,197,255	44,197,255	20,299,776	17,645,543	85.9
1-AMEALCO DE BONFIL		3,989,770	3,989,770	88,496	3,901,274	100
2-PINAL DE AMOLES		0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO		0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES		0	0	0	0	0
5-COLÓN		0	0	0	0	0
6-CORREGIDORA		11,197,398	11,197,398	63,927	11,133,471	100
7-EZEQUIEL MONTES		0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN		0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA		0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS		1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	100
11-EL MARQUÉS		871,686	871,686	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO		820,158	820,158	0	0	0
13-PENAMILLER		212,958	212,958	0	0	0
14-QUERÉTARO		243,085,398	74,909,426	46,546,562	8,900,834	74
15-SAN JOAQUÍN		250,000	250,000	75,000	175,000	100
16-SAN JUAN DEL RÍO		29,061,092	29,061,092	928,442	9,433,468	35.7
17-TEQUISQUIAPAN		666,231	666,231	0	666,231	100
18-TOLIMÁN		1,000,000	1,000,000	300,000	700,000	100
TOTAL		336,351,946	168,175,974	68,602,203	53,255,821	72.5

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA

DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

Rúbrica

		MUNICIPIO	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCES%
CICLO REPORTADO: 2010			16,415,560	0	0	0	0
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE							
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA			11,007,724	6,478,921	0	4,478,921	69.1
CICLO DEL RECURSO: 2010			0	0	0	0	0
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES			6,069,480	3,347,467	2,996,240	0	89.5
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS			8,109,983	8,109,983	2,377,679	5,732,304	100
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: FISE			2,397,703	2,397,703	0	2,397,703	100
0-COBERTURA ESTATAL			0	0	0	0	0
1-AMEALCO DE BONFIL			0	0	0	0	0
2-PINAL DE AMOLES			0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO			0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES			0	0	0	0	0
5-COLÓN			1,621,377	1,621,377	0	1,621,377	100
6-CORREGIDORA			0	0	0	0	0
7-EZEQUIEL MONTES			0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN			0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA			0	0	0	0	0
10-LANIDA DE MATAMOROS			0	0	0	0	0
11-EL MARQUÉS			0	0	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO			0	0	0	0	0
13-PENAMILLER			0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO			11,695,924	8,250,106	6,624,292	1,625,814	100
15-SAN JOAQUÍN			0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO			9,337,424	9,337,424	3,566,185	5,771,239	100
17-TEQUISQUIAPAN			0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN			1,125,307	1,125,307	0	1,125,307	100
TOTAL			67,780,482	40,668,288	15,564,396	22,752,665	94.2

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		MUNICIPIO	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCES%
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE			92,334,940	46,167,469	35,807,747	0	77.6
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA			0	0	0	0	0
CICLO DEL RECURSO: 2010			0	0	0	0	0
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES			0	0	0	0	0
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM			0	0	0	0	0
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: ASISTENCIA SOCIAL			0	0	0	0	0
0-COBERTURA ESTATAL			0	0	0	0	0
1-AMEALCO DE BONFIL			0	0	0	0	0
2-PINAL DE AMOLES			0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO			0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES			0	0	0	0	0
5-COLÓN			0	0	0	0	0
6-CORREGIDORA			0	0	0	0	0
7-EZEQUIEL MONTES			0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN			0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA			0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS			0	0	0	0	0
11-EL MARQUÉS			0	0	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO			0	0	0	0	0
13-PENAMILLER			0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO			0	0	0	0	0
15-SAN JOAQUÍN			0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO			0	0	0	0	0
17-TEQUISQUIAPAN			0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN			0	0	0	0	0
TOTAL			92,334,940	46,167,469	35,807,747	0	77.6

ING. GERMÁN GORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
CICLO REPORTADO: 2010		84,952,709	40,232,582	0	9,909,045	24.6
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE		544,879	544,879	0	544,879	100
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA		607,777	607,777	0	607,777	100
CICLO DEL RECURSO: 2010		215,342	215,342	0	215,342	100
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES		505,618	505,618	0	505,618	100
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM		124,792	124,792	0	124,792	100
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA		184,658	184,658	0	184,658	100
MUNICIPIO		283,203	283,203	0	283,203	100
0-COBERTURA ESTATAL		0	0	0	0	0
1-AMEALCO DE BONFIL		209,231	209,231	0	209,231	100
2-PINAL DE AMOLES		339,657	339,657	0	339,657	100
3-ARROYO SECO		373,925	373,925	0	373,925	100
4-CADEREYTA DE MONTES		452,235	452,235	0	452,235	100
5-COLÓN		0	0	0	0	0
6-CORREGIDORA		348,146	348,146	0	348,146	100
7-EZEQUIEL MONTES		0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN		0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA		0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS		139,558	139,558	0	139,558	100
11-EL MARQUÉS		0	0	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO		0	0	0	0	0
13-PENÁMILLER		0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO		0	0	0	0	0
15-SAN JOAQUÍN		0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO		0	0	0	0	0
17-TEQUISQUIAPAN		0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN		158,521	158,521	0	158,521	100
TOTAL		89,440,251	44,720,124	0	14,396,587	32.2

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA		CICLO DEL RECURSO: 2010		TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES		PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAM		PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA		MUNICIPIO		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	
0-COBERTURA ESTATAL																0	0	0	0	0	0
1-AMEALCO DE BONFIL																0	0	0	0	0	0
2-PINAL DE AMOLES																0	0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO																0	0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES																0	0	0	0	0	0
5-COLÓN																0	0	0	0	0	0
6-CORREGIDORA																0	0	0	0	0	0
7-EZEQUIEL MONTES																0	0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN																0	0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA																0	0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS																0	0	0	0	0	0
11-EL MARQUÉS																0	0	0	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO																0	0	0	0	0	0
13-PENAMILLER																0	0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO																56,486,000	28,243,000	0	0	0	0
15-SAN JOAQUÍN																0	0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO																0	0	0	0	0	0
17-TEQUISQUIAPAN																0	0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN																0	0	0	0	0	0
TOTAL																56,486,000	28,243,000	0	0	0	

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
CICLO DEL RECURSO: 2010						
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS						
MUNICIPIO						
0-COBERTURA ESTATAL		0	0	0	0	0
1-AMEALCO DE BONFIL		0	0	0	0	0
2-PINAL DE AMOLES		0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO		0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES		0	0	0	0	0
5-COLÓN		0	0	0	0	0
6-CORREGIDORA		0	0	0	0	0
7-EZEQUIEL MONTES		0	0	0	0	0
8-HUIMILPAN		0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA		0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS		0	0	0	0	0
11-EL MARQUES		0	0	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO		0	0	0	0	0
13-PENAMILLER		0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO		192,451,756	192,451,756	192,451,756	192,451,756	100
15-SAN JOAQUIN		0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO		0	0	0	0	0
17-TEQUISQUIAPAN		0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN		0	0	0	0	0
TOTAL		192,451,756	192,451,756	192,451,756	192,451,756	100

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010		PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA		CICLO DEL RECURSO: 2010		TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS		PROGRAMA FONDO CONVENIO: FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS		PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: PROGRAMAS REGIONALES		MUNICIPIO		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%	
0-COBERTURA ESTATAL																0	0	0	0	0	0
1-AMEALCO DE BONFIL																0	0	0	0	0	0
2-PINAL DE AMOLES																0	0	0	0	0	0
3-ARROYO SECO																0	0	0	0	0	0
4-CADEREYTA DE MONTES																0	0	0	0	0	0
5-COLÓN																0	0	0	0	0	0
6-CORREGIDORA																0	0	0	0	0	0
7-EZEQUIEL MONTES																0	0	0	0	0	0
8-HUMILPAN																0	0	0	0	0	0
9-JALPAN DE SERRA																0	0	0	0	0	0
10-LANDA DE MATAMOROS																0	0	0	0	0	0
11-EL MARQUÉS																0	0	0	0	0	0
12-PEDRO ESCOBEDO																0	0	0	0	0	0
13-PENAMILLER																0	0	0	0	0	0
14-QUERÉTARO																100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100	100
15-SAN JOAQUÍN																0	0	0	0	0	0
16-SAN JUAN DEL RÍO																0	0	0	0	0	0
17-TEQUISQUIAPAN																0	0	0	0	0	0
18-TOLIMÁN																0	0	0	0	0	0
TOTAL																100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100	100

ING. GERMÁN GORDANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rúbrica

CICLO REPORTADO : 2010		PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA		CICLO DEL RECURSO: 2010		TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS		PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN		PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBA)	
MUNICIPIO		TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PAGADO	COMPROMETIDO	AVANCE%							
0-COBERTURA ESTATAL		0	0	0	0	0							
1-AMEALCO DE BONFIL		47,049,803	47,049,803	14,950,366	32,099,437	100							
2-PINAL DE AMOLES		0	0	0	0	0							
3-ARROYO SECO		11,063,000	11,063,000	3,297,844	7,765,156	100							
4-CADEREYTA DE MONTES		20,906,795	20,906,795	5,803,525	15,103,270	100							
5-COLÓN		9,718,436	9,718,436	0	7,350,271	75.6							
6-CORREGIDORA		0	0	0	0	0							
7-EZEQUIEL MONTES		5,818,892	5,818,892	2,420,464	3,398,428	100							
8-HUIMILPAN		0	0	0	0	0							
9-JALPAN DE SERRA		5,070,000	5,070,000	1,518,220	3,551,780	100							
10-LANDA DE MATAMOROS		0	0	0	0	0							
11-EL MARQUÉS		0	0	0	0	0							
12-PEDRO ESCOBEDO		0	0	0	0	0							
13-PEÑAMILLER		3,537,950	3,537,950	922,672	2,615,278	100							
14-QUERÉTARO		0	0	0	0	0							
15-SAN JOAQUÍN		0	0	0	0	0							
16-SAN JUAN DEL RÍO		0	0	0	0	0							
17-TEQUISQUIAPAN		0	0	0	0	0							
18-TOLIMÁN		17,855,500	17,855,500	6,557,584	11,297,916	100							
TOTAL		121,020,376	121,020,376	35,470,675	83,181,536	98							

ING. GERMÁN GIORDANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
Rúbrica

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS

Table with columns: Beneficiario, Municipio, Localidad, Año, Sexo, Estado, Municipio, Beneficiario, Datos personales, Datos familiares, Datos laborales, Datos académicos, Datos económicos, Datos de contacto, and Datos de verificación.

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Este es el tipo y porcentaje de la localización)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECARGOS Y GASTOS SOCIALES

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Año	Número de Proyecto Social	Categoría Social	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Porcentaje de cumplimiento de los objetivos del Proyecto	Ejecución del Proyecto			Ejecución del Proyecto			Avance %	Comentarios	
												1	2	3	4	5	6			7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
01	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0001	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
02	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0002	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
03	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0003	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
04	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0004	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0005	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0006	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0007	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
08	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0008	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
09	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0009	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0010	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0011	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0012	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0013	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0014	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0015	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0016	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0017	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0018	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0019	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS, ESTADO DE GUANAJUATO	SAN JUAN DE LOS RIOS	SAN JUAN DE LOS RIOS	2009	0020	0001	0001	0001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

ING. GERMAN GORDIANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

01/08/10

FORMULARIO DESE ALICACIONES DE RECURSOS ESPECIALES

(Este se debe proporcionar en los 14 decimales)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL

ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL

FECHA DE EMISIÓN:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO:
11/08/2010

FECHA DE CANCELACIÓN:
11/08/2010

FECHA DE EMISIÓN DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE CANCELACIÓN DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN DE RECIBOS DE PAGOS:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS:
11/08/2010

FECHA DE CANCELACIÓN DE RECIBOS DE PAGOS:
11/08/2010

FECHA DE EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE CANCELACIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE CANCELACIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE CANCELACIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE CANCELACIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE CANCELACIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE EMISIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE RECEPCIÓN DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE VENCIMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

FECHA DE PAGAMIENTO DE RECIBOS DE PAGOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS DE RECIBOS:
11/08/2010

Régimen	Beneficiario (División o Subdivisión)	Municipio	Localidad	Año	Monto	Tipo de Proyecto	Sector	Subsector	Estrategia del Proyecto	Beneficiarios	Descripción de los Componentes del Proyecto	Monto de recursos presupuestados				Ejecución				Avance %	Indicador de Impacto	Indicador de Resultados	Indicador de Sostenibilidad	Indicador de Viabilidad		
												Total	Programa	Subprograma	Actividad	Total	Programa	Subprograma	Actividad							
1001	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1001	1001	1001	1001	1001	1001	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1002	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1002	1002	1002	1002	1002	1002	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1003	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1003	1003	1003	1003	1003	1003	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1004	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1004	1004	1004	1004	1004	1004	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1005	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1005	1005	1005	1005	1005	1005	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1006	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1006	1006	1006	1006	1006	1006	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1007	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1007	1007	1007	1007	1007	1007	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1008	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1008	1008	1008	1008	1008	1008	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1009	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1009	1009	1009	1009	1009	1009	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1010	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1010	1010	1010	1010	1010	1010	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1011	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1011	1011	1011	1011	1011	1011	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1012	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1012	1012	1012	1012	1012	1012	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1013	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1013	1013	1013	1013	1013	1013	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1014	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1014	1014	1014	1014	1014	1014	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1015	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1015	1015	1015	1015	1015	1015	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1016	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1016	1016	1016	1016	1016	1016	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1017	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1017	1017	1017	1017	1017	1017	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1018	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1018	1018	1018	1018	1018	1018	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1019	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1019	1019	1019	1019	1019	1019	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
1020	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2010	100.00	PROYECTO DE INICIATIVA DE POLÍTICA PÚBLICA	1020	1020	1020	1020	1020	1020	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

ING. GERMAN GORDIANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

GERENCIAL: 201
 PERIODO DE EJECUCION: 2010
 ENTIDAD RESPONSABLE: 21. GOBIERNO DE BUENOS AIRES

Financiamiento	Rubro	Detalle del gasto (denominación de actividad)	Municipio	Localidad	Activo	Método de Proyecto	Grupo Sector	Subsector	Situación del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia del Programa	Monto de recursos presupuestarios			Ejecución de recursos			Avance físico			Información complementaria y explicaciones adicionales
												Ud. física	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	
		RESERVA DE EFECTIVOS										20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	0	0	0	
		OPORTUNIDAD DE UN AÑO PARA EL COMERCIO DE CALIDAD DE LA URBANIDAD										20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	0	0	0	
		RESERVA DE EFECTIVOS										20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	0	0	0	
		OPORTUNIDAD DE UN AÑO PARA EL COMERCIO DE CALIDAD DE LA URBANIDAD										20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	0	0	0	
		RESERVA DE EFECTIVOS										20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	0	0	0	
		OPORTUNIDAD DE UN AÑO PARA EL COMERCIO DE CALIDAD DE LA URBANIDAD										20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	100,00	0	0	0	

ING. GERMIÁN GORDIANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rufina

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES REGISTRO RESUALES

(Cada celda en porcentaje en total de celdas)

Código de Cuentas	Cuentas de grado	Municipio	Localidad	Año	Número de Proyecto Social	Sector	Estrategia	Derechos o Obligaciones del Beneficiario	Beneficiarios (Estadísticas de Proyección)	Evaluación	Indicador de Calidad de Servicio	Indicador de Eficiencia	Monto de Recursos Asignados				Monto de Recursos Ejecutados	Avance %	Monto de Recursos Ejecutados				Avance %	Información complementaria y segregación de cuentas	
													Total	Presupuesto	Programado	Comprobado			Total	Presupuesto	Programado	Comprobado			Total
101	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	
102	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
103	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
104	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
105	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
106	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
107	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
108	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
109	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
110	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
111	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
112	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
113	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
114	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
115	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
116	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
117	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
118	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
119	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
120	CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

ING GERMAN GIORAMO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

RUBEN

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS SOBRE RENDIDOS Y VALORES AGREGADOS

Table with columns: Tipo Recurso, Descripción del Recurso, Municipio, Localidad, Ambito, Naturaleza del Recurso, Sexo, Dependencia o Fuente de Recursos, Beneficiario, Monto en pesos y porcentajes en los ítems solicitados, Retribución presupuestaria, Monto en pesos y porcentajes en los ítems solicitados, Retribución presupuestaria, Monto en pesos y porcentajes en los ítems solicitados, Retribución presupuestaria, Monto en pesos y porcentajes en los ítems solicitados.

FORMATO JUNCO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS RECORIALES
(debe ser preseleccionado en los formularios)

REPÚBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL
22. ASISTENCIA SOCIAL

Folio Revisado	Dominio (grado Comercional o de gestión)	Municipio	Localidad	Año	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector del Proyecto	Estrategia o Programa	Iniciativa del Proyecto	Beneficiarios	Departamento Programa o Código	Monto de recursos presupuestados		Monto de recursos ejecutados		Avance %	Avance % Trimestre	Avance % Trimestre	Avance % Trimestre	Información complementaria y/o aclaratoria		
													Trimestre	Programado	Ejecutado	Programado						Ejecutado	
													4.114.400	11.208.171	2.607.274	9%	11.208.171	2.607.274	23%	11.208.171	2.607.274	23%	
													10.588.900	3.441.900	332.230	3%	10.588.900	3.441.900	3%	10.588.900	3.441.900	3%	
													17.582.400	97.250	428.000	0%	17.582.400	97.250	0%	17.582.400	97.250	0%	
													4.000.000	0	0	0%	4.000.000	0	0%	4.000.000	0	0%	

ING. GERMAN GORDIANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
Rutina

FORMA CUANTO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(debe ser copia y presentarse en original de comens)

Table with columns: CATEGORIA, SUBCATEGORIA, DESCRIPCION, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE. Rows include various funding applications and their monthly distributions.

FORMA DE OBRAS Y ACCIONES DE SERVICIOS ESCOLARES

(En un espacio para que se añada información)

ERECTORAL: ZHU
 PERIODO DE SERVICIO: SEGUNDO TRIMESTRE
 ATENCIÓN: 2. SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA

Título Número	Descripción del objeto (ordenación o clasificación)	Municipio	Localidad	Actividad	Número Proyecto	Grupo Actividad	Sector	Subsector	Dependencia o vinculación al Proyecto	Medición o unidad de medida del Proyecto	Beneficiarios	Ejecución de la obra		Requerimientos presupuestales				Requerimientos financieros			Análisis de costos				Información complementaria y aclaraciones adicionales												
												Avance	Financiamiento	Asignado	Programa	Ejercicio	Gastos	Ejercicio	Ejercicio	Asignado	Programa	Ejercicio	Asignado	Programa		Ejercicio	Asignado	Programa	Ejercicio								
																														1	2	3	4	5	6	7	8
1																																					

ING. GERMAN GUARDIANO BONILLA
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL
 Rusia

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS HUMANOS

Table with columns for: Función, Descripción, Clasificación, Nivel, Grado, Salario, etc. It contains a list of job positions and their associated data.

FORMATO ÚNICO SOBRE AFILIACIONES DE RECORDOS SELEABIS

(Otra en pesos y promesas en total de decimales)

Table with columns: Año, Rubro, Destino del gub (Comunidad Desapari), Municipio, Localidad, Año, Nombre Proyecto, Sexo, Estado, Dependencia, Dirección, Municipio, Estrategia, Descriptores, Periodo, Porcentaje, Otros, Unidad, Año, Rubro, Destino del gub, Municipio, Localidad, Año, Nombre Proyecto, Sexo, Estado, Dependencia, Dirección, Municipio, Estrategia, Descriptores, Periodo, Porcentaje, Otros, Unidad, Año, Rubro, Destino del gub, Municipio, Localidad, Año, Nombre Proyecto, Sexo, Estado, Dependencia, Dirección, Municipio, Estrategia, Descriptores, Periodo, Porcentaje, Otros, Unidad.

ING. GERMAN GORDIANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PUBLICA Y GASTO SOCIAL

Rates

FORMA UNICO SOBRE LAS CATEGORIAS DE RECURSOS HUMANOS

(En pesos y porcentaje en cada columna)

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Table with 18 columns: Rbo, Nivel, Descripción de la actividad, Modalidad, Localidad, Anho, Número Programático, Tipo de actividad, Subtipo de actividad, Descripción de la actividad, Beneficio, Pago, Pago por hora, Unidad de medida, Periodo de ejecución, Beneficio físico, y Información complementaria y publicación de estados.

ING. GERMAN GORDIANO BOWILLA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y GASTO SOCIAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Folio Revisad o	Municipio	Localidad	Ambito	Nombre de Proyecto	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Unidad de Programación o Programa o Componente	Monto de recursos programados		Avance %	Requisitos		Avance físico	Información complementaria y explicación de variaciones
										Total	Asignado		Programado	Ejecutado		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
22020001	AMALGALO DE BAYAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,821,000	1,821,000	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020002	AMALGALO DE BAYAL	SANITARIO (BARRIO DE SANITARIO)	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,821,000	1,821,000	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020003	AMALGALO DE BAYAL	EL UNIVERSO	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	3,754,500	3,754,500	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020004	AMALGALO DE BAYAL	EL TIPOZAN (BARRIO DE EL TIPOZAN)	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,111,348	1,111,348	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020005	AMALGALO DE BAYAL	MEDICINA (BARRIO DE MEDICINA)	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	815,171	815,171	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020006	AMALGALO DE BAYAL	MEZQUITAL (BARRIO DE MEZQUITAL)	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	2,750,000	2,750,000	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020007	AMALGALO DE BAYAL	RESULAS	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	2,864,100	2,864,100	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020008	AMALGALO DE BAYAL	SANTO AGUSTIN (BARRIO DE SANTO AGUSTIN)	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,170,000	1,170,000	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020009	AMALGALO DE BAYAL	TEZCUELO (BARRIO DE TEZCUELO)	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	2,471,000	2,471,000	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020010	AMALGALO DE BAYAL	LA SOLEDAD	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	3,359,000	3,359,000	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%
22020011	AMALGALO DE BAYAL	LA SOLEDAD	RURAL	2010000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACION Y TRANSPORTES	SECRETARIA FEDERAL DE DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO	3,049,000	3,049,000	100.00	1	1	100.00	AVANCE FISICO AL TRIMESTRE 100%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(citas en pesos y porcentajes en italic decimal)

Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Ejercicio Fiscal: PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - QUERÉTARO DE ARTEAGA	Información complementaria y explicación de variaciones												
												Monto de recursos presupuestados			Monto de recursos ejecutados			Avance %			Avance Físico		Avance %	
												Total Actual	Ministrado	Programado	Ejercido	%	Programado	Ejercido	%	Avance %	Programado	Ejercido	%	Avance %
7100	12,642,324	12,642,324	15,007,049	30,979,376	25%	15,007,049	30,979,376	25%	1,124	54	1%	1,124	54	1%	11	1%								
7140	24,000	24,000	23,218	86,698	36%	23,218	86,698	36%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										
7190	288,000	288,000	234,076	81,458	28%	234,076	81,458	28%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										
7191	1,200,000	1,200,000	1,239,442	395,232	33%	1,239,442	395,232	33%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										
7240	87,500	87,500	87,500	262,762	30%	87,500	262,762	30%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										
7290	68,000	68,000	64,622	19,409	29%	64,622	19,409	29%	PRATICA SOCIAL VIVERIA		0%	PRATICA SOCIAL VIVERIA		0%										
8100	92,500	92,500	92,500	279,446	30%	92,500	279,446	30%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										
8140	98,400	98,400	95,008	288,209	30%	95,008	288,209	30%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										
8190	92,000	92,000	94,000	290,236	32%	94,000	290,236	32%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										
8191	184,750	184,750	181,800	548,208	29%	181,800	548,208	29%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										
8192	64,250	64,250	61,438	19,428	30%	61,438	19,428	30%	PROYECTOS		0%	PROYECTOS		0%										

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Table with columns: Rfo, Nombre del Proyecto, Municipio, Localidad, Ambito, Nombre del Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia, Banco Seguro, Lugar donde se ejecuta el proyecto, Fecha de inicio, Fecha de terminación, Monto de recursos presupuestados, Avance, Ejecución, Avance Físico, Información complementaria y explicación de las variaciones.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO DE ARTEAGA

Table with columns: Cód. Revisión o, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Grupo Sectorial, Sector, Dependencia, Beneficiarios, Monto de recursos presupuestados, Avance, Ejecución, Avance Físico, and Información complementaria.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Filas en pesos y pocompñe en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO DE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO DE ARTEAGA

Folio Revisado	Denominación del Proyecto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Sectorial del Proyecto	Beneficiarios	Uso que se da a los recursos	Monto de recursos presupuestados					Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Ministerio	Programado	Ejercido	Avance %	Unidad de Medida	Programado	Avance %	Unidad de Medida	Programado		Avance %		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
	PROGRAMA DE INFRASTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIM)											12,032,372	12,032,372	13,070,891	38,671,627	28%	8,814	6	1,024	14	15%			11	
	PROGRAMA DE INFRASTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIM)																								
	PROGRAMA DE INFRASTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIM)																								
1723	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS RINCONES	LEZQUEL MONTES	LOS RINCONES	RURAL	3170-0283	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	85,000	85,000	87,148	96,232	100%	1	1	1	1	40%				
1724	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS RINCONES	LEZQUEL MONTES	LOS RINCONES	RURAL	3170-0284	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	85,000	85,000	87,148	96,232	100%	1	1	1	1	40%				
1725	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS RINCONES	LEZQUEL MONTES	LOS RINCONES	RURAL	3170-0286	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	87,500	87,500	84,097	25,038	29%	1	1	1	1	0%				
1726	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA BORDA EN LA LOCALIDAD DE GUANAQUATO	LEZQUEL MONTES	GUANAQUATO	RURAL	3170-0270	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,371,142	1,371,142	1,045,037	463,742	34%	1	1	1	1	0%				
1727	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE ARRIBA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA BORDA EN LA LOCALIDAD DE GUANAQUATO	LEZQUEL MONTES	GUANAQUATO	RURAL	3170-0270	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,820,000	2,820,000	1,307,488	872,317	31%	1	1	1	1	0%				
1727	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE ARRIBA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA BORDA EN LA LOCALIDAD DE GUANAQUATO	LEZQUEL MONTES	GUANAQUATO	RURAL	3170-0270	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SECRETARÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13,453,000	13,453,000	10,664,616	1,988,424	15%	1	1	1	1	0%				
1727	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE ARRIBA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA BORDA EN LA LOCALIDAD DE GUANAQUATO	LEZQUEL MONTES	GUANAQUATO	RURAL	3170-0282	DESARROLLO ECONOMICO	TRANSPORTES	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,900,000	8,900,000	3,330,000	1,081,036	12%	1	1	1	1	0%				
1727	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE ARRIBA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA BORDA EN LA LOCALIDAD DE GUANAQUATO	LEZQUEL MONTES	GUANAQUATO	RURAL	3170-0282	DESARROLLO ECONOMICO	TRANSPORTES	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,900,000	3,900,000	3,370,427	1,171,132	30%	1	1	1	1	0%				
1728	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE ARRIBA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA BORDA EN LA LOCALIDAD DE GUANAQUATO	LEZQUEL MONTES	GUANAQUATO	RURAL	3170-0289	DESARROLLO ECONOMICO	TRANSPORTES	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	2,841,142	2,841,142	0	0	0%	1	1	1	1	0%				
1728	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO DE ARRIBA PARA BENEFICIAR AL BARRIO LA BORDA EN LA LOCALIDAD DE GUANAQUATO	LEZQUEL MONTES	GUANAQUATO	RURAL	3170-0278	DESARROLLO ECONOMICO	TRANSPORTES	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	MUNICIPIO DE LEZQUEL MONTES	DE ARRIALLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,607,252	8,607,252	1,134,018	1,134,018	13%	1	1	1	1	0%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes en incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: Z. QUERÉTARO DE ARTEAGA

Foto Revisada o	Destino del gasto (Descripción o asignación)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Lugar donde se ejecuta el proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Recursos Financieros				Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones																		
												Total Anual	Ministerio	Programado	Ejecido	Avance %	Accumulados al Generador de Ejercicios	Accumulados al Trimestre	Accumulados al Trimestre	Accumulados al Trimestre		Accumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Porcentaje															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																		
	PROGRAMA DE OBRAS DE MEJORA DEL ENTORNO URBANO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SERRA, ESTADO DE QUERÉTARO			URBANO	1503	DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	TRANSPORTE	SE				12,930,351	12,930,351	12,930,351	11,100,000	3,870,351	25%	41.87	0	0	11.24	54	13%															
	PROGRAMA DE OBRAS DE MEJORA DEL ENTORNO URBANO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SERRA, ESTADO DE QUERÉTARO			URBANO	1503	DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	TRANSPORTE	SE				172,582	172,582	172,582	172,582	172,582	100%	100	0	0	100	100	100	100														
	PROGRAMA DE OBRAS DE MEJORA DEL ENTORNO URBANO EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE SERRA, ESTADO DE QUERÉTARO			URBANO	1503	DESARROLLO ECONÓMICO Y TRANSPORTE	TRANSPORTE	TRANSPORTE	SE																														

ING. GERMÁN GORDIANO BONILLA
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA Y GASTO SOCIAL

Rubros

SECRETARÍA DEL TRABAJO



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DEL TRABAJO

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 en los párrafos III al IV del artículo 8 y al párrafo II del artículo 9; de la Ley de Coordinación Fiscal en sus Artículos 48 y 49 Fracción V; los artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2010.

Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE ASIGNACIONES DE RECURSOS FERIALES
(de ser en pesos, y para todas las localidades)

EMPRESA: SERVIDORAS
PERIODO: 2010
MONEDA: PESOS
ZONA: CABA

Código Rubrica	Código Proyecto	Código Localidad	Código Municipio	Nombre de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Departamento de Fomento del Proyecto	Instancia Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de Asignación presupuestaria				Redistribución Financiera Asignada al Proyecto					Mención complementaria y particular de ubicación	
											Total Anual	Financiado	Programado	Reserva	Servicios	Ejecutados	Acumulado Anual		Amortizado		Amort. %
											1	2	3	4	5	6	7	8	9		
001				PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA PROVINCIA DE SUCRE								150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	100		
001				PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DE LA PROVINCIA DE SUCRE								150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	100		

Rubrica

FORMATO SOBRE LAS ACCIONES, RECURSOS FEDERALES Y FONDOS
(datos se pesa y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEMANAL TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: QUERETARO ARTEAGA

Ejido Revisado	Calificación del Recurso (Determinación o descripción)	Municipio, Dependencia o entidad estatal que genera el recurso	Dependencia o programa que genera el recurso	Dependencia o entidad estatal que genera el recurso	Monto de recursos y respaldos	Monto de recursos y respaldos					Forma de Pago	Anexo % (1-6)	Oportunitad de Fideicomiso Estatal (ASST)	Fechas de Plazo y/o en el Plazo Oficial	Información Complementaria					Formas Memorables																			
						Total Anual	Ministrado	Pagos	Compromisos	Recurso					Diversos	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																	
28	PROCESO DE RECURSOS DE RESPALDO POR PAGO DE IMPORTE EN FONDO FIDUCIARIO	AGRICULTURA	AGRICULTURA	AGRICULTURA	111,512,000.00	111,512,000.00	111,512,000.00						0																										

Rúbrica

SECRETARÍA DE SALUD



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO
SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 en su Título Segundo, Capítulo Único, Artículo 9, Fracción II; de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 47 (último párrafo) y 48; y de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las Entidades Federativas, a los Municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010.

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
 Segundo Periodo

ANEXO XVII
 Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique de medición	Frecuencia de medición	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores			Metas Trimestrales		Justificación	
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada		Real
22-QUERÉTARO ARTEAGA															
APORTACIONES FEDERALES															
FASSA															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito: El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.															
Propósito: Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en población no derechohabiente	Eficacia	Gestión	Relativa	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Acendiente	2008	124.88	100.00	92.40	Debido a la aplicación de la reforma de las tarifas de seguros populares y se ha incrementado la demanda de atención, pero no los recursos disponibles, existen un mayor número de atenciones. Se realiza estudio diagnóstico para proponer objetivamente la mejor estrategia de personal en las unidades Hospitalarias.		
Propósito: El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.	Eficacia	Gestión	Relativa	Relativa	Promedio	Trimestral	No	Acendiente	2008	94.78	85.00	96.20	El resultado por encima de la meta es debido al mayor número de atenciones de monitoreo, resultados y seguimiento del mismo.		
Propósito: Porcentaje de población estatal que cuenta con Sistema Formal de Abastecimiento cuya agua es monitoreada y cumple con la normatividad	Eficacia	Gestión	Relativa	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Acendiente	2008	49.36	6.00	13.10	Aumento de cobertura del seguro popular		
Propósito: El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.	Eficacia	Gestión	Relativa	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Acendiente	2008	49.36	6.00	13.10	Aumento de cobertura del seguro popular		
Propósito: Egresos hospitalarios por cada mil habitantes de población sin seguridad social	Eficacia	Gestión	Relativa	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Acendiente	2008	49.36	6.00	13.10	Aumento de cobertura del seguro popular		

Dra. Martha Catalina Zalapa Covarrubias
 Directora de Planeación
 Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO DE ARTEAGA

Folio Revista	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Nombre de Proyecto	Grupo Sectoral	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance físico			Información complementaria y explicación de variaciones						
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Unidad de Medida		Acumulado al Trimestre	Avance %				
																									2	3	4	5
		1																										
	22 - QUERÉTARO DE ARTEAGA RECURSOS 2010																											
	APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)																											
	FASSA																											
	FASSA																											
	SERVICIOS PERSONALES																											
1746	1746 SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13P10	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DELEDO DE QUERÉTARO								866,162,720	385,571,680	385,571,680	385,431,636	100%	653,697	0		847,455	702,151	702,151	100%
1758	1758 OTROS GASTOS DE OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13O10	DESARROLLO SOCIAL	PRESTACION DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DELEDO DE QUERÉTARO								177,173,352	90,956,447	90,956,447	46,957,297	52%	0	0		145,304	145,304	145,304	100%

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS SISEQ

Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

PERIODO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																				
													Total Anual	Ejercido	Programado	Ejercido	Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Actual	Acumulado al Trimestre	Avance %																					
																										Ministrado	Programado	Ejercido	Generados	Ejercidos															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																								
22 - QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2009																																													
PROYECCIONES FEDERALES (REGISTROS)																																													
	PAUSA																																												
PAUSA																																													
SERVICIOS PERSONALES																																													
16278	1 BP 09 REM	0-COBERTEZA ESTADIAL	COBERTEZA MUNICIPAL	URBANO	TSG 09 REM	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SALUD A COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADIAL	SERVICIOS DE SALUD DE CUERPO PROPIO			803,870,457	803,870,457	803,870,457	803,870,457	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	687,167	687,167	100%	SE CUMPLIÓ ESTE ÍTEM EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010. EL ÍTEM ENVIADO POR 98602118 SE CONCLUYE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010. CONCLUYÓ																
OTROS GASTOS DE OPERACIONES																																													
16546	1 GD 09 REM	0-COBERTEZA ESTADIAL	COBERTEZA MUNICIPAL	URBANO	TGD 09 REM	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SALUD A COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADIAL	SERVICIOS DE SALUD DE CUERPO PROPIO			171,446,322	171,446,322	171,446,322	100%	727,732	727,732	727,732	727,732	100%	146,673	146,673	100%	SE CUMPLIÓ ESTE ÍTEM EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010. CONCLUYÓ INFORMACION DE LOS FONDOS DE FASSA 2009. GTOS. DE OPERACIONES MANEJADAS POR OPERACIONES SE CONCLUYE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010. CONCLUYÓ																				

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ

Rubrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERÉTARO DE ARTEAGA

Folio Revisado	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Requerimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generales	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														3	4								
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION													21 978 872	2 197 872	2 752 254	18 504	0		157 612	16 240	10%	
	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO																						
	OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL																						
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
1670	3 GO OPO TU OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL GASTO DE OPERACION 2010	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3 GO OPO TU	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	FAMILIAS	12-SALUD Y DEPENDENCIA FEDERAL NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD		18 425 988	18 425 988	1 767 472	4 788	0	FAMILIA	74,104	5,342	7%	LOS INTERESES FINANCIEROS QUE SEAN APLICADOS EN EL PROPO PROGRAMA
1788	OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL GASTO DE OPERACION 2010	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3 GO OPO TU	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	PERSONAS	15-SALUD Y DEPENDENCIA FEDERAL GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO EN SALUD		7 392 868	3 553 832	9 647 322	13 716	0	PERSONA	83,308	10,888	13%	LOS INTERESES FINANCIEROS QUE SEAN APLICADOS EN EL PROPO PROGRAMA

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2010 SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Instalación Especial del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que otorga el Programa o Comento	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Indicador de cumplimiento y explicación de variaciones				
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %					
1	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO												40,516,448	40,516,448	27,142,814	67%	31,445	31,445	361,221	227,489	63%	8	9	10	109	11		
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																											
	PROGRAMAS DE DESARROLLO HUMANO																											
	OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL																											
1842	3.00 OPA 09 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2009 SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.00 OPA 09	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESIAION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SAUD DEL ESTADO DE QUERETARO	FAMILIAS	12. SAUD 100- CONOMIA NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	3,263,447	3,263,447	3,263,447	100%	31,445	31,445	41	41	100%	OTROS	41				LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS EN CUENTA BANCARIA DE APLICACION AL PROPO PROGRAMA CONCLUIDO.	
1852	3.00 OPA 09 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2009	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.00 OPA 09	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESIAION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SAUD DEL ESTADO DE QUERETARO	FAMILIAS	12. SAUD 100- CONOMIA NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	17,078,936	17,078,936	14,260,708	83%	325,201		72,224	60,319	83%	FAMILIA					LOS INTERESES FINANCIEROS ACUMULADOS EN CUENTA BANCARIA DE APLICACION AL PROPO PROGRAMA.	
1865	3.00 OPA 09 OPORTUNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL 2009	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.00 OPA 09	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESIAION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SAUD DEL ESTADO DE QUERETARO	FAMILIAS	12. SAUD 100- CONOMIA NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	7,756,418	7,756,418	0	0%	110,587		72,224	0	0%	FAMILIA					LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS EN CUENTA BANCARIA DE APLICACION AL PROPO PROGRAMA.	
1758	CARAVANAS DE SAUD LA SAUD 2009 CONVENIO 1	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.00 CA 09 1C	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESIAION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SAUD DEL ESTADO DE QUERETARO	FAMILIAS	12. SAUD 100- CONOMIA NACIONAL DE INNOVACION Y CALIDAD	1,929,928	1,929,928	1,528,808	79%	17,361		72,224	57,295	79%	FAMILIA				LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS EN CUENTA BANCARIA DE APLICACION AL PROPO PROGRAMA.		
1768	3.00 CA 09 OPORTUNIDADES DE SAUD 2009 CONVENIO 2	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.00 CA 09 2C	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESIAION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SAUD DEL ESTADO DE QUERETARO	FAMILIAS	12. SAUD 100- SUBSISTEMA DE INNOVACION Y CALIDAD	5,176,805	5,176,805	4,483,093	87%	10,752		72,224	62,094	87%	FAMILIA				LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS EN CUENTA BANCARIA DE APLICACION AL PROPO PROGRAMA.		
1768	3.00 CA 09 OPORTUNIDADES DE SAUD 2009 CONVENIO 3	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3.00 CA 09 3C	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESIAION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SAUD DEL ESTADO DE QUERETARO	FAMILIAS	12. SAUD 100- SUBSISTEMA DE INNOVACION Y CALIDAD	4,710,888	4,710,888	3,051,751	65%	85,770		72,224	46,794	65%	FAMILIA				LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS EN CUENTA BANCARIA DE APLICACION AL PROPO PROGRAMA.		
1888	SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SAUD 1.00 CA 09	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1.00 CA 09	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESIAION DE SERVICIOS DE SAUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SAUD DEL ESTADO DE QUERETARO	COMUNIDAD	12. SAUD 100- CONOMIA NACIONAL DE INNOVACION Y CALIDAD	600,000	600,000	542,998	90%	368		10	10	100%	COMUNIDAD				SE RENTERO A LA CUENTA BANCARIA DE INTERESES CONCLUIDO.		

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ

Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - QUERÉTARO DE ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el programa o convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
	1													5,995,653	5,995,653	4,826,708	82%	56,693	0	72,234	59,347	82%		
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																							
	OPORTUNIDADES																							
	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
1368	3 100 IVA 07 OPORTUNIDADES RECURSO ADICIONAL 2008	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3 100 IVA 08 DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL QUEBEC	FAMILIAS	12-SALUD, LUGAR DE VIVIENDA Y PROTECCION SOCIAL EN SALDO			5,995,653	5,995,653	4,826,708	82%	56,693	0	72,234	59,347	82%	LOS REQUERIMIENTOS GENERADOS EN LA EJECUCION DEL PRIMER PROGRAMA Y EL IMPORTE EJERCIDO SE CONSIDERAN EN EL CUADRO ANTERIOR RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR POR BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y SIN GASTO DUPLICADO	

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ

Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2010
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA: 21 - QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia o coordinación al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información adicional con explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejecidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION													39,263,447	39,263,447	209,971,114	74%	1,668,868	962,949	48	98%				
	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																								
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
1098	3 SP 02	COBERTURA ESTADAL	MUNICIPAL	RURAL	3 SP 02	DESARROLLO O SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE QUERETARO	CENTROS DE SALUD FORTALECIDOS	12 SALUD UO- CONISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD		3,263,447	3,263,447	3,081,228	94%	4,268	0	41	38	94%			SE SOLICITO CAMBIO DE PARTIDA DEL EJERCIDO DE SERVICIOS PERSONALES A OTROS GASTOS DE OPERACION DEL EJERCIDO DE SERVICIOS PERSONALES EN MEDIA CENTROS DE SALUD FORTALECIDOS
	OTROS PROGRAMAS																								
	HOSPITALES GENERALES Y DESARROLLO EN SALUD (PROCESOS)																								
	INVERSION																								
	USINA PULPERA																								
1072	3 SP 02	COBERTURA ESTADAL	MUNICIPAL	RURAL	3 SP 02	DESARROLLO O SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DE QUERETARO	POBLACION	10 SALUD 011- GENERAL DE DIRECCION DE DESARROLLO EN SALUD		36,000,000	36,000,000	25,975,688	72%	1,664,000	962,949	2	72%				USUARIOS DE MEDICINA REHABILITADOS Y AMPLIADOS Y SERVICIOS A INGRESOS BAJOS DE INTERESSE SE HAN APLICADO 800,000 AL PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD PERSONALES DEL RECURSO PRESUPUESTAL EN LOS SERVICIOS DE QUERETARO Y JALAPAN

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: QUERETARO ARTEAGA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejecutado, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejecutados), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

1786	3 GO ADU 10 PROGRAMA DE ACCIONES CONTRA LAS INFECCIONES 2010	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3 GO ADU 10	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO	-	ISALUD ITRD SECRETARÍA NACIONAL DE SALUD CONTRA LAS INFECCIONES	1,593,868	1,016,332	1,016,332	0	0%	118	0 PERSONA	8,000	0	0%	LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA.
1820	3 GO CEN 10 PROGRAMA DEL CENEPCE 2010	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3 GO CEN 10	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO	-	ISALUD ITRD CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	14,321,772	11,142,147	11,142,147	282,150	3%	37,358	0 PERSONA	19,374	3,818	2%	LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA.
1795	3 GO NC 10 PROGRAMA NACIONAL DE SALUD 2010	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3 GO NC 10	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO	-	ISALUD ITRD GENERAL DE LA SALUD PROMOCIÓN DE LA SALUD	470,166	282,100	282,100	16,035	5%	48	0 PERSONA	20,384	6,518	3%	LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA.
1817	3 GO SV 10 PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 2010	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3 GO SV 10	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO	-	ISALUD ITRD CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE PASAJEROS Y DE ACCIDENTES	500,000	300,000	300,000	0	0%	48	0 PERSONA	300	0	0%	LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA.
1804	3 GO VAC 10 PROGRAMA DE VACUNACIÓN (CENSA 2010	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3 GO VAC 10	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO	-	ISALUD ITRD CENTRO NACIONAL PARA LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	306,254	183,752	183,752	0	0%	62	0 PERSONA	15,002	0	0%	LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA.
1801	3 GO VIT 10 PROGRAMA DE LA ONEP/RS2010	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3 GO VIT 10	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO	-	ISALUD ITRD CENTRO NACIONAL DE GENÉTICA Y SALUD REPRODUCTIVA	13,289,148	2,442,923	2,442,923	158,413	6%	853	0 PERSONA	47,028	560	1%	LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA SE APLICARÁN AL PROPIO PROGRAMA. TIPO DE INVERSIÓN: CORRIENTE E INVERSIÓN.

JOSÉ JAVIER ORTEGA DE LA VEGA
DIRECTOR DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD
Rúbrica

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERERCIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Denominación del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Subordin	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia coordinada al Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Reminios Fraccionados Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y verificación de verificación de verificación	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Ejercidos	Generados	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	22 QUERETARO ARTEAGA REGISTROS													142,752,968	142,752,968	120,750,126	85%	9,559,240	1,033,578	18,338	5,017	27%	
	OTROS CONVENIOS																						
	APLICACION																						
	INVERSION																						
1819	REPARACION Y REHABILITACION DE HOSPITALES GENERALES DE QUERETARO COBERTURA DE 31 CENTROS DE SALUD	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3 IN SER	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ESTADO ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL DO QUERETARO		SECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD	121,055,289	121,055,289	110,293,972	91%	8,320,677	1,081,579	35	32	91%	LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DO QUERETARO SE EQUIPARAN A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL. EQUIPARACION DE 31 CENTROS DE SALUD Y PUBLICA DE 1 HOSPITAL (AMBULACION Y HOSPITAL) Y 1 HOSPITAL (AMBULACION Y CARACTER URBANO HOSPITAL Y RURAL (CENTROS DE SALUD UNIDAD DE MEDICA GENERAL, UNIDAD DE MEDICA ESPECIALIZADA, UNIDAD DE MEDICA GENERAL, UNIDAD DE MEDICA ESPECIALIZADA). LOS RECURSOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA SE HAN APLICADO A LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DO QUERETARO, QUEDANDO PENDIENTE DE APLICAR EL RESTO.	
1873	3 IN SER AMPLIACION DE SERVICIOS DE SALUD EN 2008 SEGUNDA FASE DE 2007	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3 IN SER	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ESTADO ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL DO QUERETARO		SECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD	210,169,911	210,169,911	102,711,012	49%	1,234,058	0	1	0	49%	LOS RECURSOS GENERADOS SE EQUIPARAN AL PROPO PROGRAMA.	
1844	3 IN SER PROGRAMAS DE RESPUESTA A VIBRANTES (GENIDA)	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3 IN SER	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ESTADO ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL DO QUERETARO		SECRETARIA DE INNOVACION Y CALIDAD	680,362	680,362	185,341	27%	3,579	0	18,308	4,585	27%	LOS RECURSOS GENERADOS SE EQUIPARAN AL PROPO PROGRAMA.	

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ

Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el programa o convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASFE)	Fecha de inscripción en el Padrón Oficial	Información Complementaria				Fondos Metropolitanos				Avance en el cumplimiento de la Meta, objeto y Fideicomiso
					Militado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia			Avance %	Comentarios Generales	Mecanismos Fiscales	Disponibilidad de los recursos en el periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Disponibilidad de los recursos en el periodo que se reporta	Disponibilidad de los recursos en el periodo que se reporta	Disponibilidad de los recursos en el periodo que se reporta	
	22 QUERETANO ARTEAGA RECURSO 390			1,033,326.07	474,531.246	430,389.198	44,142.150	0	0	29-12-2009									17
	APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)			1,033,326.07	474,531.246	430,389.198	44,142.150	0	0										
224	FASA	COBERTURA ESTADAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETANO					100.0%	0										

JAVIER MENDOZA LOPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2010
 PERIODO REPORTAL: 22 QUINTO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO-ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (nomenclatura o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que es el origen del recurso	Dependencia Federal que coordina el pago del recurso	Dependencia que coordina el pago del recurso	Total Anual	Monto de recursos presupuestados			Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (PASPE)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Información Complementaria					Fondos Metropolitanos												
						Ministrado	Acumulado al Trimestre				Avance %	Comentarios Generales	Honorarios Fiscales	Redimintos Financieros	Disponibilidad de los Recursos al periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso										
							Pagado	Comprometido y Reservado											Diferencia									
					2	3	4	5	6=3-4-5	7=(4+5)/2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
	22-QUERETARO-ARTEAGA RECURSO 2869				975,316,773	975,316,773	975,316,773	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
286	FALSA	0-SECRETARIA ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO		975,316,773	975,316,773	975,316,773	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
													ACCIONES PARA TRANSFERIR A LOS PAGOS SE TIENE POR SESO UN REGISTRO ESPECIFICO POR PARTIDA DE LOS SERVICIOS PERSONALES. LA INFORMACION DE LOS SERVICIOS PERSONALES A LA SOMBRA DE ARTEAGA SE OBTIENE A TRAVES DE LA CONCENTRAL LA INFORMACION DE LOS FOLIOS RELATIVOS A SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION EL 2010 EN CANTIDAD DE \$1,400,000.00. HONORARIO ESTE TIPO DE PAGOS, DEBIDO A QUE EL RECURSO ES FEDERAL Y SOBRE UNA PLANTILLA AUTORIZADA POR LA SHIP, NO SE REALIZAN PAGOS. SE REALIZAN PAGOS POR ACTUALIZADOS DOCUMENTALMENTE Y CON BASE EN DATOS Y MOVIMIENTOS OPERADOS. AL RESPECTO SESEO SE REALIZAN PAGOS POR SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRACION DE PERSONAL Y DESP. FORMAYO UNICO DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL.															

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
 DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
 Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia que ejerce el recurso	Dependencia que coordina el programa o convenio	Monto de recursos presupuestarios						Información Complementaria							Fondos Metropolitanos				Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Fideicomiso
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Disponibilidad del Estado (PAS/P)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para trampear el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Filiales	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Progresión Alcanzado					
						Ministrado	Pagado	Comprobado y Reservado										Diferencia	Avance %			
2	3	4	5	6-3-4-5	7-4-5-3-3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010																					
	SUBSINIOS (1 REGISTRO)					7,392,265	3,553,892	2,558,110	0	100.0%	0	0	0	0	0	0						
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION					7,392,265	3,553,892	2,558,110	0	100.0%	0	0	0	0	0	0						
37	GRANAVINAS DE LA SALUD	COBERTURA ESTADAL	SESEQ JUDE OJA 10	12-811		7,392,265	3,553,892	2,558,110	0	100.0%	0	0	0	0	0	0						
			SESEQ JUDE OJA 10 SALUD DEL LEJO DE QUERETARO																			

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, Delegación o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia del recurso que ejerce el recurso	Dependencia del programa o convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Disponibilidad del Estado (PASPE)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Información Complementaria			Fondos Metropolitanos			Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Final del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia				Honorarios Fiscales	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Alcance		
1	2	3	4	5	6-9-10-11	12	13	14	15	16	17								
	22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010				24,518,249	18,425,800	1,767,472	16,658,328	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBSIDIOS (1 REGISTRO)				24,518,249	18,425,800	1,767,472	16,658,328	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROYECTOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				24,518,249	18,425,800	1,767,472	16,658,328	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	PROYECTO DE FOMENTO HUMANO OPORTUNIDADES	GOBIERNO ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	12.000															

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATEPEC DE ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia ejecutora que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Información Complementaria					Fondos Metropolitanos			
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Monocuentas Fideicomisos	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Realizado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso		
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado										Diferencia	
2	3	4	5	6-3-4-5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	ZACATEPEC DE ARTEAGA RECURSO 2010				600,000	600,000	542,268	0	57,034	90.5%	0								
	SUBSIDIOS (PRESTARIOS)				600,000	600,000	542,268	0	57,034	90.5%	0								
237	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	SESEQ T-00-CU-09 SALUD DEL EDO DE ZACATEPEC	12.600	600,000	600,000	542,268	0	57,034	90.5%	0								

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATELANO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que aplica el recurso	Dependencia ejecutora que aplica el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASE)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han realizado para transparentar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Acreditado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
					Total Anual	Ministrado	Pagado	Comprometido / Reservado											
2	3	4	5	6-7-8-9	10	11	12	13	14	15	16	17							
	22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2009				23,098,849	23,098,849	17,524,207	10,574,642	0	100.0%				0	0	0	0		17
	SUBSIDIOS (REGISTROS)																		
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				23,098,849	23,098,849	17,524,207	10,574,642	0	100.0%				0	0	0	0		
366	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	GOBIERNO FEDERAL	SESECO 2009 SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO	12-000	23,098,849	23,098,849	17,524,207	10,574,642	0	100.0%			SE INCLUYEN RECURSOS DE OPORTUNIDADES PARA LAS OPORTUNIDADES CONCEPTOS CASTIGOS NORMAL SERVICIOS PERSONALES Y RECURSO PERSONAL (PERSONAL)	0	0	0	0		

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal a cargo del recurso	Dependencia ejecutora que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Comento	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (P&F)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Información Complementaria				Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso			
						Acumulado al Trimestre						Diferencia	Acciones que se han tomado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiscales		Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado
						Mistrado	Pagado	Comprometido y Reservado											
1	2	3	4	5	6=3-4-5	7=(4-5)/3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009				11,817,600	11,817,600	9,076,641	2,741,959	0	100.0%									
	SUBSIDIOS (I REGISTROS)																		
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				11,817,600	11,817,600	9,076,641	2,741,959	0	100.0%									
371	CARAVANAS DE LA SALUD	GOBIERNO FEDERAL	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	11,817,600	11,817,600	9,076,641	2,741,959	0	100.0%									

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad que ejerce el recurso	Dependencia que ejerce el recurso	Dependencia Federal que ejerce el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos					
						2	3	4	5	6-3-4-5	7=4+5+9+3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ZACATECAS (SUBSIDIOS Y REGISTROS)				5,995,653	5,995,653	4,926,000	1,069,645	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			
	PROCESOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				5,995,653	5,995,653	4,926,000	1,069,645	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			
385	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE ZACATECAS	SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO DE ZACATECAS	14-000	5,995,653	5,995,653	4,926,000	1,069,645	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0			

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATEQUERO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio de dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el programa o convenio	Dependencia Federal que ejerce el recurso	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avances %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Boletín Oficial	Información Complementaria				Fondos Metropolitanos			Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso	
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado				Diferencia	Honorarios Plicatarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado			
	1				2	3	4	5	6=3-4-5	7=(4+5)/3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ZACATEQUERO ARTEAGA RECURSO 2007				3,263,447	3,263,447	3,081,229	182,218	0	100.0%	0				0	0	0	0	0	
	SUBSIDIOS (1 REGISTROS)				3,263,447	3,263,447	3,081,229	182,218	0	100.0%	0				0	0	0	0	0	
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				3,263,447	3,263,447	3,081,229	182,218	0	100.0%	0				0	0	0	0	0	
381	PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	GOBIERNO FEDERAL	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	12,000															

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATEQUERO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que agencio el recurso	Dependencia ejecutora que agencio el recurso	Dependencia Federal que coordina el programa o convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Información Complementaria					Fondos Metropolitanos				
						Ministrado	Pagado	Comprometido o Reservado	Diferencia	Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han tramitado y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiduciarios	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado
2	3	4	5	6-5-4-5	7-(4+5)3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	ZACATEQUERO ARTEAGA RECURSO 2007				36,000,000	36,000,000	25,975,886	10,024,115	0	100.0%	0								
	SUBSIDIOS (REGISTRADOS)				36,000,000	36,000,000	25,975,886	10,024,115	0	100.0%	0								
	OTROS PROGRAMAS				36,000,000	36,000,000	25,975,886	10,024,115	0	100.0%	0								
	PROGRAMA DE CALIDAD EDUCATIVA Y C-CRETIURA DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)		SECRETARÍA DE SALUD DEL EDO DE ZACATEQUERO		36,000,000	36,000,000	25,975,886	10,024,115	0	100.0%	0								

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Dependencia aplicación que agrupa el recurso	Dependencia Federal que coordina el recurso o Convenio	Total Anual		Monto de recursos presupuestarios			Información Complementaria				Fondos Metropolitanos				Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del		
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
				Mililitado	Pagado	Comprometido y reservado	Diferencia 6-5-4-5	Avance % 7=4/5/3	Disponibilidad del Fideicomiso (FASP)	Fecha de inscripción en el Registro Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Financieros	Remanentes Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo de la reporta	Disponibilidad de los Recursos Personales que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del	
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 200	CONVENIOS (1) REGIS TRO3			558,441,228	238,843,328	118,727,218	120,116,110	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		17
229	OTROS CONVENIOS	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO (SIPA) (1)		19,500,000	11,378,872	11,326,761	52,111	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		
307	OTROS CONVENIOS	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO (SIPA) (1)		500,000	300,000	0	300,000	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		
235	OTROS CONVENIOS	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO 2 (1) (S 1019)		308,000,000	138,040,256	102,887,894	35,152,442	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		
303	OTROS CONVENIOS	SESEQ 3 (SIPAD) (1)		7,700,000	4,028,988	4,028,988	0	100.0%	0				0	0	0	0	0		
329	OTROS CONVENIOS	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO		1,683,888	1,016,333	0	1,016,333	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		
306	OTROS CONVENIOS	SESEQ 3 (SIPAD) (1)		2,150,000	1,028,867	1,028,867	0	100.0%	0				0	0	0	0	0		
326	OTROS CONVENIOS	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO		190,500,000	70,000,000	0	70,000,000	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		
342	OTROS CONVENIOS	SESEQ 3 (SIPAD) (1)		3,06,254	183,752	0	183,752	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		
336	OTROS CONVENIOS	SERVICIOS DE SALUD DEL EDO DE QUERETARO		13,289,148	2,442,823	158,413	2,284,410	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		
334	OTROS CONVENIOS	SESEQ 3 (SIPAD) (1)		470,166	282,100	15,035	267,065	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		
340	OTROS CONVENIOS	SESEQ 3 (SIPAD) (1)		14,321,773	11,142,447	262,150	10,880,297	0	100.0%	0			0	0	0	0	0		

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

JOSÉ JAVIER ORTEGA DE LA VEGA
DIRECTOR DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, Delegación o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia que ejerce el recurso	Dependencia que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Información Complementaria				Fondos Metropolitanos					
					Total Anual		Acumulado al Trimestre		Disponibilidad de Recursos Federales (FASPE)	Avance % del Programa Estatal (FASPE)	Fecha de Publicación del Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para el cumplimiento de los compromisos en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiscales	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de Recursos Federales al periodo que se reporta	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y fines del Foliocomio
					Ministerio	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
327	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
328	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
331	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
337	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
341	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
346	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
339	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
335	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
338	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		
23	OTROS CONVENIOS	COAHUILA DE ZARAGOZA	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	SESECO 3007A09 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rúbrica

JOSÉ JAVIER ORTEGA DE LA VEGA
DIRECTOR DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia Federal que ejecutara que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Comento	Monto de recursos presupuestarios				Información Complementaria										
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiscales	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado											
1	2	3	4	5	6=3-4-5	7=(4+5+3)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2008	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SESEQ JINERO PRO/CEDES 2008 SERVICIOS DE SALUD DEL QUERETARO		142,752,564	142,752,565	120,750,324	22,002,240	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	17		
308	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SESEQ JINERO PRO/CEDES 2008 SERVICIOS DE SALUD DEL QUERETARO		121,055,238	121,055,238	110,243,074	10,761,317	0	100.0%	0	0	0	0	0	0			
343	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	3 GOVI08 SAN JUAN DEL RIO 2008 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO		680,265	680,265	185,341	495,024	0	100.0%	0	0	0	0	0	0			
344	OTROS CONVENIOS	0-COBERTURA ESTATAL	SESEQ JINERO PRO/CEDES 2008 AMP SAN JUAN DEL RIO 2008		21,016,911	21,016,911	10,271,072	10,745,839	0	100.0%	0	0	0	0	0	0			

JAVIER MENDOZA LÓPEZ
DIRECTOR DE FINANZAS SESEQ
Rubrica

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

RECURSOS NIVEL FONDO



Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 en su Título Segundo, Capítulo Único, Artículo 9, Fracción II; de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 47 (último párrafo) y 48; y de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, subsidios y gasto descentralizado o asignado mediante convenios de coordinación con la Federación, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010.

<p>CICLO REPORTADO: 2010</p> <p>PERIODO REPOR TADO : SEGUNDO TRIMESTRE.</p> <p>ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA</p> <p>MUNICIPIO: 0 - COBERTURA ESTATAL</p> <p>CICLO DEL RECURSO: 2010</p> <p>TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES</p> <p>PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAETA</p> <p>PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: EDUCACIÓN DE ADULTOS</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">TOTAL ANUAL</td> <td style="width: 15%;">45,448,663.00</td> <td style="width: 15%;">MINISTRADO</td> <td style="width: 15%;">22,704,229.00</td> <td style="width: 15%;">PAGADO</td> <td style="width: 15%;">20,033,319.00</td> <td style="width: 15%;">COMPROMETIDO</td> <td style="width: 15%;">0</td> <td style="width: 15%;">AVANCE %</td> <td style="width: 15%;">88.2</td> </tr> </table>	TOTAL ANUAL	45,448,663.00	MINISTRADO	22,704,229.00	PAGADO	20,033,319.00	COMPROMETIDO	0	AVANCE %	88.2
TOTAL ANUAL	45,448,663.00	MINISTRADO	22,704,229.00	PAGADO	20,033,319.00	COMPROMETIDO	0	AVANCE %	88.2		

LIC. ARMANDO LOPEZ MARTINEZ
 ENCARGADO DE LA DELEGACION DEL
 INEA EN EL ESTADO DE QUERETARO
 Rúbrica




Reporte Trimestral de los Indicadores de Desempeño.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 en su Título Segundo, Capítulo Único, Artículo 9, Fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 47 (último párrafo) y 48; y de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, subsidios y gasto descentralizado o asignado mediante convenios de coordinación con la Federación, correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010.

CICLO DEL RECURSO:	COBERTURA ESTATAL
ENTIDAD FEDERATIVA:	22-QUERETARO ARTEAGA
MUNICIPIO:	0-COBERTURA ESTATAL
TIPO DE RECURSOS:	APORTACIONES FEDERALES
PROGRAMA FONDO CONVENIO:	FAETA
PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECÍFICO:	EDUCACIÓN DE ADULTOS

ENTIDAD MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	PROGRAMA FONDO CONVENIO	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES	1ER TRIMESTRE		2DO TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO TRIMESTRE	
					PLANEADA	REAL	PLANEADA	REAL	PLANEADA	REAL	PLANEADA	REAL
22-0	APORTACIONES FEDERALES	FAETA	EDUCACIÓN DE ADULTOS	Índice de Rezago Educativo 15-39 años.	21,991.00	23,549.00	23,141.00	20453				
CICLO DEL RECURSO 2010												
APORTACIONES FEDERALES												

LIC. ARMANDO LOPEZ MARTINEZ
 ENCARGADO DE LA DELEGACION DEL
 INEA EN EL ESTADO DE QUERETARO
 Rúbrica

 <p>INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS</p> <p>Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2010 en su Título Segundo, Capítulo Único, Artículo 5, Fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 47 (último párrafo) y 48; y de los Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de apteraciones federales, subsidios y gasto descentralizado o asignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2010.</p>																													
Folio Aportación (2 registros por página actual)	Folio Revisado	Estado Revisado	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Específico	Tipo de Recurso	Rubro del Gasto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dignificancia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia del Programa o Convento	Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecutado	Avance e %	Remiendos Financieros Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programa Acumulado al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones	
1	9449	Revisado	FAETA	EDUCACIÓN DE ADULTOS	Asignaciones Federales	SERVICIOS PERSONALES		COBERTURA ESTATAL	QUERETARO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS			31 897 884	15 687 726	8 265 538	13 420 000	86%	10 384	0	PROCESO	24	25%	LOS MONTOS DEL PROCESO QUE SE MENCIONA CORRESPONDEN AL PAGO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INEA EN EL ESTADO DE QUERETARO, EN FUNCIONA LA PLANTILLA AUTORIZADA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010, ASIMISMO DCHA PLANTILLA SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN DURANTE EL AÑO SE TIENEN PROGRAMADOS AUMENTAR A 2359 JORNES Y ADULTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ESTADO DE QUERETARO, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JOAQUIN DE BASCAL, AL CERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE LEVAMOS UN CUMPLIMIENTO DEL 83.4% LO QUE
2	9529	Revisado	FAETA	EDUCACIÓN DE ADULTOS	Asignaciones Federales	Chave Gasto de Operación		COBERTURA ESTATAL	QUERETARO	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS			13 550 969	7 046 503	3 653 761	6 582 420	93%	0	0	SERVICIO	12	25%	

LIC. ARMANDO LOPEZ MARTINEZ
ENCARGADO DE LA DELEGACION DEL
INEA EN EL ESTADO DE QUERETARO
Rúbrica

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

FORMA: MÓDULO DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS
(date e hora y hora de inicio de cada día)

ERRORES EN LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS
SERVICIO TÉCNICO DE REGISTRO PÚBLICO

Datos de la Propiedad		Lugar			Fecha		Valor		Carga		Módulo		Módulo de la Cadena de Registros Públicos		Módulo de la Cadena de Registros Públicos		Módulo de la Cadena de Registros Públicos		Módulo de la Cadena de Registros Públicos		Módulo de la Cadena de Registros Públicos	
No. de Registro	Descripción	Calle	Municipio	Provincia	Día	Hora	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
001	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
002	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
003	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
004	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
005	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
006	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
007	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
008	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
009	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
010	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
011	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
012	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					
013	PROPIEDAD DE LA CADENA DE REGISTROS PÚBLICOS																					

LIC. HARLETTE RODRÍGUEZ MENÉNDEZ
DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica

FORMATO SOBRE HACIENDAS Y SERVICIOS SEVERALES A NUESTRO FONDO
(de las empresas y personas en individualidad)

EMPRESA: SERVICIOS SEVERALES A NUESTRO FONDO
CALLE: 206 SUR DE LA AVENIDA

Folio Revisión	Calificación de Negocio (Determinación de riesgo)	Municipio de registro de la empresa o persona natural	Dependencia de registro de la empresa o persona natural	Dependencia de registro de la empresa o persona natural	Método de pago				Fecha de abono en el Libro Oficial	Acción de un tercero para impugnación / transacción / pago en servicio personal	Comentarios Generales	Historial de facturas / recibidos / facturas	Disponibilidad de comprobante de pago que se entrega	Disponibilidad de Recibos fiscales al final del periodo de la cuenta	Bienes (Inmuebles / Acciones)	Averas en cumplimiento de la Ley, del Libro de Fideicomiso					
					Método		Comentarios														
					1	2	3	4									5	6	7	8	
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

LIC. HARLETTE RODRÍGUEZ MENÉNDEZ
DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Rúbrica

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO

FORMATO UNICO SOBRE PLACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(debe ser usado por el usuario en su totalidad)

EL EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO DE EJERCICIO: SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO DE QUERÉTARO: 21. QUERÉTARO, QRO.

Folio Revisado	Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Arbitrio	Nombre de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual		Monto de recursos para ejecución		Requisitos Financieros		Avance Físico				Información complementaria verificada de versiones
													Monto	%	Monto	%	Empleados	Equivalencia	Unidad de Medida	Programado	Acumulado Anual	Programado	
1													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO												25,724,428	25,724,428	25,724,428	100%	11,596	11,596	6,495	6,495	100%		
	OTROS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS												25,724,428	25,724,428	25,724,428	100%	11,596	11,596	6,495	6,495	100%		
	OTROS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS												25,724,428	25,724,428	25,724,428	100%	11,596	11,596	6,495	6,495	100%		
	OTROS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS												25,724,428	25,724,428	25,724,428	100%	11,596	11,596	6,495	6,495	100%		
	OTROS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS												25,724,428	25,724,428	25,724,428	100%	11,596	11,596	6,495	6,495	100%		
	OTROS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS												25,724,428	25,724,428	25,724,428	100%	11,596	11,596	6,495	6,495	100%		
	OTROS PROGRAMAS TECNOLÓGICOS												25,724,428	25,724,428	25,724,428	100%	11,596	11,596	6,495	6,495	100%		

LIC. ALDO RUIZ LÓPEZ
SUBDIRECTOR JURÍDICO Y REPRESENTANTE LEGAL
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(citas en pesos y porcentajes en miles de dólares)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERÍODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUEBEC (QBE)

Fecha Revisada	Detalle del gasto (promoción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Meta de recursos presupuestados			Avance %	Avance %	Requerimientos Ejecutados			Avance Píctico	Información complementaria y explicación de variaciones
													Muestreado	Programado	Ejecutado			Completados	Trámites Ejecutados	Trámites Pendientes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	LABORATORIO ARTEAGA REGURUBO 2010											23.987.257	15.091.708	15.091.708	14.411.175	92,0%	24,6%	24,4%	6,90%	4,74	91,5%	
	SUBSIDIOS REGISTROS																					
	PROYECTOS PROGRAMAS TECNOLÓGICA																					
	GASTO CORRIENTE																					
	SERVICIOS PERSONALES																					
BRBS	OTSP	DOBERBUA ESTADAL	DOBERBUA MUNICIPAL	RURAL	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EFERENCIA ESTADAL	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ESTADAL DE QUEBEC	ALUMNOS	GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL	25.677.72	14.328.838	14.328.838	13.233.978	91,0%	23,5%	23,5%	3,46%	3,13	91,5%	SE TIENE PROGRAMADO UNA VUELTA DE ALUMNOS EN EL COLEGIO ESCOLAR EN JUNIO CONSIDERANDO LA PERJUICIA DE GASTOS EN UN PAIS COMO QUEBEC EN ESTOS MOMENTOS.
BRBS	OTSP	DOBERBUA ESTADAL	DOBERBUA MUNICIPAL	RURAL	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA	EFERENCIA ESTADAL	COLEGIO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ESTADAL DE QUEBEC	ALUMNOS	GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL	2.323.88	1.949.000	1.949.000	1.843.900	94,0%	6%	8%	3,46%	3,13	91,6%	SE TIENE PROGRAMADO UNA VUELTA DE ALUMNOS EN EL COLEGIO ESCOLAR EN JUNIO CONSIDERANDO LA PERJUICIA DE GASTOS EN UN PAIS COMO QUEBEC EN ESTOS MOMENTOS. INVESTIGANDO YA QUE USAR ANTES ESTOS EN DIMENSIONES.

LIC. ALDO RUIZ LÓPEZ
 SUBDIRECTOR JURÍDICO Y REPRESENTANTE LEGAL
 Rubrica

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE RECURSOS FISCALES
(datos en pesos y porcentajes en indicaciones)

ERUDIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 21- QUERÉTARO ART. 24

Folio Resumen	Nombre del gasto (ordenado alfabéticamente)	Municipio	Localidad	Año	Número Programa	Objeto Programa	Sector	Subsector	Especificación de los recursos del programa	Intención de uso de los recursos	Beneficiarios	Denominación del programa comercial	Ejecución del programa					Avance físico Programa Anual	Avance % Trimestre	Avance % Anual	Información complementaria y explicación de variaciones				
													1	2	3	4	5					6	7	8	9
	21-QUERÉTARO ART. 24 RECURSO 2010													4,240,514	14,240,514	14,240,514	13,353,942	9%	671,798	488,072	5184	51.84	100%		
	SUBSIDIOS Y REGISTROS																								
	OTROS PROGRAMAS																								
	PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA																								
	INVERSIÓN																								
	CONSTRUCCIÓN																								
2385	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COAHUILTECA	COAHUILTECA	PERIQUÍ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ESTUDIANTES DEL ESTADO DE COAHUILTECA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		11,750,314	11,750,314	11,750,314	11,750,314	100%	566,311	488,072	26307	26.307	100%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EJECUTANDO AL 100%. SE ESTÁN EJECUTANDO PRODUCTOS FINANCIEROS Y QUE CORRESPONDEN A PROTECCIÓN PLUVIAL Y FINANCIACIÓN DEL ALUDONAL EN EL PERIODO. 2 ASESORÍA QUE AMANDE POR EJECUTAR 128,280.00	
	EQUIPAMIENTO																								
	OTROS																								
2386	DE INNOVACIÓN PERI 2010	COAHUILTECA	COAHUILTECA	PERIQUÍ	FINANCIACIÓN SOCIAL	FINANCIACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ESTUDIANTES DEL ESTADO DE COAHUILTECA	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR		2,480,204	2,480,204	2,002,888	80%	84,467	84,467	34,000	25.807	100%	EN ESTE TRIMESTRE REPORTAMOS UN AVANCE FÍSICO DEL 86%. NO SE HAN EJECUTADO LOS PRODUCTOS FINANCIEROS		

Rúbrica

FORMA UNICO SOBRE ASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
PERIODO DE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERÉTARO ARTEAGA

Nombre del gasto:
(denominación o descripción)

Rubro	Código	Descripción	Municipio	Localidad	Anexo	Nombre del Proyecto	Categoría Económica	Sector	Subsector	Departamento o Estado (Bosques y Parques Nacionales)	Institución Educativa o Programa	Beneficiarios	Monto de recursos comprometidos			Acreditación de recursos			Avance %			Información complementaria y/o específica de actividades						
													Total Asig.	Manejado	Programado	Estado	Avance %	Cometido	Cancelado	Estado	Avance %		Programado	Avance %				
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009													18,606,832	18,606,832	18,606,832	100%	772,708	772,708	27,348	27,348	100%				11			
SERVICIOS PERSONALES																												
SERVICIOS PERSONALES																												
18128	0	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SERVICIO DESARROLLO EDUCACION PERSONAL	COLEGIO DE QUERETARO	ESTADO DE QUERETARO	ESTADO DE QUERETARO	ESTADO DE QUERETARO	ESTADO DE QUERETARO	COLEGIO DE QUERETARO	1613 TRABAJADORES	182,137,861	182,137,861	182,137,861	100%	772,708	772,708	24	24	100%	COMPLETADO AL 100%						
OTROS GASTOS DE OPERACION																												
24827	0	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MATERIA DESARROLLO EDUCACION PERSONAL	COLEGIO DE QUERETARO	ESTADO DE QUERETARO	ESTADO DE QUERETARO	ESTADO DE QUERETARO	ESTADO DE QUERETARO	COLEGIO DE QUERETARO	11 EDUCACION PUBLICA EN QUERETARO	18,288,071	18,288,071	18,288,071	100%	0	0	27,352	27,352	100%	RADIADO Y EJERCIDO AL 100%. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE CONCRETAN EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES.						

Rubro

FORMULARIO SOBRE EJECUCIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERETARO ARTEAGA

Régimen de Cuenta de Gasto	Municipio	Localidad	Arbitrio	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Estrategia del Proyecto	Beneficiarios	Diversidad de Programas o Convenios	Monto en recursos presupuestales				Beneficiarios	Unidad de Medida	Avance físico			Información complementaria y justificación de variaciones			
										Acumulado a la fecha		Ejercido				Avance %	Programado	Actual		Trimestre	10	11
										Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje									
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010										117,362,116	84,442,897	72,041,038	99%	199,125	0	24,734	24,682	99%				
OTROS PROGRAMAS																						
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA																						
GASTO CORRIENTE																						
1624	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	GRUPO	SERVICIO PERSONAL	DESARROLLO PERSONAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR FEDERAL	COOPERACION ESTADAL	COLEGIO DE QUERETARO	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO	EDUCACION PUBLICA	11-	EDUCACION PUBLICA	11-	EDUCACION PUBLICA	11-	50%	24		SE INCREMENTO EL TOTAL ANUAL EN \$283,310.00 DENTRO DEL CRECIMIENTO DEL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES, EL CUA, SE CORRIGIO UNA VEZ QUE SE LLAMO A LA SALA EN LA CUENTA DEL RECURSO FEDERAL, SE TIENE UN TOTAL DE \$41,488.38 QUE CORRESPONDA A LOS CAPITULOS DE SERVICIOS PERSONALES Y PARAGRAFOS Y PAGAROS DE OPERACION A TRAVES DEL TRIMESTRE ANTERIOR SE HAY REPARACION QUE SE TRAMITACION DE RECURSO PARA COBRAR EL APLICANDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE TRIMESTRE SE HAY REPARACION DE LOS PAGAROS DE OPERACION A TRAVES DEL TRIMESTRE ANTERIOR, RECIBIENDO REPARACIONES DEL TRIMESTRE ANTERIOR, RECIBIENDO REPARACIONES FINANCIEROS SE EJECUTAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010.			
1713	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	GRUPO	MATERIAL Y SUMINISTROS	SOCIAL	EDUCACION MEDIA SUPERIOR FEDERAL	COOPERACION ESTADAL	COLEGIO DE QUERETARO	MATERIAL Y SUMINISTROS	EDUCACION PUBLICA	11-	EDUCACION PUBLICA	11-	EDUCACION PUBLICA	11-	100%	24,682	24,682	LOS REQUERIMIENTOS FINANCIEROS SE DAN DE MANERA GLOBAL EN EL CAPITULO DE SERVICIOS PERSONALES, EL RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR SE HAY EN EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO ANTERIOR, SE HAY REPARACIONES DE LOS PAGAROS DE OPERACION A TRAVES DEL TRIMESTRE ANTERIOR, RECIBIENDO REPARACIONES FINANCIEROS SE EJECUTAN EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2010.			

Rubro

FORMULARIO SOBRE EJECUCIONES DE RECURSOS FEDERALES

219 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO DE REPORTE: 21-08-2009
 MUNICIPIO: LA SOMBRA DE ARTEAGA

Código	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Ejecutor	División o Entidad Ejecutora del Proyecto	Indicador Específico del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Meta Ejecutada (Presupuesto)						Avance Físico		Información sobre montos y ejecución de valores					
													1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		
22	QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2007													541.818	541.818	27.068	8	0	0	0	0	0	25.534	25.534	100%	
	SUBSIDIOS (I REGISTROS)																									
	OTROS PROGRAMAS																									
	PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y OTROS PROGRAMAS																									
	INVERSION																									
	OBRA PUBLICA																									
	MANTENIMIENTO																									
24166	REPROGRAMACION PBIAS 2007	COBERTURA ESTIVAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	REP/REIS 2007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	EDUCACION SUPERIOR	541.818	541.818	27.068	8	0	0	0	0	0	25.534	25.534	100%	LO EJECUCION CORRESPONDE A CONTRIBUCION DE SISTEMA DE ELABORACION DE LA SOMBRA DE ARTEAGA. EL RESTO DE EJECUCION CORRESPONDE A ESTE RECURSO QUE RESPONDE A LA REPROGRAMACION DE ECONOMIAS.

Rutina

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO

FORMIO UNICO SOBRE PLICACIONES DE RECURSOS HUMANOS
(deben ser presentados en sus formatos)

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADO DE QUERÉTARO

Código	Nombre del cargo	Municipio	Localidad	Nombre de la institución	Tipo de cargo	Sector	Nivel de estudios	Especialidad	Beneficio	Dependencia	Módulo de presupuesto					Rendimiento			Asistencia			Información complementaria y especificación de nómina																																																																																									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15																																																																																					
104	PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PROFESOR	EDUCACIÓN PRIMARIA	PROFESOR	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
105	PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PROFESOR	EDUCACIÓN PRIMARIA	PROFESOR	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
106	PROFESOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA	QUERÉTARO	QUERÉTARO	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PROFESOR	EDUCACIÓN PRIMARIA	PROFESOR	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	EDUCACIÓN PRIMARIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

COORDINADOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROF. ROSAMAR LÓPEZ MORA
DIRECTORA
Rama

AUTORA

CICLO REPORTADO: 2010 PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA MUNICIPIO: 0 - COBERTURA ESTATAL CICLO DEL RECURSO: 2009 TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIAL: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS		1,919,000		1,919,000		619,352		1,299,648		100	
TOTAL ANUAL											

AUTORIZADO

PROFA. ROSA MARIA MAGALLANES MORENO
 DIRECTORA
 Rúbrica

C.P DAVID BUSTAMANTE ARIAS
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Rúbrica

INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o subprograma)	Municipio	Localidad	Actividad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o del Proyecto	Institución Beneficiaria	Dependencia Federal del Programa	Total Anual	Ministrado	Programado	Avance %	Acumulados al Trimestre	Avance %	Programado Anual	Avance al Trimestre %	Información complementaria y explicación de variaciones
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2009	PROGRAMA DE ACTIVACIONES DEPORTIVAS											3,410,000	2,118,444	3,203,000	64.36	25	25	4	10	11
SERVICIOS PERSONALES																				
2113	ACTIVACIONES DEPORTIVAS	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	40,000	20,000	20,000	50	20,000	50	0	0	0
2130	PROGRAMAS DE ACTIVACIONES DEPORTIVAS	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	80,000	80,000	80,000	100	80,000	100	0	0	0
1889	RECURSOS FEDERALES	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	41,000	13,344	20,256	44.96	0	0	0	0	0
1942	TALENTOS DEPORTIVOS	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	60,000	17,344	20,111	34.00	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS DE OPERACION																				
2285	ACTIVACIONES DEPORTIVAS	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	60,000	60,000	60,000	100	60,000	100	0	0	0
2308	ACTIVACIONES DEPORTIVAS	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	20,000	18,000	18,000	90	18,000	90	0	0	0
1187	CENTRO NACIONAL DE INFORMACION	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	240,000	240,000	240,000	100	240,000	100	0	0	0
3173	CENTROS DEPORTIVOS DE RECREACION	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	40,000	40,000	40,000	100	40,000	100	0	0	0
3352	CENTROS DEPORTIVOS EN MUNICIPIOS DE BAJA MANTENIMIENTO	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	20,000	20,000	20,000	100	20,000	100	0	0	0
2887	CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	20,000	20,000	20,000	100	20,000	100	0	0	0
2829	CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	20,000	20,000	20,000	100	20,000	100	0	0	0
2811	FERIA DE ACTIVACIONES DEPORTIVAS	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	61,000	43,000	43,000	70.33	0	0	0	0	0
7586	PROGRAMAS DE ACTIVACIONES DEPORTIVAS	GOBIERNO MUNICIPAL		DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	DEPORTE	20,000	20,000	20,000	100	20,000	100	0	0	0

Pedro Hernández Salvo
Director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, Dependencia a o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Información Complementaria				Fondos Metropolitanos				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Educativos	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso	
					Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado											Diferencia
2	3	4	5	6=3+4-5	7=(4-5)/3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	22-QUERETARO ARTEAGA RECURSOS 2010																	
	SUBSIDIOS (TIEBSTRIS)			2,154,448	494,500	0	1,663,548	22.9%										
64	DEPORTE	COBERTURA ESTATAL	11-LB	3,456,862	2,154,448	494,500	0	1,663,548	22.9%									

Pedro Hernández Solís
 Director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro
 Rúbrica

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: Z. QUERÉTARO ATEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios del Proyecto	Dependencia Administrativa coordinada al Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestales comprobados en el Ejercicio					Rendimientos financieros de las inversiones generadas	Uso del Progreso Medio	Avance físico del Programa Anual	Avance % del Programa Anual	Información complementaria y explicación de variaciones				
													2	3	4	5	6						7	8	9	10
	22 QUERÉTARO ATEAGA RECURSOS 2010													18,224,896	6,676,177	6,676,177	6,676,177	100.0%	0	0	1,077	0	0.0%			
	CONVENIOS E REGISTROS																									
	BIBLIOTECAS																									
	GASTO CORRIENTE																									
4881	SERVICIOS PERSONALES																									
	0-COBERTURA COBERTURA URBANO																									
	1-ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	0-COBERTURA COBERTURA URBANO	ESTADAL	MUNICIPAL	PROFESORADO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN SUPERIOR	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEFINENCIA ESTADAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO			11-EDUCACIÓN SUPERIOR DE EDUCACIÓN GENERAL DE UNIVERSITARIA	6,676,177	6,676,177	6,676,177	6,676,177	100.0%	0	0	1,077	0	0.0%	EL AVANZE FÍSICO SE REFIERE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CAMPUS URBANO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010 Y ESTA META SE ATENDIÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE.		

Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios			Disponibilidad del Estado (FASPI)	Fecha de publicación en el Periódico Oficial	Información Complementaria	Fondos Metropolitanos					Avance en el cumplimiento de la Misión objeto y Finas del Fideicomiso
						Ministrado	Pagado	Compendido y Reservado				Avance %	Disponibilidad al cierre del periodo que se reporta	Rendimientos Financieros	Honorarios Fiduciarios	Comentarios Generales	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
728	22-QUERETARO ARTEAGA REGISTRO 2010 CONVENIOS (1 REGISTROS) OTROS CONVENIOS	GOBIERNO ESTADAL	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA QUERETARO		10,224,888	6,576,177	6,576,177	65.76	100.00		1.- LOS TITULADORES DE SUELDOS SE PUBLICAN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA FEDERAL PARA EL EJERCICIO DE AGOSTO DE 2010. QUERETARO 2.- SE PROPORCIONAN ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES DETALLADOS POR CANTIDAD MENSUALMENTE A LOS TITULADORES DE SUELDOS PARA LA PLANIFICACION Y MANEJO Y CONTRIBUCION 3.- ACTUALMENTE LA INFORMACION DE NOMINA SE CONTINUA A TRAVES DE EXCEL SIN PERMISOS PARA EL MANEJO DEL FONDO DE SISTEMATIZACION A TRAVES DEL SISTEMA FINANCIERO ORACLE.						

Rúbrica

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERETARO ARTEAGA

Table with columns: Foto Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Nombre de Proyecto, Grupo Sectorial, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestarios, Avance %, Rendimiento Financiero, Avance Físico, and Información complementaria y explicación de variaciones.

ING. ROGELIO ARELLANO DIAZ
ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. HIDALGO RUJIZ
JEFE DE DEPTO DE PROG. Y PRESUPUESTO

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATEQUERO ARTESANAL

Folio Revisado	Clasificación de Recurso (denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia Federal que ejerce el recurso	Dependencia Federal que administra el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestales			Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (PDR)	Avance %	Folio de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Horas de Evaluación	Rendimientos Financieros	Disponibilidad de los Recursos Federales a final de periodo que se reporta	Fondo Metropolitanos	Disponibilidad de Destino y Realizado de la Misión, objeto y Fideicomiso	Avance en el Cumplimiento de la Misión, objeto y Fideicomiso		
					Total Anual		Acreditado al Trimestre													
					2	3	4												5	6-4-5
32	ZACATEQUERO ARTESANAL RECURSO 2010	1	OTROS CONTINGOS		184,462,852	343,834,428	681,743,112	151,132,441	2,828,372	84.4			0	0	0	0	0	0	17	
574	OTROS CONTINGOS		REC-SOLIDARIEDAD		46,294,104	23,594,448	23,280,747	1,029,377	1,029,377	95.8			0	0	0	0	0	0	0	17
574	OTROS CONTINGOS		REC-SOLIDARIEDAD		2,546,072	2,546,072	2,546,072	0	0	100.0			0	0	0	0	0	0	0	17
46	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		OTROS CONTINGOS		2,546,072	2,546,072	2,546,072	0	0	100.0			0	0	0	0	0	0	0	17
46	PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		OTROS CONTINGOS		83,878	83,878	83,878	0	0	100.0			0	0	0	0	0	0	0	17
32	ZACATEQUERO ARTESANAL RECURSO 2007		OTROS CONTINGOS		158,606	158,606	158,606	0	27,896	78.9			0	0	0	0	0	0	0	17
34	PROGRAMAS EJECUTADOS A REGLAS DE OPERACION		OTROS CONTINGOS		158,606	158,606	158,606	0	27,896	78.9			0	0	0	0	0	0	0	17
34	PROGRAMAS EJECUTADOS A REGLAS DE OPERACION (PRIME)		OTROS CONTINGOS	1931	158,606	158,606	158,606	0	27,896	78.9			0	0	0	0	0	0	0	17
32	ZACATEQUERO ARTESANAL RECURSO 2009		OTROS CONTINGOS		634,286,728	634,286,728	634,286,728	0	6,147,398	0.9			0	0	0	0	0	0	0	17
312	OTROS CONTINGOS		OTROS CONTINGOS		398,413	398,413	398,413	0	3,273,737	16.4			0	0	0	0	0	0	0	17
312	OTROS CONTINGOS		OTROS CONTINGOS		6,147,398	6,147,398	6,147,398	0	6,147,398	100.0			0	0	0	0	0	0	0	17
34	OTROS CONTINGOS		OTROS CONTINGOS		46,327,286	46,327,286	46,327,286	0	0	0.0			0	0	0	0	0	0	0	17
34	OTROS CONTINGOS		OTROS CONTINGOS		46,327,286	46,327,286	46,327,286	0	0	0.0			0	0	0	0	0	0	0	17
32	ZACATEQUERO ARTESANAL RECURSO 2009		OTROS CONTINGOS		48,914	48,914	48,914	0	12,424	63.9			0	0	0	0	0	0	0	17
312	OTROS CONTINGOS		OTROS CONTINGOS		48,914	48,914	48,914	0	12,424	63.9			0	0	0	0	0	0	0	17
312	OTROS CONTINGOS		OTROS CONTINGOS		48,914	48,914	48,914	0	12,424	63.9			0	0	0	0	0	0	0	17

ING. ROGELIO ARELLANO DIAZ
ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Rubrica

C.P. HIDALGO RUIZ
JEFE DE DEPTO DE PROG. Y PRESUPUESTO

Rubrica

GOBIERNO MUNICIPAL

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V INCISOS B), D) Y F) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 7 Y 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 9° FRACCIONES II, X Y XII DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; 30 FRACCIÓN II INCISO D Y F, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 4 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 1°, 14 FRACCIÓN III, 16 FRACCIONES I, V, VI, VII, IX, XII, XIII Y XIX, 17 FRACCIONES I, II, III, XI Y XVIII, 82, 92, 99, 100 FRACCIÓN I INCISO B), 101, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 145, 147 Y 152 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 73 FRACCIONES I Y V, DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE QUERÉTARO; Y DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR EL ACUERDO DE CABILDO RELATIVO A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE MUNICIPAL PARA EMITIR AUTORIZACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios están dotados de autonomía, patrimonio propio y se encuentran facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de competencia.
2. Que en atención a lo dispuesto por el Artículo 30 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, otorga a los Ayuntamientos atribuciones para organizar su funcionamiento y estructura, para regular en forma sustantiva y adjetiva las materias de su competencia, a través de bandos, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás documentos que contengan disposiciones administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio, determinando su vigencia y permanencia.
3. Que los Artículos 121 y 122 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, 73 del Código Municipal de Querétaro y conforme al Acuerdo de Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de octubre de 2003 por el que se crea la Secretaría de Desarrollo Sustentable, refieren que ésta Dependencia es la encargada de regular el ordenado crecimiento urbano municipal.
4. Que mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 02 (dos) de octubre de 2009 (dos mil nueve), el H. Ayuntamiento de Querétaro del Municipio de Querétaro aprobó el delegar facultades a la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal para emitir autorizaciones en materia de desarrollo urbano, acuerdo publicado en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" en fecha 06 (seis) de Noviembre del 2009 (dos mil nueve), y en atención al artículo 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, ésta Secretaría se encuentra legalmente facultada para la emisión del presente acto administrativo.
5. Que mediante escrito presentado por el Ing. Rafael Castillo Ruiz, representante legal de la Empresa denominada "Proyectos Inmobiliarios de Culiacán", Sociedad Anónima de Capital Variable, solicita la **Autorización del proyecto de Relotificación del Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro, Km 1+000, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, debido a la modificación de 7 a 10 Etapas**, y requiere a esta autoridad administrativa para que determine lo conducente, apoyado en el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

1. Mediante Escritura Pública número 25,427 de fecha 23 de febrero de 1989, signada por el Lic. Sergio López Rivera, Notario Público Asociado número 64 de la Demarcación Notarial de Guadalajara, Jalisco, se hace constar la Protocolización de la Constitución de la Empresa denominada "Proyectos Inmobiliarios de Culiacán", Sociedad Anónima de Capital Variable, inscrita bajo el folio 160, del libro 172, Segundo Auxiliar de la Sección de Comercio del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Culiacán, Sinaloa.

2. La empresa "Proyectos Inmobiliarios de Culiacán" Sociedad Anónima de Capital Variable, acredita la propiedad del predio donde se desarrolla el fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", con una superficie de 1'207,090.165 m², mediante la Escritura Pública número 18,811, de fecha 21 de enero de 2008, pasada ante la fe del Lic. Jorge Lois Rodríguez, Notario Titular de la Notaría Pública número 9 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Querétaro bajo el Folio Inmobiliario 00255159/0006, de fecha 12 de junio de 2008.
3. Presenta la Escritura número 13,488, de fecha 24 de noviembre de 2009, pasada ante la fe del Lic. Francisco Eduardo Urrea Salazar, Notario Público de la Notaría Pública número 150 de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, mediante la cual se protocoliza el otorgamiento de poder especial para trámites ante autoridades administrativas que otorga la empresa "Proyectos Inmobiliarios de Culiacán", Sociedad Anónima de Capital Variable a favor del C. Rafael Castillo Ruiz, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
4. Mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 08 de febrero de 2005, se autorizó el Cambio de Uso de Suelo de Preservación Ecológica a uso Habitacional, Comercial, Servicios, Equipamiento Educativo y Mixto, con densidad de población de 200 Hab./Ha, para el predio ubicado en Carretera a Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, conformado por los inmuebles conocidos como Rancho El Mezquite, Rancho La Gota y Rancho Yolotl, con superficie total de 1'335,191.5001 m², en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
5. Presenta copia del Título de Concesión número 08QRO104547/12AMDLO7 de fecha 18 de junio de 2007, a favor del C. Juan Manuel Cabrera Santoveña, para el predio conocido como Rancho La Gota en la Ex Hacienda de Montenegro; para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 398,691.00 metros cúbicos anuales, bajo los términos del título.
6. Presenta copia del Título de Concesión No. 08QRO104548/12AMDLO7 de fecha 18 de junio de 2007, a favor de Juan Manuel Cabrera Santoveña, para el predio conocido como Rancho La Gota en la Ex Hacienda de Montenegro; para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales del subsuelo por un volumen de 711,860.00 metros cúbicos anuales, bajo los términos del título.
7. Por Acuerdo de Cabildo de fecha 11 de septiembre de 2007, se autorizo el Incremento de Densidad de Población de 200 Hab./Ha. (H2), a 300 Hab./Ha. (H3), para los predios conocidos como Rancho El Mezquite, La Gota y Yolotl, ubicados en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, con una superficie de 1'335,191.50 m².
8. La Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio con folio número 115/08, de fecha 5 de febrero de 2008, emite la factibilidad para el suministro de servicios de energía eléctrica, al fraccionamiento "Hacienda Santa Rosa", ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro.
9. Mediante oficio con folio número VE/0234/2008, de fecha 07 de marzo de 2008, la Comisión de Estatal de Aguas emite la factibilidad condicionada de otorgamiento del servicio de agua potable para 700 viviendas en los predios conocidos como Rancho El Mezquite, La Gota y Yolotl, ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, para una fracción con superficie total de 1'207,090.17 m².
10. Mediante Dictamen de Uso de Suelo número 2008-1020, de fecha 12 de marzo de 2008, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, se autorizó el Uso de Suelo Habitacional para ubicar 7,270 viviendas en el predio ubicado en Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, para una fracción con superficie total de 1'207,090.17 m².
11. Mediante oficio número DDU/DU/2348/2008 de fecha 24 de abril de 2008, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal autorizó el Proyecto de Lotificación del Fraccionamiento denominado "Hacienda Santa Rosa", Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
12. Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0300/2008, de fecha 28 de abril de 2008, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la Autorización en Materia de Impacto Ambiental a favor de la empresa Proyectos Inmobiliarios de Culiacán Sociedad Anónima de Capital Variable, exclusivamente para 700 unidades habitacionales correspondientes a la Etapa 1 del proyecto, las 6,570 unidades restantes serán autorizadas una vez que se presente el oficio de factibilidad que cuente con la disponibilidad de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y el tratamiento de sus aguas residuales, que emita la Comisión Estatal de Aguas.
13. Presenta copia del Proyecto de Alumbrado aprobado por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales mediante oficio número SSPM/DAA/ALU/304/2008, de fecha 15 de mayo de 2008.

14. Mediante oficio número DDU/DU/3087/2008 de fecha 28 de mayo de 2008, la Dirección de Desarrollo Urbano determina que acorde al oficio número SSPM/DT/IT/1285/2008 de fecha 23 de mayo del 2008 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, emitió la Factibilidad del Dictamen de Impacto Vial, para el fraccionamiento denominado "Hacienda Santa Rosa", localizado en Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, el cual considera que resulta Factible.
15. En Sesión de Cabildo de fecha 24 de junio de 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro otorgó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 1, así como la Autorización de la Nomenclatura para el Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, Municipio de Querétaro.
16. La Comisión Federal de Electricidad aprueba el Proyecto Autorizado para la Red Eléctrica de Distribución para la Etapa 5 del Fraccionamiento denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de la Ciudad de Querétaro, con numero de oficio F386/2008 de fecha 16 de julio de 2008.
17. Mediante oficio con folio VE/790/20088, de fecha 01 de agosto de 2008, la Comisión Estatal de Aguas emite la factibilidad condicionada para el otorgamiento de servicio de agua potable para 865 viviendas en el desarrollo denominado "Hacienda Santa Rosa" (Etapa 2), ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, en el Municipio de Querétaro.
18. Mediante oficio número SEDESU/SSMA/0654/2008, de fecha 05 de agosto de 2008, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la Autorización en materia de Impacto Ambiental a favor de la empresa denominada "Proyectos Inmobiliarios de Culiacán", Sociedad Anónima de Capital Variable, para 865 viviendas, adicionales a las 700 previamente autorizadas, quedando a la fecha autorizadas 1,565 viviendas.
19. En Sesión de Cabildo de fecha 19 de agosto de 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro otorgó la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 2, del Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui – Montenegro Km. 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
20. En Sesión de Cabildo de fecha 09 de septiembre de 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro otorgó la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 1, del Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui – Montenegro Km. 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
21. En Sesión de Cabildo de fecha 28 de octubre de 2008, el H. Ayuntamiento de Querétaro otorgó la Autorización Provisional para Venta de Lotes de la Etapa 2, del fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui – Montenegro Km. 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui.
22. Mediante oficio con folio DDU/COPU/FC/8006/2008 de fecha 24 de octubre de 2008, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal autorizó el proyecto de Relotificación de la Etapa 2 del fraccionamiento denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km. 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui, en esta ciudad debido a la modificación en las manzanas 170 a la 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185 a la 189 y 191.
23. Mediante oficio con folio número VE/0083/2009, de fecha 16 de enero de 2009, la Comisión Estatal de Aguas emite la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 920 viviendas en los predios conocidos como rancho El Mezquite, La Gota y Yolotl, ubicados en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, Delegación Santa Rosa Jáuregui del Municipio de Querétaro, Qro.
24. Mediante oficio con folio número VE/0142/2009, de fecha 30 de enero de 2009, la Comisión Estatal de Aguas emite la factibilidad de otorgamiento del servicio de agua potable para 700 viviendas en los predios conocidos como Rancho El Mezquite, La Gota y Yolotl, ubicados en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui del Municipio de Querétaro, Qro.
25. Mediante oficio SEDESU/SSMA/0164/2009, de fecha 13 de marzo de 2009, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado de Querétaro, emitió la procedencia de autorización en materia de Impacto Ambiental a favor de "Proyectos Inmobiliarios de Culiacán", Sociedad Anónima de Capital Variable, para 920 viviendas, adicionales a

las 1,565 viviendas previamente autorizadas, quedando a la fecha autorizadas 2,485 viviendas, debiendo dar cabal cumplimiento a lo señalado en la autorización de procedencia en materia de impacto ambiental emitido mediante oficio número SEDESU/SSMA/0300/2008 de fecha 5 de agosto de 2008.

26. Mediante oficio DDU/COPU/FC/1422/2009 de fecha 27 de marzo de 2009, la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal autorizó el Proyecto de Relotificación de la Etapa 5 del Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
27. Mediante Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Querétaro, de fecha 21 de abril de 2009, se emitió la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 5 del Fraccionamiento de tipo popular denominado Hacienda Santa Rosa, ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro, Kilómetro 1+000, en la Delegación Municipal Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.
28. El promotor presenta copia del Proyecto Autorizado de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial para el fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, 5ta. Etapa (etapa 5 conforme al plano autorizado); bajo el oficio con folio 08-108-07 y expediente SR-006-05-D, de fecha 30 de abril de 2009, otorgado por la Comisión Estatal de Aguas.
29. Mediante oficio SSPM/DMI/CNI/267/2009, de fecha 01 de septiembre de 2009, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, otorgó la Autorización del Proyecto de Jardinería de la Etapa 5 del Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en la Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro, Km 1+000, en la Delegación Municipal Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta Ciudad.
30. Presenta copia del Proyecto de Alumbrado del Fraccionamiento, aprobado por la Secretaria de Servicios Públicos Municipales mediante oficio número SSPM/ALU/355/2009, de fecha 28 de agosto de 2009.
31. La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, mediante oficio número DDU/COPU/FC/1071/2010, de fecha 30 de marzo de 2010, otorgó la Autorización del Proyecto de Relotificación del Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro Km 1+000, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad; debido a la modificación de 7 a 10 Etapas; a las disminuciones de 2,096.69m² en la superficie vendible habitacional y 135.43 m² en la superficie del canal; y al incremento de 91.71 m² en la superficie de infraestructura de la CFE, de 2,139.95 m² en la superficie por restricción de planta de tratamiento y 0.46 m² en la superficie vendible comercial, quedando las superficies como se muestran a continuación:

FRACCIONAMIENTO "HACIENDA SANTA ROSA"						
CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES Y LOTES						
USO	DDU/COPU/1422/2009			PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	375,594.80	31.12%	3,970	373,402.68	30.93%	3,950
CONDOMINAL	192,996.49	15.99%	2,721	193,091.92	16.00%	2,721
COMERCIO Y SERVICIOS	11,194.59	0.93%	-	11,195.05	0.93%	-
ÁREA VERDE	119,972.02	9.94%	-	119,972.02	9.94%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	40,103.09	3.32%	-	40,103.09	3.32%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	90.08	0.01%	-	181.79	0.02%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	11,961.10	0.99%	-	11,961.10	0.99%	-
CANAL	17,089.36	1.42%	-	16,953.93	1.40%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00%	-	2,139.95	0.18%	-
SERVICIOS	132.73	0.01%	-	132.73	0.01%	-
TALUD	6,034.82	0.50%	-	6,034.82	0.50%	-
VIALIDADES	431,921.09	35.78%	-	431,921.09	35.78%	-
TOTAL FRACCIONAMIENTO	1,207,090.17	100.00%	6,691	1,207,090.17	100.00%	6,671

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 1						
USO	DDU/COPU/1422/2009			PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	15,960.05	13.808%	166	15,960.05	13.81%	168
CONDOMINAL	31,355.36	27.127%	445	31,355.36	27.13%	447
COMERCIO Y SERVICIOS	1,887.96	1.633%	-	1,755.23	1.52%	-
ÁREA VERDE	9,033.72	7.815%	-	9,033.72	7.82%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	22.50	0.019%	-	22.50	0.02%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	268.25	0.232%	-	268.25	0.23%	-
CANAL	4,100.46	3.547%	-	4,100.46	3.55%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	132.73	0.115%	-	132.73	0.11%	-
TALUD	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
VIALIDADES	52,827.91	45.703%	-	52,960.64	45.82%	-
TOTAL ETAPA 1	115,588.94	100.00%	611	115,588.94	100.00%	615

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 2						
DDU/COPU/1422/2009				PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
USO	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	25,279.84	16.615%	264	25,279.84	16.61%	264
CONDOMINIAL	42,911.72	28.203%	601	42,911.72	28.20%	601
COMERCIO Y SERVICIOS	1,185.81	0.779%	-	1,185.81	0.78%	-
ÁREA VERDE	1,541.37	1.013%	-	1,541.37	1.01%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	26,046.37	17.118%	-	26,046.37	17.12%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	27.00	0.018%	-	27.00	0.02%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	422.93	0.278%	-	422.93	0.28%	-
CANAL	1,341.07	0.881%	-	1,341.07	0.88%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
VIALIDADES	53,397.68	35.095%	-	53,397.68	35.09%	-
TOTAL ETAPA 2	152,153.79	100.000%	865	152,153.79	100.00%	865

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 3						
DDU/COPU/1422/2009				PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
USO	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	41,802.35	47.281%	444	39,659.29	45.19%	422
CONDOMINIAL	0.00	0.000%	0	0.00	0.00%	0
COMERCIO Y SERVICIOS	1,280.04	1.448%	-	1,280.50	1.46%	-
ÁREA VERDE	3,250.00	3.676%	-	3,250.00	3.70%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	11.25	0.013%	-	13.50	0.02%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	6,752.35	7.637%	-	6,752.35	7.69%	-
CANAL	6,341.64	7.173%	-	6,223.39	7.09%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	2,139.95	2.44%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
VIALIDADES	28,974.51	32.772%	-	28,433.64	32.40%	-
TOTAL ETAPA 3	88,412.14	100.000%	444	87,752.62	100.00%	422

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 4						
DDU/COPU/1422/2009				PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
USO	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	44,457.30	61.646%	476	44,449.15	61.63%	476
CONDOMINIAL	0.00	0.000%	0	0.00	0.00%	0
COMERCIO Y SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
ÁREA VERDE	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	11.25	0.016%	-	18.00	0.02%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	270.00	0.374%	-	270.00	0.37%	-
CANAL	2,493.09	3.457%	-	2,505.13	3.47%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
VIALIDADES	24,885.16	34.507%	-	24,874.52	34.49%	-
TOTAL ETAPA 4	72,116.80	100.000%	476	72,116.80	100.00%	476

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 5						
DDU/COPU/1422/2009				PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
USO	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	77,721.08	50.735%	829	77,721.08	50.74%	829
CONDOMINIAL	0.00	0.000%	0	0.00	0.00%	0
COMERCIO Y SERVICIOS	1,500.04	0.979%	-	1,500.04	0.98%	-
ÁREA VERDE	15,117.50	9.869%	-	15,117.50	9.87%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	4,750.48	3.101%	-	4,750.48	3.10%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	18.08	0.012%	-	18.08	0.01%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
CANAL	1,160.20	0.757%	-	1,160.20	0.76%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
VIALIDADES	52,921.42	34.547%	-	52,921.42	34.55%	-
TOTAL ETAPA 5	153,188.80	100.000%	829	153,188.80	100.00%	829

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 6						
DDU/COPU/1422/2009				PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
USO	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	100,502.78	28.522%	1,073	28,167.44	62.79%	301
CONDOMINIAL	44,538.50	12.640%	639	0.00	0.00%	0
COMERCIO Y SERVICIOS	3,237.60	0.919%	-	0.00	0.00%	-
ÁREA VERDE	75,722.37	21.490%	-	0.00	0.00%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	9,306.24	2.641%	-	0.00	0.00%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	0.000%	-	9.00	0.02%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	493.76	0.140%	-	0.00	0.00%	-
CANAL	553.01	0.157%	-	0.00	0.00%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	4,180.90	1.187%	-	0.00	0.00%	-
VIALIDADES	113,831.99	32.305%	-	16,683.49	37.19%	-
TOTAL ETAPA 6	352,367.15	100.000%	1,712	44,859.93	100.00%	301

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 7						
USO	DDU/COPU/1422/2009			PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	69,871.40	25.569%	718	26,160.77	16.09%	271
CONDOMINAL	74,190.91	27.150%	1036	58,022.84	35.68%	814
COMERCIO Y SERVICIOS	2,103.14	0.770%	-	2,239.58	1.38%	-
ÁREA VERDE	15,307.06	5.602%	-	15,307.06	9.41%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	0.000%	-	18.00	0.01%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	3,753.81	1.374%	-	0.00	0.00%	-
CANAL	1,099.89	0.403%	-	587.79	0.36%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	1,853.92	0.678%	-	0.00	0.00%	-
VIALIDADES	105,082.42	38.455%	-	60,266.48	37.06%	-
TOTAL ETAPA 7	273,262.55	100.000%	1,754	162,602.52	100.00%	1,085

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 8						
USO	DDU/COPU/1422/2009			PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	0.00	0.000%	0	43,695.59	39.25%	447
CONDOMINAL	0.00	0.000%	0	16,147.75	14.50%	220
COMERCIO Y SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
ÁREA VERDE	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	0.000%	-	20.40	0.02%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	0.00	0.000%	-	3,753.81	3.37%	-
CANAL	0.00	0.000%	-	967.15	0.87%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	0.00	0.000%	-	1,852.98	1.66%	-
VIALIDADES	0.00	0.000%	-	44,901.59	40.33%	-
TOTAL ETAPA 8	0.00	0.000%	0	111,339.27	100.00%	667

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 9						
USO	DDU/COPU/1422/2009			PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	0.00	0.000%	0	41,432.06	21.21%	437
CONDOMINAL	0.00	0.000%	0	24,183.26	12.38%	343
COMERCIO Y SERVICIOS	0.00	0.000%	-	2,466.90	1.26%	-
ÁREA VERDE	0.00	0.000%	-	51,208.47	26.22%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.000%	-	5,431.04	2.78%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	0.000%	-	21.81	0.01%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	0.00	0.000%	-	493.76	0.25%	-
CANAL	0.00	0.000%	-	68.74	0.04%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	0.00	0.000%	-	2,760.87	1.41%	-
VIALIDADES	0.00	0.000%	-	67,235.09	34.43%	-
TOTAL ETAPA 9	0.00	0.000%	0	195,302.00	100.00%	780

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 10						
USO	DDU/COPU/1422/2009			PROPUESTA DE RELOTIFICACIÓN		
	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS	SUPERFICIE (M2)	%	No. VIVIENDAS
UNIFAMILIAR	0.00	0.000%	0	30,877.41	27.52%	335
CONDOMINAL	0.00	0.000%	0	20,470.99	18.25%	296
COMERCIO Y SERVICIOS	0.00	0.000%	-	766.99	0.68%	-
ÁREA VERDE	0.00	0.000%	-	24,513.90	21.85%	-
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.000%	-	3,875.20	3.45%	-
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	0.000%	-	13.50	0.01%	-
INFRAESTRUCTURA CEA	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
CANAL	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
SERVICIOS	0.00	0.000%	-	0.00	0.00%	-
TALUD	0.00	0.000%	-	1,420.97	1.27%	-
VIALIDADES	0.00	0.000%	-	30,246.54	26.96%	-
TOTAL ETAPA 10	0.00	0.000%	0	112,185.50	100.00%	631

32. La diferencia entre las superficies autorizadas para las Etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del fraccionamiento con respecto a la última autorización, mencionada en el punto anterior, queda de la siguiente manera.

HACIENDA SANTA ROSA			
CUADRO GENERAL DE ÁREAS			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	375,594.80	373,402.68	-2,192.12
CONDOMINAL	192,996.49	193,091.92	95.43
COMERCIO Y SERVICIOS	11,194.59	11,195.05	0.46
ÁREA VERDE	119,972.02	119,972.02	0.00
EQUIPAMIENTO URBANO	40,103.09	40,103.09	0.00
INFRAESTRUCTURA CFE	90.08	181.79	91.71
INFRAESTRUCTURA CEA	11,961.10	11,961.10	0.00
CANAL	17,089.36	16,953.93	-135.43
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	2,139.95	2,139.95
SERVICIOS	132.73	132.73	0.00
TALUD	6,034.82	6,034.82	0.00
VIALIDADES	431,921.09	431,921.09	0.00
TOTAL	1,207,090.17	1,207,090.17	0.00

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 1			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	15,960.05	15,960.05	0.00
CONDOMINAL	31,355.36	31,355.36	0.00
COMERCIO Y SERVICIOS	1,887.96	1,755.23	-132.73
ÁREA VERDE	9,033.72	9,033.72	0.00
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CFE	22.50	22.50	0.00
INFRAESTRUCTURA CEA	268.25	268.25	0.00
CANAL	4,100.46	4,100.46	0.00
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	132.73	132.73	0.00
TALUD	0.00	0.00	0.00
VIALIDADES	52,827.91	52,960.64	132.73
TOTAL ETAPA 1	115,588.94	115,588.94	0.00

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 2			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	25,279.84	25,279.84	0.00
CONDOMINAL	42,911.72	42,911.72	0.00
COMERCIO Y SERVICIOS	1,185.81	1,185.81	0.00
ÁREA VERDE	1,541.37	1,541.37	0.00
EQUIPAMIENTO URBANO	26,046.37	26,046.37	0.00
INFRAESTRUCTURA CFE	27.00	27.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CEA	422.93	422.93	0.00
CANAL	1,341.07	1,341.07	0.00
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	0.00	0.00	0.00
VIALIDADES	53,397.68	53,397.68	0.00
TOTAL ETAPA 2	152,153.79	152,153.79	0.00

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 3			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	41,802.35	39,659.29	-2,143.06
CONDOMINAL	0.00	0.00	0.00
COMERCIO Y SERVICIOS	1,280.04	1,280.50	0.46
ÁREA VERDE	3,250.00	3,250.00	0.00
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CFE	11.25	13.50	2.25
INFRAESTRUCTURA CEA	6,752.35	6,752.35	0.00
CANAL	6,341.64	6,223.39	-118.25
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	2,139.95	2,139.95
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	0.00	0.00	0.00
VIALIDADES	28,974.51	28,433.64	-540.87
TOTAL ETAPA 3	88,412.14	87,752.62	-659.52

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 4			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	44,457.30	44,449.15	-8.15
CONDOMINAL	0.00	0.00	0.00
COMERCIO Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
ÁREA VERDE	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CFE	11.25	18.00	6.75
INFRAESTRUCTURA CEA	270.00	270.00	0.00
CANAL	2,493.09	2,505.13	12.04
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	0.00	0.00	0.00
VIALIDADES	24,885.16	24,874.52	-10.64
TOTAL ETAPA 4	72,116.80	72,116.80	0.00

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 5			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	77,721.08	77,721.08	0.00
CONDOMINAL	0.00	0.00	0.00
COMERCIO Y SERVICIOS	1,500.04	1,500.04	0.00
ÁREA VERDE	15,117.50	15,117.50	0.00
EQUIPAMIENTO URBANO	4,750.48	4,750.48	0.00
INFRAESTRUCTURA CFE	18.08	18.08	0.00
INFRAESTRUCTURA CEA	0.00	0.00	0.00
CANAL	1,160.20	1,160.20	0.00
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	0.00	0.00	0.00
VIALIDADES	52,921.42	52,921.42	0.00
TOTAL ETAPA 5	153,188.80	153,188.80	0.00

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 6			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	100,502.78	28,167.44	-72,335.34
CONDOMINAL	44,538.50	0.00	-44,538.50
COMERCIO Y SERVICIOS	3,237.60	0.00	-3,237.60
ÁREA VERDE	75,722.37	0.00	-75,722.37
EQUIPAMIENTO URBANO	9,306.24	0.00	-9,306.24
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	9.00	9.00
INFRAESTRUCTURA CEA	493.76	0.00	-493.76
CANAL	553.01	0.00	-553.01
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	4,180.90	0.00	-4,180.90
VIALIDADES	113,831.99	16,683.49	-97,148.50
TOTAL ETAPA 6	352,367.15	44,859.93	-307,507.22

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 7			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	69,871.40	26,160.77	-43,710.63
CONDOMINAL	74,190.91	58,022.84	-16,168.07
COMERCIO Y SERVICIOS	2,103.14	2,239.58	136.44
ÁREA VERDE	15,307.06	15,307.06	0.00
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	18.00	18.00
INFRAESTRUCTURA CEA	3,753.81	0.00	-3,753.81
CANAL	1,099.89	587.79	-512.10
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	1,853.92	0.00	-1,853.92
VIALIDADES	105,082.42	60,266.48	-44,815.94
TOTAL ETAPA 7	273,262.55	162,602.52	-110,660.03

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 8			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	0.00	43,695.59	43,695.59
CONDOMINAL	0.00	16,147.75	16,147.75
COMERCIO Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
ÁREA VERDE	0.00	0.00	0.00
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	20.40	20.40
INFRAESTRUCTURA CEA	0.00	3,753.81	3,753.81
CANAL	0.00	967.15	967.15
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	0.00	1,852.98	1,852.98
VIALIDADES	0.00	44,901.59	44,901.59
TOTAL ETAPA 8	0.00	111,339.27	111,339.27

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 9			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	0.00	41,432.06	41,432.06
CONDOMINAL	0.00	24,183.26	24,183.26
COMERCIO Y SERVICIOS	0.00	2,466.90	2,466.90
ÁREA VERDE	0.00	51,208.47	51,208.47
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	5,431.04	5,431.04
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	21.81	21.81
INFRAESTRUCTURA CEA	0.00	493.76	493.76
CANAL	0.00	68.74	68.74
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	0.00	2,760.87	2,760.87
VIALIDADES	0.00	67,235.09	67,235.09
TOTAL ETAPA 9	0.00	195,302.00	195,302.00

CUADRO DE SUPERFICIES ETAPA 10			
CONCEPTO	AUTORIZACIÓN PREVIA	ÚLTIMA RELOTIFICACIÓN	DIFERENCIA ENTRE AUTORIZACIONES
	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2	SUPERFICIE M2
UNIFAMILIAR	0.00	30,877.41	30,877.41
CONDOMINAL	0.00	20,470.99	20,470.99
COMERCIO Y SERVICIOS	0.00	766.99	766.99
ÁREA VERDE	0.00	24,513.90	24,513.90
EQUIPAMIENTO URBANO	0.00	3,875.20	3,875.20
INFRAESTRUCTURA CFE	0.00	13.50	13.50
INFRAESTRUCTURA CEA	0.00	0.00	0.00
CANAL	0.00	0.00	0.00
RESTRICCIÓN PLANTA TRAT.	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
TALUD	0.00	1,420.97	1,420.97
VIALIDADES	0.00	30,246.54	30,246.54
TOTAL ETAPA 10	0.00	112,185.50	112,185.50

33. Para dar cumplimiento al Resolutivo Tercero del Acuerdo emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de la Etapa 5 del fraccionamiento Hacienda Santa Rosa; el promotor presenta copia del recibo único de pago Folio H 170398, de fecha 27 de julio de 2009, emitido por la Secretaría de Economía y Finanzas y Tesorería Municipal, que ampara la cantidad de \$627,571.01 (Seiscientos veintisiete mil quinientos setenta y un pesos 01/100 M. N.), por concepto de Derechos de Supervisión de la Etapa 5 del fraccionamiento denominado Hacienda Santa Rosa.
34. Para dar cumplimiento al Resolutivo Segundo del Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de junio de 2008, relativo a la Autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 1, así como la autorización de la Nomenclatura para el fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", presenta copia del recibo de pago con folio G 1504544, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Economía y Finanzas del

Municipio, de fecha 11 de julio de 2008, que ampara la cantidad de \$16,354.45 (Dieciséis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 45/100 M. N.) y copia del recibo de pago con folio G 1504543 de la misma fecha que ampara la cantidad de \$87,830.06 (Ochenta y siete mil ochocientos treinta pesos 06/100 M. N.), con lo que el desarrollador da cumplimiento a los Impuestos por Superficie Vendible Comercial y de Servicios así como la de Habitacional, de la Etapa 1 del Fraccionamiento.

35. De igual manera presenta copia del recibo de pago con folio G 1504542, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Economía y Finanzas del Municipio, de fecha 11 de julio de 2008, que ampara la cantidad de \$643,642.01 (Seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta y dos pesos 01/100 M. N.), que acredita el cumplimiento de los Derechos de Supervisión de la Etapa 1 del fraccionamiento, establecidos en el Resolutivo Tercero del Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de junio de 2008.
36. Presenta copia simple de la Escritura Pública número 67,787 de fecha julio de 2008, pasada ante la fe del Lic. Manuel Cevallos Urueta, Notario Titular de la Notaría Pública Número 7 de esta Demarcación Notarial de Querétaro, pendiente de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en la que hace constar la protocolización del Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de junio de 2008, relativo a la autorización de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización para la Etapa 1, así como la Autorización de la Nomenclatura para el Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa"; y la transmisión a favor del Municipio de Querétaro de una superficie de 40,103.090 m² por concepto de Equipamiento Urbano, una superficie de 119,972.020 m² por concepto de Áreas Verdes equivalentes al 13.261% de la superficie total del predio y una superficie de 431,921.085 m² por concepto de Vialidades del fraccionamiento, distribuidas en diversos puntos del mismo, como seguimiento para el cumplimiento del Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo en comento.
37. Para dar cumplimiento al Resolutivo Décimo Cuarto del Acuerdo de Cabildo de fecha 24 de junio de 2008, el promotor presenta copia del recibo de pago con folio G 1506293, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Economía y Finanzas del Municipio, de fecha 11 de julio de 2008, que ampara la cantidad de \$166,312.58 (Ciento sesenta y seis mil trescientos doce pesos 58/100 M. N.), con lo cual acredita el cumplimiento de los Derechos de Nomenclatura del fraccionamiento.
38. El propietario del fraccionamiento será responsable de la operación y mantenimiento de las Obras de Urbanización y Servicios del Fraccionamiento, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega del mismo al Ayuntamiento Municipal. se encargará también de promover la formación de la Asociación de Colonos del fraccionamiento, lo anterior de conformidad al Artículo 114 del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

Por lo anteriormente, esta Secretaría tiene a bien aprobar los siguientes:

RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN

1. Con base a los puntos anteriormente expuestos, en virtud a la modificación de 7 a 10 Etapas; a las disminuciones de 2,096.69m² en la superficie vendible habitacional y 135.43 m² en la superficie del canal; y al incremento de 91.71 m² en la superficie de infraestructura de la CFE, de 2,139.95 m² en la superficie por restricción de planta de tratamiento y 0.46 m² en la superficie vendible comercial, esta Secretaría de Desarrollo Sustentable no tiene inconveniente en emitir el dictamen técnico favorable para la **Autorización del proyecto de Relotificación del Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro, Km 1+000, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad.**
2. En cuanto al cumplimiento de las acciones de mitigación establecidas en el Dictamen de Impacto Vial, oficio número SSPM/DT/IT/1285/2008, de fecha 23 de mayo del 2008, emitido por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, deberá presentar ante la Dirección de Desarrollo Urbano, un reporte de avances en su cumplimiento en un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de la autorización del presente acuerdo y posteriormente informes semestrales, siendo requisito indispensable para la tramitación de la Licencia de Ejecución de Obras de Urbanización de cualesquiera de las etapas restantes del fraccionamiento.

Por lo anteriormente expuesto, esta Secretaría en uso de las facultades conferidas determina:

PRIMERO. Se autoriza a la empresa denominada "Proyectos Inmobiliarios de Culiacán", Sociedad Anónima de Capital Variable, la **Autorización del proyecto de Relotificación del Fraccionamiento de tipo popular denominado "Hacienda Santa Rosa", ubicado en Carretera Santa Rosa Jáuregui-Montenegro, Km 1+000, en la Delegación Municipal Santa Rosa Jáuregui de esta ciudad, debido a la modificación de 7 a 10 Etapas**, quedando las superficies de conformidad a lo señalado en los puntos 31 y 32 del Dictamen Técnico.

SEGUNDO. El promotor deberá dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en el punto 2 de los Resolutivos del citado Dictamen.

TERCERO. En los lotes con uso de suelo Comercial y de Servicios (CS), no se podrá ubicar vivienda, donde solamente se autorizaran los giros comerciales y de servicios compatibles con los de habitacional y servicios con densidad de población de 400 hab/ha (H4S), de acuerdo a la zona homogénea del plan parcial de desarrollo urbano de la Delegación Santa Rosa Jáuregui.

Asimismo, en los lotes habitacionales no se autorizará comercio o servicios debido a que el fraccionamiento cuenta con áreas destinadas para dicho uso.

CUARTO. El presente documento no autoriza al propietario del predio y/o sus representantes, a realizar obras de urbanización, ni construcción alguna en los lotes, hasta no contar con las licencias, permisos y autorizaciones que señala el Código Urbano para el Estado de Querétaro y sus reglamentos.

QUINTO. A falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas tanto en los considerandos del presente Dictamen, como en los resolutivos del mismo, las condicionantes ya preestablecidas en acuerdos y dictámenes anteriores, así como las que se imponen dentro de la presente, quedará éste sin efectos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese por una ocasión en la Gaceta Municipal y en dos ocasiones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga", con costo al promotor, para lo cual tendrá un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente autorización.

SEGUNDO. El presente documento entrará en vigor al día siguiente de su autorización.

TERCERO. La presente autorización deberá protocolizarse e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Gobierno del Estado, con costo al promotor y una vez realizado lo anterior, remitir copia certificada a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y a la Secretaría del Ayuntamiento.

CUARTO. La Dirección de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, deberá realizar el seguimiento de resolutivo del dictamen, marcado con el número 2.

QUINTO. Se instruye a la Dirección de Desarrollo Urbano a que notifique lo anterior a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, Secretaría General de Gobierno Municipal, Secretaría de Finanzas Municipal, Secretaría de Administración Municipal, Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Secretaría de Obras Públicas Municipales, Delegación Municipal Santa rosa Jáuregui y a la empresa denominada "Proyectos Inmobiliarios de Culiacán", Sociedad Anónima de Capital Variable a través de su representante legal.

SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO., A 16 DE JUNIO DE 2010.

ATENTAMENTE

**ING. MARCO A. DEL PRETE T.
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO**

Rúbrica

PRIMERA PUBLICACION

GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
SECCIÓN:	CERTIFICACIONES
RAMO:	CABILDO
Nº DE OFICIO:	SHA/1613/09

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. JORGE JAVIER LANDEROS CERVANTES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.-----

-----CERTIFICA:-----

QUE MEDIANTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2009, EN EL CUARTO PUNTO INCISO J DEL ORDEN DEL DÍA, SE EMITIÓ EL SIGUIENTE ACUERDO:-----

J).- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, EN RELACIÓN CON EL ESCRITO QUE PRESENTA EL ING. HÉCTOR HOMERO VARGAS ROSAS, ADMINISTRADOR ÚNICO DE SOLUCIONES INTEGRALES VAHL, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AUMENTO DE DENSIDAD POBLACIONAL DE 300 HABITANTES POR HECTÁREA (H3) A 400 HABITANTES POR HECTÁREA (H4), PARA UN PREDIO UBICADO EN PROLONGACIÓN DEL ROBLE NO. 38, BARRIO DE LA CRUZ, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., PARA SU APROBACIÓN.-----

-----ACUERDO-----

PRIMERO.- POR MAYORÍA, CON DOCE VOTOS A FAVOR, UNA ABSTENCIÓN Y UNA AUSENCIA Y CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN V, INCISO D) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 5 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO; 1, 3, 5, 10, 13, 16 FRACCIONES IV Y XII, 17 FRACCIONES I Y II, 28 FRACCIÓN II, 29, 39, 152, 251, 252, 253, 254 Y 255 DEL CÓDIGO URBANO DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN II, INCISO D) DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 10 FRACCIÓN I, 17, 24, 25, 31 FRACCIONES I, Y III, 32, 42 FRACCIONES IV Y VII, 91, 92, 103, 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO; 67 FRACCIONES IV, V, VII, XII, 72, 73 Y 74 DEL REGLAMENTO DE POLICÍA Y GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO Y 9 DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; **SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, POR LO CUAL SE AUTORIZA EL CAMBIO DE DENSIDAD POBLACIONAL DE 300 HABITANTES POR HECTÁREA (H3), A 400 HABITANTES POR HECTÁREA (H4), PARA UN PREDIO UBICADO EN PROLONGACIÓN EL ROBLE NO. 38 BARRIO LA CRUZ, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO QRO.; EL CUAL FUERA SOLICITADO POR EL ING. HÉCTOR HOMERO VARGAS ROSAS, ADMINISTRADOR ÚNICO DE SOLUCIONES INTEGRALES VAHL, S.A. DE C.V.; DICTAMEN QUE EN ESTE MOMENTO SE INSERTA A LA LETRA, ÚNICAMENTE EN LO REFERENTE A SUS RESOLUTIVOS Y TRANSITORIOS:**-----

“RESOLUTIVO PRIMERO.- La Comisión de Desarrollo Urbano, es competente para analizar, estudiar y dictaminar sobre **EL ESCRITO QUE PRESENTA EL ING. HÉCTOR HOMERO VARGAS ROSAS, ADMINISTRADOR ÚNICO DE SOLUCIONES INTEGRALES VAHL, S.A. DE C.V., MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AUMENTO DE DENSIDAD POBLACIONAL DE 300 HABITANTES POR HECTÁREA (H3), A 400 HABITANTES POR HECTÁREA (H4), PARA UN PREDIO UBICADO EN PROLONGACIÓN EL ROBLE NO. 38 BARRIO LA CRUZ, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.**-----

RESOLUTIVO SEGUNDO; La comisión de Desarrollo Urbano aprueba y propone a este Honorable Ayuntamiento **APRUEBE EL CAMBIO DE DENSIDAD POBLACIONAL DE 300 HABITANTES POR HECTÁREA (H3), A 400 HABITANTES POR HECTÁREA (H4), PARA UN PREDIO UBICADO EN PROLONGACIÓN EL ROBLE NO. 38 BARRIO LA CRUZ, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.**-----

RESOLUTIVO TERCERO.- Una vez aprobado el presente Dictamen **SE AUTORIZA EL CAMBIO DE DENSIDAD POBLACIONAL DE 300 HABITANTES POR HECTÁREA (H3), A 400 HABITANTES POR HECTÁREA (H4), PARA UN PREDIO UBICADO EN PROLONGACIÓN EL ROBLE NO. 38 BARRIO LA CRUZ, EN ESTA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., siempre y cuando de cumplimiento a las siguientes condicionantes:**-----

a) Deberá de obtener el **Estudio de Impacto Vial**, para que la Dirección de Tránsito Municipal, emita el **Dictamen Técnico de Factibilidad Vial**, contemplando las medidas de mitigación que para este caso se requiera., esto con el objeto de Validar las **Vías Públicas de Acceso, de Enlace y de Integración del Uso pretendido con el área urbanizada** de la ciudad o población de que se trate., según lo establecido en el Código Urbano., vigente.-----

b) Deberá presentar para el trámite de Visto Bueno al Proyecto del Desarrollo Habitacional, el **Estudio de Impacto Ambiental**, expedido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.-----

c) Deberá cumplir con la Normatividad y Requerimientos indicados por el Código Urbano para el Estado de Querétaro, vigente, en sus capítulos IV, V, VI, VII, IX, X y XI. Del Título Tercero.-----

d) Deberá de sujetarse a lo establecido en el **Nivel Normativo y Estratégico** del Plan de Desarrollo Urbano Vigente, así como cumplir con lo establecido en las **Normas de Control** del mismo Instrumento de Planeación urbana., así como a las demás Leyes y/o Reglamentos aplicables al caso en concreto.-----

e) **Dictamen Técnico** de la **Coordinación de Ecología** de este Municipio.-----

f) Deberá de sujetarse a todas y cada una de las Condicionantes Técnicas establecidas en el oficio **DIR/JAP/1103/2009 de fecha 17 de Agosto del 2009, expedido por el Organismo Operador JAPAM.,** y en el oficio **PLAN/175/09 de fecha 11 de Agosto de 2009.**-----

g) Deberá de respetar todas y cada una de las características del **Proyecto de Vialidad** que atraviesa por el predio, marcada en el Plan de Desarrollo Urbano, vigente.

h) Deberá de obtener la Anuencia y/o Visto Bueno de la **Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)**, respecto a que dicho predio colinda en su parte **Noreste** con el Canal San José.

i) Con la finalidad de garantizar el acceso del predio, deberá sin excepción alguna, **Urbanizar la "Calle Proyecto"** colindante con dicho predio, de la cual se deberá de coordinar con la Dirección de Obras Públicas de este Municipio, sujetándose a todas y cada una de las características y lineamientos que se le impongan para tal efecto., o en su caso obtener la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para establecer un **Puente Vehicular** y adecuar las laterales del Canal para así garantizar las Vías de Enlace y de Integración al área Urbanizada del Desarrollo Habitacional pretendido.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al Secretario del Ayuntamiento para que notifique la presente resolución al **ING. HÉCTOR HOMERO VARGAS ROSAS, ADMINISTRADOR ÚNICO DE SOLUCIONES INTEGRALES VAHL, S.A. DE C.V.**

SEGUNDO.- Así mismo se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento notifique la presente resolución al Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Municipal, para los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO.- El presente acuerdo deberá de ser publicado en la Gaceta Municipal de San Juan del Río, Querétaro, por una sola vez, y por dos veces en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Querétaro, "La Sombra de Arteaga" para conocimiento general y a costa del solicitante, así como en dos ocasiones en dos de los diarios de mayor circulación de este Municipio que es el de la ubicación del inmueble, esta última publicación con un intervalo de 5 días entre cada una de ellas, para los efectos legales a que haya lugar, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro.

CUARTO.- Si las condiciones establecidas en el presente dictamen no son cumplidas, el Acuerdo de Cabildo que autoriza el cambio de Densidad Poblacional de 300 habitantes por hectárea (H3) a 400 habitantes por hectárea (H4), quedará sin efectos; haciéndose acreedor el solicitante, a las sanciones que se señalan en los artículos 497, 498, 501 fracciones I, III, VI, VII, VIII y IX y 503 del Código Urbano para el Estado de Querétaro.

QUINTO.- Una vez aprobado el presente Dictamen remítase el expediente a la Secretaría del Ayuntamiento como asunto totalmente concluido.

ATENTAMENTE

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

ING. JORGE RIVADENEYRA DÍAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y PRESIDENTE

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

REGIDOR LIC. SALVADOR OLVERA CASTELLANOS

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

REGIDOR LIC. OSCAR MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO

SEGUNDO.- QUE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, HAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL DICTAMEN EN CITA, LA OPINIÓN TÉCNICA EMITIDA POR EL ARQ. ÁNGEL MARTÍN TEJADA SINECIO, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, MISMA QUE EMITIÓ A TRAVÉS DEL OFICIO DUS/275/OG/09, MISMO QUE EN UNA PARTE A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE:

"Me refiero a su similar No. SHA/1214/09 de fecha 06 de Julio del presente año, en donde me turna copia del escrito y documentación anexa, presentada por el C. Ing. Héctor Homero Vargas Rosas, Administrador Único de la persona moral denominada Soluciones Integrales VAHL S. A. de C. V., en donde solicita la Opinión Técnica de esta Secretaría respecto al Cambio de Densidad Poblacional de 300 Habitantes por Hectárea (H3) a 400 Habitantes por Hectárea (H4), del predio ubicado en Prolongación del Roble N. 38, en el Barrio de la Cruz, de esta Ciudad de San Juan del Río, Qro.

Al respecto y una vez analizada la documentación e información proporcionada, así como la inspección física a dicho predio, se emite la siguiente:

OPINIÓN TÉCNICA

I.- ANTECEDENTES DEL PREDIO:

A) El **C. Ing. Héctor Homero Vargas Rosas**, acredita su Personalidad con el Instrumento Público 26,506 de fecha 31 de Octubre de 2005, y la Propiedad del predio con la Escritura No. 4,642 de fecha 15 de Agosto de 2008, inscrita bajo el Folio Inmobiliario No. 4276/0005 de fecha 18 de Septiembre de 2008 del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad.

B) Superficie de **18,947.96 m²** (Según Escrituras).

C) Clave Catastral 160100105189001.

D) En fecha 27 de Junio de 2001, se presentó en esta Secretaría la solicitud de Factibilidad de Uso de Suelo para un **Desarrollo Habitacional con Densidad de Población de 300 Habitantes por Hectárea (H3)**, de la cual mediante oficio número DUS/042/FT/01 de fecha 02 de Julio de 2001., se emitió dicha Factibilidad considerándose **FACTIBLE** el uso solicitado.

E) En fecha 28 de Febrero de 2008, se presentó en esta Secretaría la solicitud de Factibilidad de Uso de Suelo para un uso **Habitacional con Densidad de Población de 200 Habitantes por Hectárea (H2)**, de la cual mediante oficio número DUS/014/FT/08 de fecha 03 de Marzo de 2008., se emitió dicha Factibilidad considerándose **FACTIBLE** el uso solicitado.

F) Mediante oficio SHA/1454/08 de fecha 01 de Septiembre de 2008, se emitió el **Cambio de Densidad Poblacional de 200 Habitantes por Hectárea (H2) a 300 Habitantes por Hectárea (H3)**, autorizado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Agosto de 2008, en el Sexto punto inciso "B" del orden del día.

II.- ANÁLISIS - DIAGNOSTICO:

1.- Es importante manifestar que el **ANTERIOR** Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Juan del Río, Qro., 1999 – 2018., Publicado en el Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga" del 07 de Julio de 2000 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la Partida 5 Libro Único No. 2 del Registro de los Planes de Desarrollo Urbano y del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad; establecía que el predio se encontraba ubicado en **zona Habitacional con Densidad de Población de 300 Habitantes por Hectárea (H3)**.

2.- En este mismo sentido, se consultó el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de San Juan del Río, Qro., 2005 – 2025, **VIGENTE APLICABLE**, Publicado en el periódico oficial "La Sombra de Arteaga" del 12 de Mayo de 2006 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo la Partida 82 Libro Único No. 1 (Uno) Sección Especial, de Registro de los Planes de Desarrollo Urbano del Registro Público de la Propiedad de esta Ciudad; y de acuerdo a la Factibilidad de Uso de Suelo con número de oficio DUS/014/FT/08 de fecha 03 de Marzo de 2008, se estableció que dicho predio se encuentra ubicado en zona **Habitacional con Densidad de Población de 200 Habitantes por Hectárea (H2)**, más sin en cambio cuenta con Cambio de Densidad Poblacional a **300 Habitantes por Hectárea (H3)**, autorizado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Agosto de 2008, en el Sexto punto inciso "B" del orden del día., y en el Acta de Cabildo SHA/1454/08 de fecha 01 de Septiembre de 2008.

3.- En consideración a que dicho predio, cuenta con Uso de Suelo **HABITACIONAL con una Densidad de Población de 300 Habitantes por Hectárea (H3)**, y de acuerdo a lo marcado en el Plan de Desarrollo Urbano vigente en su **Nivel Estratégico** y en el apartado de **Normas de Control**, dicho predio se considera y se establece como **"Área Urbana y Área Urbanizable"**.

4.- Se consultó el **Plano No. D – 4, denominado "Aptitud Territorial"**, desglosado y especificado dentro del apartado de **"Diagnostico – Pronostico"**, del Plan de Desarrollo Urbano, vigente, de la cual establece en su simbología y contenido del mismo, que dicho predio objeto de la presente, se encuentra dentro de la modalidad de **"Aptitud Territorial Apta – Área Urbana"**., considerando las características propias de la zona, siendo las siguientes:

- A) PENDIENTE: 0% - 5%
 B) EDAFOLOGÍA: Litosol (I), Regosol (R), Rendzina (E)
 C) GEOLOGÍA: Rocas Residuales.
 D) ÁREAS SUJETAS A PROTECCIÓN: Ninguna
 E) ZONAS INUNDABLES: Ninguna
 USOS DE SUELO: Áreas Urbanizadas.

5.- En vista a su petición de **Cambio de Densidad Poblacional**, esta Secretaría procedió al estudio y al análisis correspondiente, por lo que se giró el oficio con número **DUS/228/OG/09 de fecha 24 de Julio de 2009**, a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), solicitando nos informara la posibilidad de suministrar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para dicho predio., por lo que dicho Organismo Operador (JAPAM) mediante oficio número **DIR/JAP/1103/2009 de fecha 17 de Agosto del 2009**, recibido en esta Secretaría en fecha **20 de Agosto del presente año**, dió cumplimiento a lo solicitado, manifestando lo siguiente:

".....Servicio de Alcantarillado:

1. Se cuenta con un subcolector que pasa por el lindero del predio.
2. No hay inconveniente para el suministro de alcantarillado de aguas negras.

Con respecto al Agua Potable:

3. Existe una red de 8" de diámetro sobre la prolongación Av. de la Cruz que baja del tanque de la Colonia Vista Hermosa, por lo que se requiere una red de distribución de 4" hasta el Fraccionamiento.
4. Es necesaria la operación del pozo 34 Nuevo San Isidro para que se incorpore el servicio al centro y así, incrementar de bombeo del Pozo 6 Arboledas....."

Dicha Opinión Técnica expedida por la JAPAM, se anexa y exhibe en copias simples, esto para mayor conocimiento y para los efectos Legales y/o Administrativos a que haya lugar.

6.- De igual forma, se giró el oficio con número **DUS/229/OG/09 de fecha 24 de Julio de 2009**, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), solicitando nos informara la posibilidad de suministrar los Servicios de Energía Eléctrica para dicho predio., por lo que dicha Dependencia (CFE) mediante oficio número **PLAN/175/09 de fecha 11 de Agosto de 2009**, recibido en esta Secretaría en fecha **12 de Agosto del presente año**, dió cumplimiento a lo solicitado, manifestando en su párrafo segundo lo siguiente:

".....A este respecto la opinión en ámbito de nuestras facultades le informamos que es positivo el dictamen para proporcionar el servicio de energía eléctrica requerido para el predio antes mencionado....."

Dicha Opinión Técnica expedida por la CFE, se anexa y exhibe en copias simples, esto para mayor conocimiento y para los efectos Legales y/o Administrativos a que haya lugar.

II.- RESOLUTIVOS:

PRIMERO: Como marco de referencia la administración y gestión del Desarrollo Urbano comprende la actividad del Gobierno y la Comunidad, dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación del proceso de urbanización, de acuerdo al Desarrollo plasmado para el municipio, el cual se enmarca dentro de un orden Técnico – Jurídico aplicable vigente, teniendo como objetivo el crecimiento ordenado y orientado a los Asentamientos Humanos y de los Centros de Población, en armonía con el Medio Ambiente, es decir en función de los recursos naturales propios de la zona.

SEGUNDO: En este mismo sentido, en lo correspondiente al **Cambio de Densidad Poblacional** que se solicita, y en vista al estudio y al análisis respectivo, dicho predio contaría con los Servicios Básicos Indispensables, siendo que para tal Densidad Poblacional (**H4**), se deberá de sujetar a lo establecido en el Nivel Normativo y Estratégico, así como en las Normas de Control de Plan de Desarrollo Urbano Vigente., cumpliendo con todos y cada uno de los Lineamientos que se le impongan para tal efecto., de la cual se establecen de la siguiente manera:

Habitacional hasta 400 hab./ha. (Clave H4) Zona de la ciudad que concentra predominantemente viviendas Dúplex con una densidad alta de 80 viv./ha.

- Superficie mínima del lote: 90 m²
- Frente mínimo del lote: 6 m
- Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.80
- Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 3.20
- Altura en Niveles: La que resulte del COS y el CUS
- Restricción Frontal: 2 m
- Restricción Lateral: Sin Restricción
- Restricción Posterior: 2 m.

TERCERO: En base a lo anterior, esta Secretaría considera como Opinión: **Técnicamente VIABLE**, el que se realice el **Cambio de Densidad Poblacional** de 300 Habitantes por Hectárea (**H3**) a **400 Habitantes por Hectárea (H4)**, para el predio ubicado y establecido en los párrafos que anteceden., por lo que en el caso de que se **autorice por Acuerdo de Cabildo**, y para tramites subsecuentes....

....Por lo anterior es importante establecer y definir que el presente documento y/o instrumento administrativo es de carácter interno, mismo de la cual se trata única y exclusivamente de una opinión meramente de carácter técnico y para apoyo a la resolución que emita el H. Ayuntamiento., por lo que no se trata de una autorización, licencia o permiso aplicable al caso en concreto.-----

Lo anterior con fundamento Legal en lo dispuesto por los Artículos 27 Párrafo 3º, 115 Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 35 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; Artículos 1, 10, 20, 22, 28 Fracción II, 29, 32, 39, 246 del Código Urbano para el Estado de Querétaro; Artículos 10 y 22 del Reglamento General de Construcciones del Estado de Querétaro; Artículos 72, 73 y 330 del Reglamento de Policía y Gobierno Municipal. Artículos 48, 49, 50 y 51 del Reglamento de Anuncios para el Estado de Querétaro., los Artículos 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 38, 39 y 40 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro., y demás correlativos aplicables al caso en concreto”.-----

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE NOTIFIQUE DEL PRESENTE ACUERDO AL ING. HÉCTOR HOMERO VARGAS ROSAS, ADMINISTRADOR ÚNICO DE SOLUCIONES INTEGRALES VAHL, S.A. DE C.V., QUIEN A SU COSTA DEBERÁ PUBLICAR EL PRESENTE ACUERDO POR UNA SOLA VEZ EN LA GACETA MUNICIPAL, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS TRANSITORIOS DEL DICTAMEN EN CITA; ASÍ COMO PARA SU CONOCIMIENTO, CUMPLIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

CUARTO.- EL PRESENTE ACUERDO DEBERÁ SER PUBLICADO POR DOS OCASIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, “LA SOMBRA DE ARTEAGA” PARA CONOCIMIENTO GENERAL A COSTA DEL SOLICITANTE; ASÍ COMO PUBLICAR POR DOS OCASIONES EN DOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTE MUNICIPIO, QUE ES EL DE LA UBICACIÓN DEL INMUEBLE, ESTA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CON UN INTERVALO DE CINCO DÍAS ENTRE CADA PUBLICACIÓN; DE CONFORMIDAD Y ESTRICTO APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO Y 152 DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.-----

QUINTO.- ESTA AUTORIZACIÓN DEBERÁ INSCRIBIRSE PREVIA PROTOCOLIZACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO, EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTA CIUDAD, A COSTA DEL PROPIETARIO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO URBANO PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO QUE HAN SIDO INVOCADOS CON ANTELACIÓN Y DENTRO DEL PRESENTE ACUERDO.-----

SEXTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE NOTIFIQUE DEL PRESENTE ACUERDO AL SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Y AL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPAL; AMBOS PARA SU CUMPLIMIENTO, CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

SÉPTIMO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE NOTIFIQUE DEL PRESENTE ACUERDO A LA DIRECCIÓN DE CATASTRO DE ESTA CIUDAD, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

OCTAVO.- NOTIFÍQUESE A LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, DEL PRESENTE ACUERDO QUE HA EMITIDO EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.; PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS TRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-----

**ATENTAMENTE
SAN JUAN VA MÁS ALLÁ”**

**LIC. JORGE JAVIER LANDEROS CERVANTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.**

Rúbrica

ULTIMA PUBLICACION

GOBIERNO MUNICIPAL

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: Z. SIETE MIL NOVECIENTAS

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo de Servicio	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad a la que se reporta el Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Ingresos a Federal que completa Programa Autorizado	Total Anual		Monto de recursos comprometidos		Avance %	Requerimientos					Información complementaria y explicación de variaciones		
													2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	
	ALOCACIONES FEDERALES RECURSOS 1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD												4,772,332	2,131,058	22,131,058	30,707,000	64%	4,772,332	6	2	2	1	95%		
	FORAMUN																								
	GASTO CORRIENTE																								
	SERVICIOS PERSONALES																								
2009	MUJERES PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	ACACORQUOPIA	CIERRETERA MUNICIPAL	ORDEN MUNICIPAL	ORDEN MUNICIPAL	GOBIERNO O JUSTICIA	ORDEN MUNICIPAL	ORDEN MUNICIPAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA			4,772,332	2,131,058	22,131,058	30,707,000	64%	4,772,332	6	2	2	1	95%	LOS PAGOS REALIZADOS DE ADERECION DEL IMBALANCE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS.	

LIC. LUZ DEL CARMEN CALZADA ORTEGA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
 Rubrica

FORMIO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS SEENALES
(de las 25 pases y porcentajes de Inhabilitación)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO DE EJERCICIO FISCAL: 2º SEMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: Z. SONORA

Folio	Rubro	Destino del gasto (dominio de especificidad)	Municipio	Localidad	Arbo	Numero de Proyecto	Gupo Social	Sector	Subsector	Estructura del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Situación de ejecución del Programa o Proyecto	Montos de recursos presupuestados				Resultados financieros				Avance físico				Información complementaria y explicación de incidencias		
														Total Anual	Programado	Ejército	Avance %	Comerciales	Ejército	Avance %	Programado	Avance	Trámite	Avance %	Comerciales		Ejército	Comerciales
		SECRETARÍA DE EDUCACION													0.00.00	0.00.00	0.00.00	0%				0	0	0	0	0		
		SECRETARÍA DE EDUCACION													0.00.00	0.00.00	0.00.00	0%										
		SECRETARÍA DE EDUCACION													0.00.00	0.00.00	0.00.00	0%										
		SECRETARÍA DE EDUCACION													0.00.00	0.00.00	0.00.00	0%										
		SECRETARÍA DE EDUCACION													0.00.00	0.00.00	0.00.00	0%										
		SECRETARÍA DE EDUCACION													0.00.00	0.00.00	0.00.00	0%										

U.S. LUIS DEL CARMEN CALZADA ARTAGA
SECRETARÍA DE TESORERÍA FINANCIERA
RUBIO

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA, SEGUNDO TRIMESTRE
ESTADO FEDERATIVO: ZUCAZAPAL

Table with columns: Folio Revisado, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo de Sector, Sector, Dependencia, Beneficiarios, Deprograma, Monto de Recursos Presupuestados, Avance, Rendimientos, Avance Físico, and Información complementaria.

LIC. LUZ DEL CARMEN CALZADA ORTEGA
SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2010
 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, ESTADO DE COAHUILLA DE ZARAGOZA.
 ENTIDAD FEDERATIVA: COAHUILLA DE ZARAGOZA

Folio Revisado	Objetivo del gasto (memorandum o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo de Actividad	Sector	Subsector	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Fiscal que condiciona al Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance % Ejecución	Requisitos Financieros Generados	Avance Físico Unidad de Medida	Avance % Trimestral Acumulado al 31 de Diciembre del Ejercicio	Información complementaria y aplicación de evaluaciones
												2.	3.	4.	5.	6.					
1	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	12,823,127	12,823,127	12,823,127	100%	99,504	0	2,048	100%		
4874	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	108,133	108,133	108,133	100%	0	0	0	0%		
4899	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	634,000	634,000	634,000	100%	0	0	0	0%		
4974	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	478,036	478,036	478,036	100%	0	0	0	0%		
1889	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	288,258	288,258	288,258	100%	0	0	0	0%		
1892	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	945,103	945,103	945,103	100%	0	0	0	0%		
1894	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	2,556,026	2,556,026	2,556,026	100%	0	0	0	0%		
1921	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	4,109,111	4,109,111	4,109,111	86%	50,004	0	0	100%	PENDIENTE REALIZAR FINQUILDO PROCEDER EN PRESENTA SU DOCUMENTACIÓN	
4833	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	307,599	307,599	307,599	100%	0	0	0	100%		
4838	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	287,595	287,595	287,595	100%	0	0	0	100%		
4848	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	496,623	496,623	496,623	100%	0	0	0	100%		
4889	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	84,678	84,678	84,678	100%	0	0	0	100%		
4897	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	138,519	138,519	138,519	100%	0	0	0	100%		
4897	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	187,034	187,034	187,034	100%	0	0	0	100%		
4898	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	1,029,898	1,029,898	1,029,898	100%	0	0	0	100%		
1916	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	MUNICIPAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INFRAESTRUCTURA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	574,441	574,441	574,441	86%	0	0	0	100%	PENDIENTE REALIZAR FINQUILDO PROCEDER EN PRESENTA SU DOCUMENTACIÓN	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NIVEL	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA		CORREGIMIENTO DE CALZADA ORTEGA		SUBTOTAL	PROMEDIO	%	ESTADO
					DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	CORREGIMIENTO	CORREGIMIENTO				
688B	GASTOS INDIRECTOS											
688B	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE GASTOS INDIRECTOS	RURAL	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA		33,00	33,00	100%	RECIBIDO
689	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL											
689	SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE GASTOS INDIRECTOS											
689	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	RURAL	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA	DEPARTAMENTO DE CALZADA ORTEGA		28,18	28,18	100%	RECIBIDO

LIC. LUZ DEL CARMEN CALZADA ORTEGA
 SECRETARIA DE TESORERIA Y FINANZAS
 Barranca

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO DE ARTEAGA

Código de Rubrica	Detalle del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito de Proyecto	Número de Proyecto	Grupo de Beneficiarios	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios Acumulado a Trimestre	Avance					Información complementaria y explicación de variaciones																																																																																		
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecutado	%		Unidad de Medida	Programado	Acumulado	Avance %																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1884	URBANIZACIÓN CALLE SAN SEBASTIÁN	COHORREGIDOR	SAN JOSE	RURAL	80	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		193,171	193,171	193,171	193,171	100%	QUERÉTARO	132	132	100%	PENDIENTE REALIZAR FINQUILTO. PROVEEDOR NO PRESENTA SU DOCUMENTACIÓN																																																																															
1887	REHABILITACION ESCUELA ESPÍRITU DE JUANZ	COHORREGIDOR	LOS CLAVERA	URBANO	170	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		143,035	143,035	143,035	100%	QUERÉTARO	72	72	100%	PENDIENTE REALIZAR SU FINQUILTO. PROVEEDOR NO PRESENTA SU DOCUMENTACIÓN																																																																																
3243	RECURSOS PENDIENTES POR DISTRIBUIR (PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA EDUCATIVA)	COHORREGIDOR	COBERTURAS MUNICIPALES	RURAL	170	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		143,035	143,035	143,035	100%	QUERÉTARO	72	72	100%	RECURSOS PENDIENTES DE ASIGNACIÓN A OBRAS DE LA COMUNA LA CANTADA DE BERRAZOSO CORRESPONDIENTES A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LOS AÑOS 2008 Y 2009. LA DIFERENCIA SON EL RENDIMIENTO DE 2010.																																																																																

LIC. LUZ DEL CARMEN CALZADA ORTEGA
SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
Rubrica

1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
	INFORMACIÓN DE LEÍDOS LOS PREZ ELEZQUEL MONTEB PARA LINDRERO MONTAÑA	EDUCACIONAL MONTEB	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO	JURADO		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales

MUNICIPIO DE EZEQUEL MONTES, QRO.

ERUDIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: Z.-CIERRE ANDARTEAGA

Table with columns: Fila, Municipio, Localidad, Ambo, Numero de Proyecto, Grupo Social, Sector, Subador, Entidad Federativa, Beneficiarios, Dependencia, Monto de recursos presupuestados, Rendimiento Financiero, Avance Físico, Avance %.

ITEM	UBICACION	PROYECTO	FECHA	ESTADO	ACTIVIDAD	ENTIDAD	INDICADOR	VALOR	PROG.	ACTUAL	REMANENTE	COMENTARIOS
1783	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA NUEVA SECCION DE LA PISTA	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	273.99	273.99	100%	273.99	0.00	0.00
1784	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	203.38	203.38	100%	203.38	0.00	0.00
1785	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	401.70	401.70	100%	401.70	0.00	0.00
1786	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	273.99	273.99	100%	273.99	0.00	0.00
1787	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	77.03	77.03	100%	77.03	0.00	0.00
1788	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	281.32	281.32	100%	281.32	0.00	0.00
1789	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	89.08	89.08	100%	89.08	0.00	0.00
1790	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	147.46	147.46	100%	147.46	0.00	0.00
1791	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	202.02	202.02	100%	202.02	0.00	0.00
1792	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	83.37	83.37	100%	83.37	0.00	0.00
1793	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	417.24	417.24	100%	417.24	0.00	0.00
1794	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	238.07	238.07	100%	238.07	0.00	0.00
1795	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	201.08	201.08	100%	201.08	0.00	0.00
1796	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	194.06	194.06	100%	194.06	0.00	0.00
1797	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	54.00	54.00	100%	54.00	0.00	0.00
1798	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	341.88	341.88	100%	341.88	0.00	0.00
1799	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	370.20	370.20	100%	370.20	0.00	0.00
1800	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	68.07	68.07	100%	68.07	0.00	0.00
1801	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	447.26	447.26	100%	447.26	0.00	0.00
1802	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	201.02	201.02	100%	201.02	0.00	0.00
1803	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	82.00	82.00	100%	82.00	0.00	0.00
1804	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	82.00	82.00	100%	82.00	0.00	0.00
1805	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	438.97	438.97	100%	438.97	0.00	0.00
1806	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	437.00	437.00	100%	437.00	0.00	0.00
1807	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	82.00	82.00	100%	82.00	0.00	0.00
1808	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	437.00	437.00	100%	437.00	0.00	0.00
1809	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	201.08	201.08	100%	201.08	0.00	0.00
1810	AZOQUEAL MONTE	CONSTRUCCION DE LA LINDA EN LA VILLA LOS PINOS	07/10/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	201.08	201.08	100%	201.08	0.00	0.00

4781	AMPLIACION DE UNA SALA PARA EN LA ESC. 16 DEMARCO DE BER. VALLA PROGRESO ESCUELA MONTE. QRO.	FEZQUEL MONTE	VALLA PROGRESO	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	30.18	20.18	30.18	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	VALLA COCON
4782	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	ESQUEL MONTE	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	LA TOLONGUES SAN JOSE DEL MONTE
4783	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	VALLA PROGRESO	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	87.14	87.14	87.14	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4784	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	70.22	70.22	70.22	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4785	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	ESQUEL MONTE	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	88.02	88.02	88.02	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4786	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	VALLA PROGRESO	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	88.07	88.07	88.07	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4787	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4788	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4789	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4790	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	45.86	45.86	45.86	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4791	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	43.33	43.33	43.33	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4792	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4793	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4794	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	77.92	77.92	77.92	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4795	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	93.84	93.84	93.84	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4796	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4797	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	130.00	130.00	130.00	1.11	1.11	0	ESUELA	100%	
4798	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	114.67	114.67	114.67	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	
4799	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA EN LOS MONTE	FEZQUEL MONTE	BERNAL	ABR/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD	114.67	114.67	114.67	0.00	0.00	0	ESUELA	100%	

C.P. JUAN CRUZ GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

Gobierno Municipal

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERA
Ayuntamiento 2009-2012

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2010
SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERETARO ARTEAGA
08.-JALPAN DE SERA

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

Destino de (gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico		
		Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre		Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
				Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	
SUBSIDIOS (6 REGISTROS)												
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN												
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS		1,089,466	824,592	192,769	23%	0	0		23	0	2%	
INVERSION												
CONSTRUCCION DEL CCA, YERBABIENA	YERBABIENA	215,000	161,250	120,050	74%	0	0	0 OBRAS	1	0	26%	
SUBESTACION ELECTRICA PARA CCA, YERBABIENA	YERBABIENA	111,950	83,963	0	0%	0	0	0 OBRAS	1	0	0%	
REHABILITACION DE ESPAGO PARA CCA, SAUCILLO	SAUCILLO	228,800	171,600	72,714	42%	0	0	0 OBRAS	1	0	20%	
EQUIPAMIENTO DEL CCA, SAUCILLO	SAUCILLO	271,853	203,869	0	0%	0	0	0 EQUIPO	10	0	0%	
EQUIPAMIENTO DEL CCA, YERBABIENA	YERBABIENA	271,853	203,869	0	0%	0	0	0 EQUIPO	10	0	0%	

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad Competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL
Rúbrica

Con fundamento en el Artículo 47 Ultimo Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



2010
SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERETARO ARTEAGA
09 - JALPAN DE SERRA
MUNICIPIO:



Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico		
		Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Ejercicio 5	Avance % 6	Generados 7	Ejercidos 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 109	
			Ministrado 3	Programado 4								
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010 AFORTACIONES FEDERALES (93 REGISTROS)		23,179,852	13,307,910	11,069,926	80%	0	0	20,798	12,014	58%		
FISM												
AGUA POTABLE												
CONSTRUCCION DE DEPÓSITO, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION VILLAS JALPAN	VILLAS JALPAN	700,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA COLOSIO	ZONA NORTE JALPAN	145,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL ZAPOTE	CARRIZALITO	435,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
SISTEMA DE BOMBEO FOTOVOLTAICO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CON TUBO FOGO DE 1.	JALPAN DE SERRA	155,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	0	100%		
AMPLIACION DE RED DE AGUA, EL PANTEON	LAGUNA DE PITZQUINTLA	30,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	TERRA FRIA	160,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE DEPÓSITO, TIERRA FRIA	TANCAYOL	23,343	23,343	23,343	100%	0	0	0	0	100%		
EVALUACION Y RESOLUCION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN PLANTA TRATADORA DE	MANZANILLOS	193,950	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
REDE DE AGUA POTABLE, MANZANILLOS												
ALCANTARILLADO, BRENVALE Y LETRINAS												
REDE DE DRENAJE LAS AURORAS	JALPAN DE SERRA	250,000	250,000	229,954	96%	0	0	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE LETRINAS, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	794,915	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
URBANIZACION MUNICIPAL												
EMPERADO DE CALLE CHIHUANA	ZONA NORTE JALPAN	200,016	200,016	200,016	100%	0	0	0	0	100%		
EMPERADO DE CALLE DE ACCESO A EMISAS 23, TANCAYOL	TANCAYOL	70,000	70,000	68,875	98%	0	0	0	0	98%		
EMPERADO DE CALLES, SAUCILLO	SAUCILLO	200,000	200,000	186,868	93%	0	0	0	0	93%		
EMPERADO DE PIEDRA BOLA CON MONTERO, COL. STA. INES	ZONA NORTE JALPAN	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	100%		
REHABILITACION DE CALLE AGUA CALIENTES	ZONA NORTE JALPAN	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0	0	100%		
REHABILITACION DE CALLE HIDALGO	ZONA NORTE JALPAN	281,570	281,570	281,570	100%	0	0	0	0	100%		
REHABILITACION DE CALLE RIO VERDE	ZONA NORTE JALPAN	144,488	144,488	144,488	100%	0	0	0	0	100%		
REHABILITACION DE CALLES RIVERA DEL RIO	ZONA NORTE JALPAN	273,972	273,972	273,972	100%	0	0	0	0	100%		
REHABILITACION DE CALLES, ZOVAPILCA	ZOVAPILCA	225,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
AMPLIACION DE CONSULTORIO RURAL, CAPULINES	CAPULINES	100,000	100,000	78,127	78%	0	0	0	0	85%		
CONSTRUCCION DE RAMPA (CONCRETO HIDRAULICO), MADRONO	MADRONO	95,000	95,000	90,424	95%	0	0	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE RAMPA (CONCRETO HIDRAULICO), MANZANILLOS	MANZANILLOS	80,000	80,000	67,094	84%	0	0	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE RAMPA (CONCRETO HIDRAULICO), MOHONERA DE GUJINO	LA BAJADITA LA MOHONERA	70,000	70,000	69,322	99%	0	0	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO REGIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	518,702	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	COBERTURA MUNICIPAL	136,840	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
ESPACIO DE RECREACION COMUNITARIA	JALPAN DE SERRA	200,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	JALPAN DE SERRA	450,000	450,000	222,227	49%	0	0	0	0	48%		
REHABILITACION DE ANDADORES	JALPAN DE SERRA	685,768	685,768	685,768	100%	0	0	0	0	100%		
REHABILITACION DE CANCHA, CAPULINES	CAPULINES	50,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS DORRES												
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	484,577	484,577	282,726	58%	0	0	20,000	11,600	58%		
ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS CON ENERGIA SOLAR, LOS JASSO	LOS JASSO	174,737	174,737	174,737	100%	0	0	0	0	100%		
CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	JALPAN DE SERRA	1,314,231	1,314,231	1,314,231	100%	0	0	0	0	100%		
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA TRAPAPA, COL. COLOSIO	CARRIZAL DE LOS DURAN	192,820	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA, CARRIZAL DE LOS DURAN	ZONA NORTE JALPAN	235,813	235,813	235,813	100%	0	0	0	0	100%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	21,556	21,556	21,556	100%	0	0	0	0	100%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, PUERTO DE ANIMAS	PUERTO DE ANIMAS	32,098	32,098	32,098	100%	0	0	0	0	100%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, LAS AURORAS	ZONA NORTE JALPAN	193,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, TANCAMIA	TANCAMIA	260,928	260,928	260,928	100%	0	0	0	0	100%		
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA EN ALUMBRADO PUBLICO	COBERTURA MUNICIPAL	353,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
PROYECTO EJECUTIVO DE CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	JALPAN DE SERRA	160,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
INFRAESTRUCTURA BARRICA EDUCATIVA												
CONSTRUCCION DE ALA NORMAL, ANDRES BALLEVERA	COBERTURA MUNICIPAL	325,000	325,000	260,745	77%	0	0	0	0	80%		
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ENERERIA, LAO, JALPAN	COBERTURA MUNICIPAL	450,000	450,000	331,500	69%	0	0	0	0	35%		
REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, VARIAS COMUNIDADES	MADRONO	420,000	420,000	373,524	89%	0	0	0	0	88%		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN KANDER, EL MADRONO	SALDIERNA	50,000	50,000	45,855	92%	0	0	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE MUROS PREESCUAR ADOLFO BLANCO, SALDIERNA	SALDIERNA	23,000	23,000	21,788	95%	0	0	0	0	100%		
CIRCULADO FERRETERAL ESC. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, PIDO DE SAN NICOLAS	ZONA NORTE JALPAN	200,000	200,000	209,548	100%	0	0	0	0	100%		
CIRCULADO FERRETERAL ESC. PRIM. PEDRO MARIA ANAYA	GUAYABOS	50,000	50,000	47,470	95%	0	0	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE BANOS ESC. PRIM 3 DE MAYO, PIEDRAS ANCHAS	JALPAN DE SERRA	45,000	45,000	43,854	97%	0	0	0	0	100%		
CONSTRUCCION DE BANOS ESC. PRIMARIA, EL PICOTO	EL PICOTO	75,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE BANOS ESC. PRIMARIA, EL NARANJO	EL NARANJO	50,000	50,000	47,732	95%	0	0	0	0	100%		

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



2010
SEGUNDO TRIMESTRE
22 JULIO DEL 2010
02.-JALISCO DE SERA

ERJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
UNIDAD OPERATIVA:
MUNICIPIO:



Destino del gasto
(Denominación o descripción)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Unidad de Medida	Programado Anual	Avance %	Avance %
		Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Ejercido	Ejercidos	Acumulado al Trimestre				
			Ministrado	Programado								
CONSTRUCCION DE MURO Y TOPES EN ESCUELA PRIMARIA SAUCILLO	SAUCILLO	33,000	33,000	33,000	7,200	22%	0	0	0	0	0%	10.9
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA SAUCILLO	SAUCILLO	150,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA PRIMARIA Y SECUNDARIA TANCYOYL	TANCYOYL	75,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CIRCULO PERIMETRAL PRIMARIA LA ARENA	LA ARENA	85,000	85,000	85,000	43,531	51%	0	0	0	0	100%	0
CIRCULO PERIMETRAL TELESECUNDARIA FDO. MONTES DE OCA, MOCHONERA DE GUIDINO	LA BAJADITA (LA MOCHONERA)	85,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
CONSTRUCCION DE ANDADORES SECUNDARIA GENERAL TANCYOYL	TANCYOYL	15,000	15,000	15,000	5,700	38%	0	0	0	0	100%	0
CONSTRUCCION DE ANDADORES TELESECUNDARIA EL LINDERO	EL LINDERO	25,000	25,000	25,000	18,938	76%	0	0	0	0	100%	1
CONSTRUCCION DE ANDADORES TELESECUNDARIA SAUCILLO	SAUCILLO	30,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TELESECUNDARIA EL MARRONCO	MARRONCO	95,000	95,000	95,000	86,384	94%	0	0	0	0	100%	1
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS EN ESCUELA SECUNDARIA VALLE VERDE	VALLE VERDE	199,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
SISTEMA PARA LA CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA ESC. PRIM. RURAL BENITO JUAREZ, TANCYOYL	TANCYOYL	25,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA												
AMPLIACION DE VIVIENDA (RECAMARAS ADICIONALES)	COBERTURA MUNICIPAL	1,846,154	100,000	100,000	37,474	37%	0	0	200	200	4%	4
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, VARIAS COMUNIDADES	COBERTURA MUNICIPAL	410,000	410,000	410,000	376,700	92%	0	0	273	273	50%	25
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (UBV)	COBERTURA MUNICIPAL	2,846,154	1,500,000	1,500,000	988,621	67%	0	0	68	68	35%	33
CAMINOS RURALES												
PAVIMENTACION DE CAMINO TANCYOYL- EL DUISADERO- RINCON DE TANCYOYL	TANCYOYL	483,138	483,138	483,138	483,138	100%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO (ARENITAS SAUCILLO), LA ARENITA	ARENITAS	85,000	85,000	85,000	42,000	49%	0	0	0	0	100%	1
REHABILITACION DE CAMINO EL LIMONCITO	EL LIMONCITO	35,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO EL NARANJO	EL NARANJO	60,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO ESPADANUELA	ESPADANUELA	32,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO (GUAYABOS SAUCILLO), GUAYABOS	GUAYABOS	30,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	40,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO LA PLANTITA CARULINES	CARULINES	200,000	200,000	200,000	48,943	24%	0	0	0	0	65%	3
REHABILITACION DE CAMINO LAGUNA DE PITZQUINTLA	LAGUNA DE PITZQUINTLA	60,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO LAGUNA DE PITZQUINTLA MOCTEZUMAS	LAGUNA DE PITZQUINTLA	151,280	151,280	151,280	150,750	100%	0	0	0	0	100%	2
REHABILITACION DE CAMINO LIMON DE LA PENA	LIMON DE LA PENA	60,000	60,000	60,000	49,411	82%	0	0	0	0	95%	1
REHABILITACION DE CAMINO MESA DEL PINO	LA MESA DEL PINO	40,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO MARRANUITOS	LOS MARRANUITOS	30,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO PETZOLA	PETZOLA	199,888	199,888	199,888	198,888	100%	0	0	0	0	100%	2
REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN DE LOS DURAN	SAN JUAN DE LOS DURAN	60,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
REHABILITACION DE CAMINO SAN VICENTE	SAN VICENTE	125,000	125,000	125,000	124,001	99%	0	0	0	0	100%	1
REHABILITACION DE CAMINO YERBABUENA	YERBABUENA	250,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CAMINO TANCYOYL- EL DUISADERO	TANCYOYL	36,313	36,313	36,313	36,313	100%	0	0	0	0	100%	2
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	62,516	62,516	62,516	62,516	100%	0	0	0	0	100%	1
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO TANCYOYL-SAN ANTONIO TANCYOYL	TANCYOYL	76,725	76,725	76,725	76,725	100%	0	0	0	0	100%	1
ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO ZOYAPILCA-VALLE VERDE- RANCHO NUEVO	ZOYAPILCA	349,590	349,590	349,590	349,590	100%	0	0	0	0	100%	1
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL												
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	COBERTURA MUNICIPAL	952,000	730,493	730,493	298,680	37%	0	0	0	0	28%	0
GASTOS INDIRECTOS	COBERTURA MUNICIPAL	666,906	666,906	666,906	398,541	61%	0	0	0	0	61%	1
GASTOS INDIRECTOS DE OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	666,906	666,906	666,906	398,541	61%	0	0	0	0	61%	1

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL
Rúbrica

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2010
SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09 - JALPAN DE SERRA

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:



MUNICIPIO DE JALPAN DE SERRA QUERÉTARO
Agosto de 2010

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Total Anual			Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos Financieros		Avance Físico		Avance %
		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010 SUBSIDIOS (2 REGISTROS)		212,000	212,000	212,000	0%	0	0	0	2	0	0%	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION												
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS												
INVERSION												
ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSERY MATERIA PRIMA	JALPAN DE SERRA	13,250	13,250	13,250	0%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	
TURISMO ALTERNATIVO	JALPAN DE SERRA	198,750	198,750	198,750	0%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

ARQ. ANALINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL
Rúbrica

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA FISCAL
AGOSTO DE 2009

2010
SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO ARTEAGA
09 - JALPAN DE SERRA



EJERCICIO FISCAL:
PERÍODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios Acumulado al Trimestre			Avance % Ejercido	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico		Avance %
		Total Anual	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados		Ejercidos	Programado Anual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	
22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009 SUBSIDIOS (10 RESERVADOS) PROGRAMAS SUJOS A REGLAS DE OPERACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA INVERSIÓN		2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	54	54	100%	
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	CARRIZAL DE LOS SANCHEZ	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, GUAYABOS DE JALPAN	GUAYABOS	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, LAS NUEVAS FLORES	LAS NUEVAS FLORES	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MANZANILLOS	MANZANILLOS	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MESA DEL SAUZ	MESA DEL SAUZ	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MOJONERA DE OSORIO	MOJONERA DE OSORIO	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, MOJONERA DE GUDINO	MOJONERA DE GUDINO	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, OJO DE AGUA DEL LINDEIRO	OJO DE AGUA DEL LINDEIRO	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, RINCON DE TANCOTOL	EL RINCON (OJO DE AGUA)	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SALDIVERIA	SALDIVERIA	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%
EDIFICACION DE VIVIENDA RURAL, SAN VICENTE	SAN VICENTE	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	0	0	100%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL
Rúbrica

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se Informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



MUNICIPIO DE JALTIPAN DE SERRA
Queretaro, 2009-2012

2010
SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERETARO ARTEAGA
09 - JALTIPAN DE SERRA

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

1	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
							5/3							
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010			9,396,331	4,678,164	4,678,164	4,545,074	97%	0	0	0		13	7	54%
APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)														
FORTAMUN														
INVERSION														
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, JARDIN DE NIÑOS FRAY JUNIPERO SERRA	JALTIPAN DE SERRA		300,000	300,000	300,000	246,038	82%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
GASTO CORRIENTE														
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL		9,096,331	4,378,164	4,378,164	4,299,036	98%	0	0	0	ACCION	12	6	50%

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

ARQ. ANALINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL
Rúbrica

Con fundamento en el Artículo 47 Último Párrafo y 48 de la ley de Coordinación Fiscal Se informa sobre el Ejercicio, Destino y Resultados obtenidos con Recursos Presupuestarios Federales Transferidos al Municipio.



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)



MUNICIPIO DE SIERRA CUICATLAN DE SIERRA CUICATLAN Ayuntamiento 2009-2012

2010
SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERETARO ARTEAGA
09 - JALPAN DE SERRA

ERERCIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:
MUNICIPIO:

1	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Localidad	2			3			4			5			6			7			8			10	109
			Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Acumulado al Trimestre	Avance %	Generados	Ejercidos	Acumulado al Trimestre	Programado Anual	Unidad de Medida	Avance %	Generados	Ejercidos	Acumulado al Trimestre	Programado Anual	Unidad de Medida	Avance %					
																					3	4	5		
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010			424,000	424,000	424,000	0	0%	0	0	0	424	0	0%	0	0	424	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																									
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																									
GASTO CORRIENTE																									
BECAS ESCOLARES		SAUCILLO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	150	0	0%	0	0	150	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	
BECAS ESCOLARES TANCYOVL		TANCYOVL	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	75	0	0%	0	0	75	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	
BECAS ESCOLARES VALLE VERDE		VALLE VERDE	199,000	199,000	199,000	0	0%	0	0	0	199	0	0%	0	0	199	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	

Este programa es de carácter público, no patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

LIC. MIGUEL ANGEL TORRES OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL
Rúbrica

ARQ. ANA LINA MENDOZA PEDRAZA
SINDICO MUNICIPAL
Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

FORMULARIO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Citas en pesos y porcentajes son de decimales)

ERUDIO FISCAL
PERIODO DE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: QUERÉTARO DE ARTEAGA

Folio Revisión	Detalle del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Arbo	Número de Proyecto	Clase Social	Sector	Subsector	Dependencia o Especialización del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Ejercicio	Monto de recursos presupuestales				Amortización Acumulado Total	Amortización Acumulado Total	Amortización Acumulado Total	Amortización Acumulado Total	Información complementaria y validación de variaciones
													Ministerio	Programado	Ejercido	Amortizado					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	REQUERIMIENTO DE RECURSOS FEDERALES																				
	PROYECTOS FEDERALES (VER TERCER)																				
	FIN																				
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																				
	OTROS																				
0006	BASA CONVENIENCIA DE RECURSOS FEDERALES	MATAMOROS	ROSETO MUNICIPAL	RURAL	RECURSOS FEDERALES	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS
	CAMINO BURELES																				
	OTROS VIAJES																				
0007	RECIBO DE BULLO	MATAMOROS	MATAMOROS	RURAL	RECURSOS FEDERALES	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS
0008	RECIBO DE BULLO	MATAMOROS	MATAMOROS	RURAL	RECURSOS FEDERALES	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS	PROYECTOS

RECURSOS

LA GRACIA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LINDA DE MATAMOROS, QRO.
RUBIO

Segundo periodo

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Folio Revisado	Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Línea Base			Metas Trimestrales		Justificación	
										Mea Acumable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planada		Real
83172	IZQUIERTEARDO ARTEAGA APORTACIONES FEDERALES FORTAMIN TLAXIQUILA DE MATAMOROS Propósito: El artículo 38 de la LCF es balance que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Etíca	Estratégico	$IPR = \frac{(GR+SE-Spr+SI)}{GT(DTAMIN)} \cdot 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No		\$2,009	100		25	
83172	Propósito: El artículo 38 de la LCF es balance que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Fortalecimiento Financiero		Etíca	Estratégico	$FF = \frac{(FORTAMINF + PADI)}{PADI}$	Relativa	Dni	Razon con cuantos pesos de FORTAMINF se cuenta, por cada peso	Trimestral	No		\$2,009	0	0	0	EN ESTE PERIODO SE TUVO UNA RECAUDACION ALTA DE IMPUESTOS LO
83172	Propósito: El artículo 38 de la LCF es balance que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Logro Operativo		Etíca	Gestión	$IPR = \frac{(RE + TE + YAM + AP)}{PDI} \cdot 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No		\$2,009	100	100	100	100 SE HARESEFECTUO Y APLICADOS LOS IMPUESTOS ACUERDO A LO

REVISO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LINDA DE MATAMOROS, GRO.
Rúbrica

Segundo Periodo

ANEXO XVI
Avances de indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores												
Dependencia Federal del Programa o Convenio	Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Específico	Frecuencia de Medición	Línea Base		Justificación	
									Meta Acumable	Comportamiento del Indicador		
									Valor	Planeada	Real	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE APOYOS FEDERALES	Economía	Gestión	Recursos invertidos del FISM en la esfera de urbanización en el municipio en el periodo de planeación y desarrollo	Relativa	Porcentaje	Específico	Trimestral	Si	\$2,009	26	38
									38	38	38	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE APOYOS FEDERALES	Economía	Gestión	Recursos invertidos del FISM en la esfera de urbanización en el municipio en el periodo de planeación y desarrollo	Relativa	Porcentaje	Específico	Trimestral	Si	\$2,009	26	21
									21	21	21	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE APOYOS FEDERALES	Economía	Gestión	Recursos del FISM invertidos en la esfera de urbanización en el municipio en el periodo de planeación y desarrollo	Relativa	Porcentaje	Específico	Trimestral	Si	\$2,009	43	25
									25	25	25	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE APOYOS FEDERALES	Eficacia	Gestión	Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en	Relativa	Porcentaje	Específico	Anual	Si	\$2,009	4	1
									1	1	1	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE APOYOS FEDERALES	Eficacia	Gestión	Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en	Relativa	Porcentaje	Específico	Anual	Si	\$2,009	100	52
									52	52	52	
SECRETARÍA DE ECONOMÍA	PROGRAMA DE APOYOS FEDERALES	Economía	Gestión	Número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la	Relativa	Porcentaje	Específico	Trimestral	Si	\$2,009	100	24
									24	24	24	

REVISO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERÍA
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Rubrica

Código	Ubicación	Comuna	Estado	Forma de pago	Valor	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Unidad de medida	Observaciones	
4642	URBANIZACION DE CALLE LA SEGUNDA	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	40.000	20.000	0	0%	0	METROS CUADROS	0
4643	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	18.000	8.4	0	0%	0	METROS CUADROS	2.52
4647	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	20.000	10.000	0	0%	0	METROS CUADROS	1.2
4644	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	18.000	9.000	0	0%	0	METROS CUADROS	0.2
4649	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	10.000	10.000	0	100%	36	METROS CUADROS	36
4644	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	10.000	10.000	0	0%	0	METROS CUADROS	1.22
4645	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	40.000	40.000	0	100%	1.26	METROS CUADROS	1.26
4646	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	10.000	10.000	0	0%	0	METROS CUADROS	0
4647	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	24.000	12.000	0	0%	0	METROS CUADROS	0
4648	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	20.000	10.000	0	0%	0	METROS CUADROS	1.26
4649	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	17.000	8.500	0	0%	0	METROS CUADROS	0
4648	URBANIZACION DE CALLE	VALPARAISO	URBANIZACION DE CALLE	ESQUEMA SOCIAL	30.000	10.000	0	0%	0	METROS CUADROS	3.02
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL											
4650	CONSTRUCCION DE CABLE DE USOS MULTIPLES EN LA ZONA	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE CABLE DE USOS MULTIPLES	ESQUEMA SOCIAL	18.000	18.000	0	0%	0	OBRA	0
4676	CONSTRUCCION DE CABLE DE USOS MULTIPLES	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE CABLE DE USOS MULTIPLES	ESQUEMA SOCIAL	30.000	16.000	31.000	2%	0	OBRA	0
4673	CONSTRUCCION DE ANILLO	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE ANILLO	ESQUEMA SOCIAL	20.000	19.242	19.242	100%	0	OBRA	100%
4675	CONSTRUCCION DE ANILLO	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE ANILLO	ESQUEMA SOCIAL	20.000	18.738	18.738	100%	42	METROS CUADROS	42
4674	CONSTRUCCION DE CAMBIO DE ENTUBO	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE CAMBIO DE ENTUBO	ESQUEMA SOCIAL	20.000	17.428	17.428	100%	0	OBRA	0
4675	CONSTRUCCION DE CANAL DE USOS MULTIPLES	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE CANAL DE USOS MULTIPLES	ESQUEMA SOCIAL	30.000	27.430	27.430	100%	0	OBRA	0
4677	CONSTRUCCION DE CANAL DE USOS MULTIPLES	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE CANAL DE USOS MULTIPLES	ESQUEMA SOCIAL	10.000	20.000	20.000	100%	0	OBRA	0
4672	CONSTRUCCION DE CABLE DE USOS MULTIPLES	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE CABLE DE USOS MULTIPLES	ESQUEMA SOCIAL	30.000	14.428	14.428	100%	0	OBRA	0
4681	REHABILITACION DE REDECCION MUNICIPAL	VALPARAISO	REHABILITACION DE REDECCION MUNICIPAL	ESQUEMA SOCIAL	370.000	197.500	0	0%	0	OBRA	0
4677	REHABILITACION DE REDECCION MUNICIPAL	VALPARAISO	REHABILITACION DE REDECCION MUNICIPAL	ESQUEMA SOCIAL	90.000	48.000	48.000	100%	0	OBRA	0
4673	TECHUMBRE DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	VALPARAISO	TECHUMBRE DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	ESQUEMA SOCIAL	30.000	37.000	37.000	100%	0	OBRA	0
4681	TECHUMBRE DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	VALPARAISO	TECHUMBRE DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	ESQUEMA SOCIAL	30.000	18.000	0	0%	0	OBRA	0
4674	TECHUMBRE DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	VALPARAISO	TECHUMBRE DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	ESQUEMA SOCIAL	180.000	163.000	163.000	100%	0	OBRA	0
ELECTRIFICACION DE LAS COLONIAS POBRES											
4673	REDECCION MUNICIPAL	VALPARAISO	REDECCION MUNICIPAL	ESQUEMA SOCIAL	18.000	0	0	0%	0	OBRA	0
4674	AMPLIACION DE REDECCION MUNICIPAL	VALPARAISO	AMPLIACION DE REDECCION MUNICIPAL	ESQUEMA SOCIAL	60.000	30.000	0	0%	0	OBRA	0
INFRAESTRUCTURA DE SALUD											
4684	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ESQUEMA SOCIAL	1.000.000	500.000	0	0%	1.250	670 METROS CUADROS	0
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD											
4684	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	VALPARAISO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	ESQUEMA SOCIAL	900.000	460.000	460.000	100%	0	OBRA	0

CODIGO	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	TIPO DE ENTIDAD	ESTADISTICA SOCIAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VALOR PRESUPUESTADO	CANTIDAD	UNIDAD	ESTADO	CENTRO DE GASTOS	PROYECTO	REVISADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
6674	INFRAESTRUCTURA ESCUELA EN CERRITOS VALES EDUCATIVOS	AGUA JARCA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	5000	250	1	0%				0%		0%		LA OBRA CONSISTE EN COLOCACION DEL PISO DE COMPUTO LEONADO DE AGUA JARCA.
6675	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	JAGUAY COLORADO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	8000	200	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6676	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	EL SANTIAGO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	12000	150	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6677	CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	BOYERIBO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	14000	140	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6678	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	SALUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	20000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6679	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6680	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6681	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6682	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6683	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6684	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6685	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6686	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6687	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6688	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6689	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6690	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6691	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6692	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6693	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.
6694	RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA	AYUD	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION SUPERIOR	4000	120	0	0%				0%		0%		SE REALIZO OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE CERRITOS VALES EDUCATIVOS EN AGUA JARCA.

REVISO

L.A. ORCIELA OTERO HERNANDEZ
DIRECTORA DE TESORERIA
LANADA DE WATAMOROS, ORD.
Rubrica

FORMATO ÚNICO SOBRE ANILACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Folio Revisado	Municipio	Localidad	Ambito	Nombre de Proyecto	Grupo Seccional	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos para ejecutados				Requisitos Financieros				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
												Modificado	Programado	Ejecutado	Avance %	Cometidos	Ejecutados	Avance %	Unidades de Medida	Programado	Acumulado al Anál	Avance %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
<p>DESTINO DEL GASTO: (Diuomendado discrecional)</p> <p>1. SERVICIOS PERSONALES</p> <p>2. BIENESTAR MATERIALES (SERVICIOS)</p> <p>3. FORTALECIMIENTO</p> <p>4. GASTO CORRIENTE</p>																							
5200	MUNICIPIO DE MATAMOROS	JALAGUANTA	RURAL	PROGRAMA 10	GOBIERNO	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	ESTADO FEDERAL DE MATAMOROS	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	3,700,000	9%	1,500	1,500	2	2	0%	CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES PARA EL MANEJO DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA				
5201	MUNICIPIO DE MATAMOROS	JALAGUANTA	URBANO	PROGRAMA 10	GOBIERNO	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	ESTADO FEDERAL DE MATAMOROS	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	48,730	100%	48,730	48,730	4	4	100%	EN ESTE RUBRO SE CONSIDERA EL GASTO DE CONSULTAS PARA LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CUANDO ES POR EL INTERES DE LA COMUNIDAD				
5202	MUNICIPIO DE MATAMOROS	JALAGUANTA	URBANO	PROGRAMA 10	GOBIERNO	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	ESTADO FEDERAL DE MATAMOROS	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	20,000	0%	20,000	20,000	1	1	0%	EN ESTE RUBRO SE CONSIDERA EL GASTO DE CONSULTAS PARA LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CUANDO ES POR EL INTERES DE LA COMUNIDAD				
5203	MUNICIPIO DE MATAMOROS	JALAGUANTA	URBANO	PROGRAMA 10	GOBIERNO	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	ESTADO FEDERAL DE MATAMOROS	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	44,430	171%	62,730	62,730	1	1	36%	EN ESTE RUBRO SE CONSIDERA EL GASTO DE CONSULTAS PARA LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CUANDO ES POR EL INTERES DE LA COMUNIDAD				
5204	MUNICIPIO DE MATAMOROS	JALAGUANTA	URBANO	PROGRAMA 10	GOBIERNO	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	ESTADO FEDERAL DE MATAMOROS	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	65,000	57%	40,000	40,000	4	4	34%	EN ESTE RUBRO SE CONSIDERA EL GASTO DE CONSULTAS PARA LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CUANDO ES POR EL INTERES DE LA COMUNIDAD				
5205	MUNICIPIO DE MATAMOROS	JALAGUANTA	URBANO	PROGRAMA 10	GOBIERNO	GOBIERNO FEDERAL	GOBIERNO FEDERAL	ESTADO FEDERAL DE MATAMOROS	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	-	-	20,000	68%	20,000	20,000	1	1	68%	EN ESTE RUBRO SE CONSIDERA EL GASTO DE CONSULTAS PARA LA OPERACION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA CUANDO ES POR EL INTERES DE LA COMUNIDAD				

REVISO

L.A. GRIELLA OTERO HERNANDEZ
DIRECTORA DE TESORERIA
LANTA DE MATAMOROS, QRO.
Rubrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SE JUNIO TIEMPRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO DE ARTEAGA

Folio Revisado	Detalle del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Indicación Especial del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que Promueve el Proyecto	Monto de recursos presupuestados			Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y aplicación de variación	
												Total Anual	Acumulado al Trimestre	Porcentaje	Generados	Porcentaje	Unidades Medida	Programado	Acumulado al Trimestre	Porcentaje		Unidades Medida
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 2010											2,710,000	1,002,000	1,333,000	100%	2,200	1,200	10,000	7,000	70%	0.431	11
	PROGRAMAS SAUETA Y REA AL DE OPERACION																					
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE EMPRESARIAS																					
	INVERSIONES																					
	CONSTRUCCION																					
5924	CONSTRUCCION DE SALA PLAZA ESCUELA MICHALMIZ CONARRIBAS	QUANAUQUE	QUANAUCA	51708	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	PROYECTO DE AYUDA A MIYANROS	70 ESTUDIANTES	DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	450,000	227,500	227,500	100%	2,200	1,200			0%		
5942	CONSTRUCCION DE PASADIZO	QUANAUQUE	QUANAUCA	51707	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	PROYECTO DE AYUDA A MIYANROS	80 ESTUDIANTES	DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	1,600,000	82,000	1,000,000	62%	0	0	0	0	0%	0	
5987	RENOVACION DE LA RED DE AGUAS	QUANAUQUE	QUANAUCA	51688	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	SECRETARIA DE EDUCACION FEDERAL	PROYECTO DE AYUDA A MIYANROS	40 ESTUDIANTES	DESARROLLO SOCIAL Y EDUCACION	11,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	

REISO

L.A. GRIEIDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LANADA DE MIYANROS, QRO.
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010					
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS					
CICLO DEL RECURSO: 2010					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES					
TOTAL ANUAL	1,304,500	659,500	82,500	0	0

REVISO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010						
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS						
CICLO DEL RECURSO: 2008						
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: FISM						
TOTAL ANUAL	1,084,148	1,084,148	PROGRAMADO	1,084,148	EJERCIDO	719,258
						AVANCE%
						66.3

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
 DIRECTOR DE TESORERIA
 LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010									
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA									
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS									
CICLO DEL RECURSO: 2010									
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES									
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS									
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: FISM									
TOTAL ANUAL	22,111,702	13,267,020	7,863,313	4,768,789	35.9				

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010									
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA									
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS									
CICLO DEL RECURSO: 2010									
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES									
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FORTAMUN									
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO:									
TOTAL ANUAL	8,080,939	4,015,470	4,003,881	3,780,027	94.1				

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010						
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS						
CICLO DEL RECURSO: 2010						
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS						
TOTAL ANUAL	16,563	MINISTRADO	16,563	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE%
			0	0	0	0

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010					
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS					
CICLO DEL RECURSO: 2010					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS					
TOTAL ANUAL	2,216,000	1,052,500	1,253,984	1,052,500	100

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
 DIRECTOR DE TESORERIA
 LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010					
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS					
CICLO DEL RECURSO: 2010					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES					
TOTAL ANUAL	1,304,500	659,500	0	0	0

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010					
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS					
CICLO DEL RECURSO: 2008					
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO: FSM					
TOTAL ANUAL	1,084,148	1,084,148	719,258	0	66.3

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010									
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE									
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA									
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS									
CICLO DEL RECURSO: 2010									
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES									
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS									
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FSM									
TOTAL ANUAL	22,111,702	13,267,020	4,788,789	0	35.9				

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
DIRECTOR DE TESORERIA
LANDA DE MATAMOROS, QRO.
Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010						
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS						
CICLO DEL RECURSO: 2010						
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FORTAMUN						
TOTAL ANUAL	8,030,939	4,015,470	3,780,027	0	94.1	

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
 DIRECTOR DE TESORERIA
 LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010					
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE					
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA					
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS					
CICLO DEL RECURSO: 2010					
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS					
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN					
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS					
TOTAL ANUAL	16,563	16,563	0	0	0

REVISADO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
 DIRECTOR DE TESORERIA
 LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Rúbrica

CICLO REPORTADO: 2010						
PERIODO REPORTADO: SEGUNDO TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA						
MUNICIPIO: 10 - LANDA DE MATAMOROS						
CICLO DEL RECURSO: 2010						
TIPO DE RECURSO: SUBSIDIOS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS						
TOTAL ANUAL	2,216,000	1,052,500	1,052,500	0	100	

REVISO

L.A. GRICELDA OTERO HERNANDEZ
 DIRECTOR DE TESORERIA
 LANDA DE MATAMOROS, QRO.
 Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA: 22 - QUERETARO
ENTIDAD FEDERATIVA: ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
										Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	% Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado	Acumulado o Anual	Avance %	
1										2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010									15,056,570	9,033,942	9,033,102	2,072,411	23%	2,552	0	26,423	2,039	8%		
	APORTACIONES FEDERALES (66 REGISTROS)																				
	FRM																				
	AGUA POTABLE																				
	AGUAS POTABLE																				
	AMPLIACION																				
33646	URBANIZACION DE CALLEONES (CASA BLANCA)	18-TOLIMAN	CASA BLANCA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	100,000	100,000	99,166	99,166	99%	0	500	500	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% Y NO SE GASTO TODO LO APROBADO		
34000	URBANIZACION DE CALLES (DIEZMERS)	18-TOLIMAN	DIEZMERO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	400,000	400,000	387,048	387,048	92%	0	1,102	1,102	92%			
	PASOS VEHICULARES																				
33390	MODERNIZACION DE CAMINO TOLIMAN-RANCHO DE GUADALUPE EN SUBTRAMO LA CAÑADA-RANCHO DE GUADALUPE	18-TOLIMAN	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	787,500	787,500	0	0	0%	0	1,600	0	0%			
	AMPLIACION																				
34370	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PUENTE EL MOLINO	18-TOLIMAN	EL MOLINO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	200,000	200,000	59,946	59,946	30%	0	4	12	30%			
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION																				
	OTROS																				
33053	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN (EL ALAMO, SAN ANTONIO DE LA CAL)	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	210,000	210,000	167,026	167,026	80%	0	144	144	100%			
35476	CONSTRUCCION DE ALBERGUE (SAN PABLO)	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	195,000	0	0	0	0%	0	81	0	0%			
35508	REHABILITACION DE CURATO (CABEGERA MUNICIPAL)	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	55,000	0	0	0	0%	0	42	0	0%			
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE ALUMBRADO PUBLICO																				
	AMPLIACION																				
35832	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (DIEZMERS)	18-TOLIMAN	DIEZMERO	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	300,000	300,000	300,000	300,000	0%	0	21	0	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA: 22 - QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios		Avance % Ejercido					Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	% Ejercido	1	2	3	4	5		6
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010									15,096,570	9,031,942	2,072,411	26,482	2,039	8%			
	APORTACIONES FEDERALES (66 REGISTROS)																	
	FISM																	
	AGUA POTABLE																	
	AMPLIACION																	
	RED DE ELECTRICIDAD																	
38837	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CERRITO	18-TOLIMAN	EL CERRITO PAFADO	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	87,168	87,168	44,881	0	0	51%	11	6	58%
38839	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL MAGUI II	18-TOLIMAN	DON LUCAS	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	76,038	76,038	0	0	0	0%	10	0	0%
38845	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO	18-TOLIMAN	EL TERRERO	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	52,500	52,500	0	0	0	0%	6	0	0%
38870	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (BOMINTZA)	18-TOLIMAN	BOMINTZA	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	26,250	26,250	14,705	0	0	56%	3	2	67%
38734	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CARRETERA PRINCIPAL (BO. GARCIA)	18-TOLIMAN	BARRIO DE GARCIA	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	140,000	140,000	0	0	0	0%	22	0	0%
38816	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL (CASA BLANCA)	18-TOLIMAN	CASA BLANCA	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	78,750	78,750	0	0	0	0%	11	0	0%
38827	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (EL TULE)	18-TOLIMAN	EL TULE	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	60,025	60,025	0	0	0	0%	8	0	0%
38770	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL (CASAS VIEJAS)	18-TOLIMAN	CASAS VIEJAS	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	61,250	61,250	55,068	0	0	90%	7	6	86%
38718	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS LOS RINCONES)	18-TOLIMAN	SAN PEDRO DE LOS EUCALIPTOS	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	20,650	20,650	12,834	0	0	63%	3	2	67%
38618	MEJORA DE ENERGIA ELECTRICA (DIEZMERO)	18-TOLIMAN	DIEZMERO	RURAL	DESARROLLO ECONOMICO O	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	150,000	150,000	0	0	0	0%	2	0	0%
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																	
	CONSTRUCCION																	
38130	CONSTRUCCION DE ANEXO EN JARDIN DE NINOS DOLORES PAZOS	18-TOLIMAN	SABINO DE SAN ANIBRISIO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL O	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	350,000	350,000	0	0	0	0%	121	0	0%

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE

ENTIDAD FEDERATIVA: 22 - QUERÉTARO ARTESA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Ejercicio					Avance Físico Acumulado o Anual al Trimestre	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones			
										Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	% Ejercido	6	7	8	9	10				11		
1	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010									15,096,570	9,033,942	9,033,102	2,872,411	23%	2,899	2,899	8%								
	APORTACIONES FEDERALES (66 REGISTROS)																								
	FAIS																								
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMAS DE AGUAS POTABLE																								
	ASPIRACIÓN																								
38172	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS (GUDINOS)	18-TOLIMAN	GUDINOS	RURAL	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	350,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0 METROS CUADRADO S, AULAS	120	0	0%				
38084	CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONIN (SAN PABLO)	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	350,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0 METROS CUADRADO S, AULAS	120	0	0%				
38181	PRIMARIA CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIA SOR JUANAL DE LA CRUZ	18-TOLIMAN	PIERTO BLANCO	RURAL	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	350,000	350,000	0	0	0%	0	0	0%	0 METROS CUADRADO S, AULAS	120	0	0%				
38224	CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIMARIAS DE MAYO (MESA DE RAMIREZ)	18-TOLIMAN	MESA DE RAMIREZ	RURAL	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	350,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0 METROS CUADRADO S, AULAS	120	0	0%				
38055	REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA (MANANTIAL)	18-TOLIMAN	MANANTIAL	RURAL	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	90,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0 M2 PATIO	450	0	0%				
38120	CONSTRUCCION SECUNDARIA GRAL EN TECNICA N° 5	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL	DESARROLL O SOCIAL	EDUCACIÓN BÁSICA	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0%	0 METROS CUADRADO S, AULAS	120	0	0%				
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	OTROS OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO																								
	OTROS																								
38289	APOTO A LA VIVIENDA (VARIAS)	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	500,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0 ACCION	100	0	0%				
38290	CONSTRUCCION D PIE DE CASA TERRERO (PALMITO)	18-TOLIMAN	EL TERRERO	RURAL	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	250,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0 ACCION	10	0	0%				
38246	CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (GARCIAS)	18-TOLIMAN	BARRIO DE GARCIA	RURAL	DESARROLL O SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLL O REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	750,000	0	0	0	0%	0	0	0%	0 ACCION	30	0	0%				

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA: 22 - QUERETARO
ENTIDAD FEDERATIVA: ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios			Avance			Rendimientos Financieros			Información complementaria y explicación de variaciones	
										Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	% Ejercido	Acumulado al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado o Anual
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
22	QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010									15,056,570	9,033,942	2,072,411	23%	2,552	0	26,423	2,039	8%		
	APORTACIONES FEDERALES (66 REGISTROS)																			
	FRM																			
	AGUA POTABLE																			
	AGUA POTABLE																			
	AGUAS POTABLE																			
	AMPLIACION																			
	CAMINOS RURALES																			
	VADO																			
	CONSTRUCCION																			
38400	CONSTRUCCION DE VADO (DERRAMADERO)	18-TOLIMAN	DERRAMADERO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	34,000	0	0	0%	0	0	75	0	0%		
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS																			
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS																			
38279	ESTUDIOS Y PROYECTOS (VARIOS)	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	200,000	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																			
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																			
	CONSTRUCCION																			
38286	CONSTRUCCION DE TERRAZAS Y BORDOS PARA PLANTACION DE MAIZ Y TRAPAL	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	300,000	0	0	0%	0	0	8,000	0	0%		
	GASTOS INDETECTADOS																			
	GASTOS INDETECTADOS																			
38303	CONSTRUCCION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	451,657	451,657	98,979	21%	0	0	100	21	21%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE UBICO EN EL CATALOGO DEL INGRESO QUE SE DISEÑO EN METROS	
38333	RECURSOS NO PROGRAMADOS	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	1,348	0	0	0%	0	0	1	0	0%	ESTE RECURSO NO ESTA PROGRAMADO, SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2010	
	PROGRAMAS DE DESARROLLO																			
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA																			
38321	DESARROLLO INSTITUCIONAL	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	301,102	301,102	92,896	31%	0	0	100	31	31%	SEM USA LA UNIDAD DE MEDIDA METROS POR QUE NO SE UBICO EN EL CATALOGO DEL INGRESO QUE SE DISEÑO EN METROS MAS ADECUADA PARA ESTA OBRA	

ING. JOSÉ MARIO SALDANA ESPINO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.
Rúbrica

PROFR. DANIEL DE SANTIAGO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMAN, GRO.
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERETARO
ARTIFAÇA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia a o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios		Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre Ejecutados			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministrado	Ejercido	Ministrado	Ejercido	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Programado Trimestre	
0	1										2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	22-QUERETARO ARTIFAÇA RECURSO 2009										14,491,141	14,491,141	12,335,171	85%	0	0	0	21,888	12,797	89%	
	APORTACIONES FEDERALES (6 REGISTROS)																				
	FMS																				
	AGUA POTABLE																				
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCION																				
5324	CONSTRUCCION SIST AGUA POTABLE TIERRA VOLTEADA DON LUCAS PENA BLANCA	18-TOLIMAN	TIERRA VOLTEADA	RURAL	010009	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		924,525	924,525	924,525	100%	0		SISTEMA	1	1	100%	
4814	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ADUJUNTILLAS	18-TOLIMAN	ADUJUNTILLAS	RURAL	010049	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		38,428	38,428	38,428	100%	0		KIOMETRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
5274	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CASAS VIEJAS	18-TOLIMAN	BARRO DE CASAS VIEJAS	RURAL	010069	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		7,000	7,000	7,000	100%	0		KIOMETRO LINEAL	300	300	100%	
5274	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DIEZMERO	18-TOLIMAN	DIEZMERO	RURAL	010079	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		116,078	116,078	116,078	100%	0		KIOMETRO LINEAL	1,400	1,400	100%	
4895	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA MIMAMBA	18-TOLIMAN	LA MIMAMBA	RURAL	010039	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		100,000	100,000	100,000	100%	0		KIOMETRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
5271	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE NOGALES	18-TOLIMAN	NOGALES	RURAL	010089	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		7,000	7,000	7,000	100%	0		KIOMETRO LINEAL	300	300	100%	
4887	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SABINO DE SAN AMBROSIO	18-TOLIMAN	SABINO DE SAN AMBROSIO	RURAL	010029	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		53,173	53,173	53,173	100%	0		KIOMETRO LINEAL	516	516	100%	OBRA TERMINADA
	DEPOSITO TANQUE DE AGUA																				
	CONSTRUCCION																				
4837	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO 50M3 GUDINGOS	18-TOLIMAN	GUDINGOS	RURAL	010059	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		238,178	238,178	238,178	100%	0		TANQUE	1	1	100%	
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y																				
5282	PROYECTO EJECUTIVO SISTEMA ALCANTARILLADO TOLIMAN	18-TOLIMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	020669	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES		157,500	157,500	157,500	100%	0		OBRA	1	1	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO
ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Dependencia Federal Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministerio	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Trimestre	Avance %	
1											2	3	4	5	6.3	6	7	8	9	10	10.9	11
22-QUERÉTARO ARTEAGA (RECURSO 2009)											14,491,141	14,491,141	14,491,141	12,326,171	85%	0	0	0	21,588	12,787	95%	
	OPORTUNIDADES FEDERALES (S REGISTROS)																					
	FISM																					
	AGUA POTABLE																					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
	CONSTRUCCION																					
4582	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE TEQUESQUITE	18-TOLIMAN	TEQUESQUITE (CHALMA)	RURAL	0200309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE TEQUESQUITE	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	490	490	100%	
5270	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE DRENAJE EL MOLINO	18-TOLIMAN	EL MOLINO	RURAL	0200309	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL LADO	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	202,140	202,140	202,140	202,140	100%	0	0	0	220	220	100%	
	URBANIZACION MUNICIPAL																					
	CALLES																					
	CONSTRUCCION																					
5285	CONSTRUCCION DE CALLE (ENRIQUE BURGOS GARCIA)	18-TOLIMAN	SANTANTONIO DE LA CAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	221,987	221,987	221,987	221,987	100%	0	0	0	98	98	100%	
5355	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ACCESO A SEC. GRAL EN SAN PABLO* ETAPA	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	733,127	733,127	733,127	733,127	0%	0	0	0	3,000	0	0%	
5374	CONSTRUCCION GUARNICIONES CALLE ENRIQUE BURGOS GARCIA SAN ANTONIO DE LA CAL	18-TOLIMAN	SANTANTONIO DE LA CAL	RURAL	0400309	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	96,305	96,305	96,305	96,305	100%	0	0	0	1,194	1,194	100%	
5377	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN EL MOLINO	18-TOLIMAN	EL MOLINO	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	1,420,366	1,420,366	1,420,366	1,420,366	0%	0	0	0	5,800	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTARAN EN 2010
	REHABILITACION																					
5384	REHABILITACION DE CALLE AGUSCALENTES GUDINOS	18-TOLIMAN	GUDINOS	RURAL	0400709	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	23,695	23,695	23,695	23,695	100%	0	0	0	900	100	100%	
5387	REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	18-TOLIMAN	PANALES	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	81,044	81,044	81,044	81,044	100%	0	0	0	1,120	1,120	100%	
5394	REHABILITACION DE LA CALLE JUVENTINO CASTRO	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA A MUNICIPAL	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	99,227	99,227	99,227	99,227	100%	0	0	0	1,330	1,330	100%	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Nombre de Proyecto	Grupo Societal	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
											Total Anual	Ministerio	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Trimestre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2009	FAIS										14,491,141	14,491,141	14,491,141	12,283,171	85%	0	0	21,568	12,727	59%	11
	FAIS																				
	AGUA POTABLE																				
	SYSTEMA DE AGUA POTABLE																				
	CONSTRUCCION																				
	PASOS VEHICULARES																				
	CONSTRUCCION																				
53288	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL GRANENO	18-TOLIMAN	GRANENO RURAL	URBANO	DESARROLLO O SOCIAL	DESARROLLO O SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	437,474	437,474	437,474	437,474	100%	0	0	12	12	100%	11
	OTRAS OBRAS DE																				
	OTROS																				
38448	AMPLIACION DE OFINA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	18-TOLIMAN	TOLIMAN URBANO	URBANO	DESARROLLO O SOCIAL	DESARROLLO O SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	70,320	70,320	70,320	67,843	98%	0	0	47	45	97%	11
52935	PROYECTO ECOTURISTICO SAN ANTONIO DE LA CAL	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL RURAL	RURAL	DESARROLLO O ECONOMICO	DESARROLLO O ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	1	1	100%	11
52781	REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES PANALES	18-TOLIMAN	PANALES RURAL	RURAL	DESARROLLO O SOCIAL	DESARROLLO O SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	290,434	290,434	290,434	290,434	100%	0	0	1	1	100%	11
53013	RESTAURACION DE MONUMENTO HISTORICO	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN URBANO	URBANO	DESARROLLO O SOCIAL	DESARROLLO O SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	108,750	108,750	108,750	108,750	100%	0	0	1	1	100%	11
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE RED DE ELECTRICIDAD																				
	AMPLIACION																				
46053	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL TULE	18-TOLIMAN	EL TULE RURAL	RURAL	DESARROLLO O SOCIAL	DESARROLLO O SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	24,874	24,874	24,874	24,874	100%	0	0	1	1	100%	11
52786	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE DON DEL GARABAYO	18-TOLIMAN	MESA DE RAMIREZ RURAL	RURAL	DESARROLLO O SOCIAL	DESARROLLO O SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	168,355	168,355	168,355	168,355	100%	0	0	14	14	100%	11
53004	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE DON LUCAS	18-TOLIMAN	DON LUCAS RURAL	RURAL	DESARROLLO O SOCIAL	DESARROLLO O SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	258,140	258,140	258,140	258,140	100%	0	0	22	22	100%	11
52850	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE GARCIA	18-TOLIMAN	GARCIA RURAL	RURAL	DESARROLLO O SOCIAL	DESARROLLO O SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA AMUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	148,827	148,827	148,827	148,827	100%	0	0	11	11	100%	11

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010

PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
22 - QUERÉTARO

ENTIDAD FEDERATIVA: ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros					Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
											Total Anual	Ministerio	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2009	1										14,491,141	14,491,141	12,385,171	89%	0	0	0	21,588	12,727	95%					
APORTACIONES FEDERALES (S REGISTROS)																									
PMI																									
	AGUA POTABLE																								
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
5378	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOMA DE LA ASCENSION	18-TOLIMAN	SAN VONBRE (LA LOMA)	RURAL	100869	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	93,771	93,771	93,771	100%	0	0	133	133	100%						
4570	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SABINO DE SAN AMBROSIO	18-TOLIMAN	SABINO DE SAN AMBROSIO	RURAL	100869	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	218	218	100%						
4581	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MIGUEL	18-TOLIMAN	SAN MIGUEL	RURAL	100769	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	43,800	43,800	43,800	100%	0	0	200	200	100%						
5310	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN PABLO	18-TOLIMAN	SAN PABLO TOLIMAN	URBANO	100909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	522,185	522,185	522,185	100%	0	0	897	897	100%						
5320	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CENTRO EXPOSITOR TOLIMAN	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	100109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10,625	10,625	10,625	100%	0	0	50	50	100%						
	GASTOS INDIRECTOS																								
3630	EVALUACION Y SEGUIMIENTO GASTOS INDIRECTOS	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO	020909	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	33,198	33,198	33,198	100%	0	0	1	1	100%						SE USA UNIDAD DE MEDIDA QUE NO SE LOGRO UBICAR LA MEDIDA CORRECTA EN EL CATALOGO
5327	OTROS ACCIONES FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION DE OBRAS PUBLICAS TOLIMAN	18-TOLIMAN	GOBERNURA MUNICIPAL	RURAL	110019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	385,698	385,698	385,698	100%	0	0	1	1	100%						
	PROGRAMAS DE DESARROLLO																								
	OTRAS ACCIONES DEL																								
5337	OTROS FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACION MUNICIPAL	18-TOLIMAN	GOBERNURA MUNICIPAL	RURAL	120019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	325,668	325,668	325,668	100%	0	0	1	1	100%						

ING. JOSE MARIO SALDAÑA ESPINO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA
Rúbrica

PROF. DANIEL DE SANTIAGO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMAN, GRO.
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA: TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: QUERÉTARO DE ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros			Avance Físico		
											Total Anual	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2008										352,320	352,320	70,085	20%	0	0	2,270	2,100	93%		
	APORTACIONES FEDERALES (2)																				
	FAIS																				
	FISM																				
	URBANIZACION MUNICIPAL																				
	OTRAS OBRAS DE																				
	OTROS																				
36488	REHABILITACION DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL	18-TOLIMAN	TOLIMAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA	URBANIZACION Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN	70,320	70,320	66,424	93%	0	0	2,262	2,100	93%		
	ELECTRIFICACION RURAL Y RED DE ELECTRICIDAD																				
	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD																				
37429	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD PRINCIPAL EN CALLE LA PALMA	18-TOLIMAN	SAN ANTONIO DE LA CAL	RURAL	05642008	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	OBRAS MUNICIPALES	282,000	282,000	4,661	2%	0	0	0	0	2%		

PROFR. DANIEL DE SANTIAGO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMAN, QRO.
Rubrica

ING. JOSE MARIO SALDANA ESPINO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.
Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
SEGUNDO TRIMESTRE
22- QUERÉTARO

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia a ejecutora que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios						Información Complementaria	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial		
						Ministrado	Pagado				Comprometido y Reservado	Diferencia
1	2	3	4	5	6=3-4-5	7=(4+5)/3	8	9				
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009				14,491,141	14,491,141	12,335,171	2,155,970	0	100.0%	0	
	APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS)				14,491,141	14,491,141	12,335,171	2,155,970	0	100.0%	0	
651	FISM	18-TOLIMÁN	MUNICIPIO DE TOLIMÁN		14,491,141	14,491,141	12,335,171	2,155,970	0	100.0%	0	30-07-2010

PROFR. DANIEL DE SANTIAGO LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMÁN, GRO.
Rúbrica

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.
Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERÉTARO ARTEAG.

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia a ejecutora que ejerce el recurso	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Formación Complemental		
					Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 7=(4+5)/3	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial		
						Ministrado	Pagado				Comprometido y Reservado	Diferencia
1	2	3	4	5	6=3-4-5	7	8	9				
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2010											
	APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS)											
	FAIS											
643	FISM	18-TOLIMAN	MUNICIPIO DE TOLIMA		15,066,570	9,033,942	2,072,411	6,961,531	0	100.0%	0	
					15,066,570	9,033,942	2,072,411	6,961,531	0	100.0%	0	
					15,066,570	9,033,942	2,072,411	6,961,531	0	100.0%	0	30-07-2010

PROFR. DANIEL DE SANTIAGO LUNA,
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMAN, QRO.
 Rúbrica

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO,
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
 OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA.
 Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia ejecutora que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Avance % 7=(4+5)/3	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Formación Complementaria
					Total Anual	Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia				
653	1	18-TOLIMAN	MUNICIPIO DE TOLIMAN			2	3	4	5	6=3-4-5	8	9	
	22-QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2008					352,320	352,320	70,085	282,235	0	100.0%	0	
	APORTACIONES FEDERALES (1 REGISTROS)					352,320	352,320	70,085	282,235	0	100.0%	0	
	FISM	18-TOLIMAN	MUNICIPIO DE TOLIMAN			352,320	352,320	70,085	282,235	0	100.0%	0	30-07-2010

PROFR. DANIEL DE SANTIAGO LUNA,
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE TOLIMÁN, QRO.
 Rúbrica

ING. JOSÉ MARIO SALDAÑA ESPINO,
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,
 OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA.
 Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

FORMULARIO SOBRE LAS ACCIONES DE RECORD FEDERAL

(Base de datos y proveerle en un texto dotmatrix)

Table with columns for EBO, Municipio, Localidad, Actividad, Grupo, Subsector, Dependencia, Ejercicio, Monto, and various financial and administrative metrics. It includes detailed descriptions of projects like 'COMUNICACION DE LA RED DE TELEFONOS' and 'MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELEFONOS'.

2000		PRINCE DE AZULES	SIN CASER	MUSA	8000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	40000	40000	10000	35%			0 ALAMEROS	35%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2002	RE SER TIENDAS DE CAMA		LA AMARCA	MUSA	8000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	40000	40000	10000	45%			0 ALAMEROS	45%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2007	RE SER TIENDAS DE CAMA		LA AMARCA	MUSA	8000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	30000	30000	4000	45%			0 ALAMEROS	45%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2007	RE SER TIENDAS DE CAMA Y PASADIA. CARGAS DE ANA JUAN		LA AMARCA	MUSA	8000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	30000	30000	10000	20%			0 ALAMEROS	20%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2008	CORRECCIONES DE CORRIGIBLES		PRINCE DE AZULES	ARINCO	8000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	50000	50000		75%			0 PROYECTO	75%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2008	ELABORACION DE PROYECTOS DE CAMER		PRINCE DE AZULES	ARINCO	8000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	50000	50000		75%			0 PROYECTO	75%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2008	IMPLEMENTAR PROYECTO VIVIR		PRINCE DE AZULES	ARINCO	8000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	50000	50000		75%			0 PROYECTO	75%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2008	IMPLEMENTAR PROYECTO VIVIR		PRINCE DE AZULES	ARINCO	8000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	50000	50000		75%			0 PROYECTO	75%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2008	GASTOS DIRECTOS		PRINCE DE AZULES	ARINCO	11114	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	134020	134020	18000	65%			0 ALAMEROS	65%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2004	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL		PRINCE DE AZULES	ARINCO	1000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	2000	2000		75%			0 ALAMEROS	75%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION
2004	PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL		PRINCE DE AZULES	ARINCO	1000	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	ESGRUPO SOCIAL VIVIENDO EN RESPON	BRIGADAS MUNICIPALES	2000	2000		75%			0 ALAMEROS	75%	LA OBRERA BY PROCESOS EDUCACION

LOGRADO JOSE AGUSTO BERENARDI BERENARDI
SECRETARIO DEL MOVIMIENTO
Ruma

FORMULARIO SOBRE EJECUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES
(Cifras en pesos y porcentajes en sus respectivas)

ERGOGRAFICAL
PERIODO DE EJECUCIÓN
2010
SEGUNDO TRIMESTRE
27 AGOSTO A 31 AGOSTO

Folio Revisado	Fecha del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Número de Proyecto	Grupo Social	Sector	Salud	Educación	Obras de Infraestructura	Industria y Minería	Beneficiarios	Dependencia de la cual depende el Programa o Servicio	Monto de recursos presupuestales					Avance físico			Información complementaria y aplicación de variaciones		
														2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
														16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS RURALES INTEGRACIÓN													1.824.000	1.824.000	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA													307.700	307.700	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100
	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA													307.700	307.700	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

FORMULARIO SOBRE EJECUCION DE PROYECTOS FEDERALES

ERRORES:
PERIODO DE EJECUCION:
ESTADO DE EJECUCION:

Table with columns: Tipo de Proyecto, Dependencia, Monto de Recursos, Avance, Beneficiarios, etc. Includes rows for 'Mantenimiento de infraestructura de agua' and 'Obras de saneamiento'.

LOCUTORIO, JOSE GUSTO SEGUNDO HEREDIA HURTADO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERÉTARO-ART.249

Folio Revisado	Calificación del recurso (denominación o descripción)	Municipio, Dependencia o entidad a la que se refiere el recurso	Dependencia o entidad a la que se refiere el recurso	Dependencia o entidad a la que se refiere el recurso	Monto de recursos presupuestarios					Información Complementaria					Fondos Mancomunados				
					Total Anual	Ministrado	Pagado	Comprobatos y Reintegrados	Diferencia	Avenencia	Avance %	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han tomado para proporcionar servicios parciales	Comprobatos Generales	Requisitos Educativos	Requisitos Financieros	Disponibilidad al comienzo del período que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del período que se reporta	Defectos y Reclamos Acreditados
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
42	SUBSIDIOS TI RESISTIBS PROGRAMAS SUELTOS A REGALAS DE OPERACION PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	MUNICIPIO DE AVILES	MUNICIPIO DE AVILES	MUNICIPIO DE AVILES	1,352,248	1,014,104	532,884	47,206	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0		
					1,352,248	1,014,104	532,884	47,206	0	100.0%	0	0	0	0	0	0	0		

LICENCIADO JOSE AGUSTO BERNARDO HERRERA HURTADO
SECRETARIO DEL MANTENIMIENTO
Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Folio Revisado	Clasificación de Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia o ejecutora que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Información Complementaria				Fuentes Metropolitanas			Avance en el cumplimiento de la Meta del Programa del Fideicomiso
					Total Anual	Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia	Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASPE)	Fecha de publicación en el Diario Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Concertaciones Generales	Honorarios Financieros	Refundimientos Financieros	
2	3	4	5	6-3-4-5	7-4-5-3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	ZACATECAS																
182,206	97,348	77,544	5	13,758	88.9%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
182,206	97,348	77,544	5	13,758	88.9%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
182,206	97,348	77,544	5	13,758	88.9%	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Pública

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

2010
ESTADO DE CALIFORNIA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Ejercicio Fiscal	Rubro	Municipio	Dependencia	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios				Disponibilidad de Fideicomiso Estatal (FAF)	Comentarios Generales	Información Complementaria				Fondos Mancomunados				Anexo al presupuesto de la Mesa Directiva del Fideicomiso		
					Total Asignado	Asignado a la Ejecución	Asignado a la Ejecución	Asignado a la Ejecución			Acciones que han sido autorizadas para su ejecución y/o que se han comprometido	Comentarios Generales	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Datos y Resultado Actualizado						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2010	SEGURIDAD PÚBLICA	San Jacinto	San Jacinto	San Jacinto	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2010	SEGURIDAD PÚBLICA	San Jacinto	San Jacinto	San Jacinto	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2010	SEGURIDAD PÚBLICA	San Jacinto	San Jacinto	San Jacinto	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22 QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia ejecutora que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Fondos Metropolitanos									
					Acumulado al Trimestre		Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASP)	Fecha de publicación en el Oficial	Información Complementaria		Comentarios Generales	Honorarios Plazados	Reiniciamientos Plazados	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión y Fines del Fideicomiso
					Total Anual	Diferencia				Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
22	QUERÉTARO ARTEAGA RECURSO 2009	SAN JUAN	MUNICIPIO DE SAN JUAN		13,275,457	13,275,457	13,134,109	88.24										
22	APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)				13,275,457	13,275,457	13,134,109	88.24										
SIT	PORTAMIN				141,321	141,321	141,321	100.00										

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia, dependencia o ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el programa o convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestados				Disponibilidad del Estado (PASPE)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Fondo Metropolitanos					Avance en el cumplimiento de la ley, orden y fidelidad del Fideicomiso	
						Acumulado al Trimestre		Comprobado y Reservado						Avance %	Diferencia	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta		Destino y Resultado Alcanzado
						Ministrado	Pagado	Comprobado	Reservado											
1	ZACATECAS RECURSO 2010				13,903,000	6,891,000	5,922,254	84.9%	7=4(48)03	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
998	APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)	BUJAMPAN	MUNICIPIO DE BUJAMPAN		13,903,000	6,891,000	5,922,254	84.9%		0	01/07/2010	0		0	0	0	0	0	0	
												0	0	0	0	0	0	0	0	

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA: 22-QUERETARO ARTEAGA
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad que ejerce el recurso	Dependencia a Federal que coordina el Programa o Convenio	Total Anual	Monto de recursos presupuestarios				Disponibilidad del Fideicomiso (FASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Información Complementaria				Fondos Metropolitanos			
					Ministerio	Pagado	Reservado	Diferencia			Avance %	Comentarios Generales	Honorarios Fiduciarios	Revoluciones Financieras	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Resultado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso
2	3	4	5	6-3-4-5	7=(4+5)/3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010				29,125,077	17,475,408	3,726,591	0	13,748,607	21.3%									
MODIFICACIONES FEDERALES (Y REGISTROS)				29,125,077	17,475,408	3,726,591	0	13,748,607	21.3%									
998	FISI	8-HUILAPAN	MUNICIPIO DE HUILAPAN	29,125,077	17,475,408	3,726,591	0	13,748,607	21.3%									

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Rubrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 SEGUNDO TRIMESTRE
 PERIODO QUE SE REPORTA: 22-QUERETARO ARTEAGA
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUERETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Múltiple, dependencia o entidad estatal que genera el recurso	Dependencia ejecutora que genera el recurso	Dependencia Federal que coordina el recurso con el Conavalto	Monto de recursos presupuestarios acumulados al Trimestre					Información Complementaria					Fondos Metropolitanos						
					2	3	4	5	6=3-4-5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1				Total Anual	Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia	Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (PASP)	Fecha de Publicación en el Periódico Oficial	Acciones que se han tomado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiscales	Rendimientos Financieros	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Destino y Realizado Alcanzado	Avance en el cumplimiento de la Misión, objeto y Fines del Fideicomiso	
	22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2009				28,328,978	28,328,978	25,583,982	0	4,790,911	83.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	FAS				28,328,978	28,328,978	25,583,982	0	4,790,911	83.1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
911	FISM	8-HUMILPAN	MUNICIPIO DE HUMILPAN, QRO.		28,328,978	28,328,978	25,583,982	0	4,790,911	83.1%	0	31/01/2009			0	0	0	0	0	0	0

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
 Rúbrica

FORMATO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES A NIVEL FONDO
(Citas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
 ENTIDAD FEDERATIVA: 22-QUEBETARO ARTEAGA

Folio Revisado	Clasificación del Recurso (Denominación o descripción)	Municipio, dependencia o entidad estatal que ejerce el recurso	Dependencia ejecutora que ejerce el recurso	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestados				Información Complementaria									Fondos Metropolitanos		
					Total Anual	Ministrado	Pagado	Comprometido y Reservado	Diferencia	Avance %	Disponibilidad del Fideicomiso Estatal (FASPI)	Fecha de inscripción en el padrón de Oficiales	Acciones que se han efectuado para transparentar y homologar el pago en servicios personales	Comentarios Generales	Honorarios Fiscales	Reclutamientos Fiscales	Disponibilidad al comienzo del periodo que se reporta	Disponibilidad al final del periodo que se reporta	Disponibilidad de los Recursos Federales al final del periodo que se reporta	Avance en el cumplimiento de la Meta, objeto y Fines del Fideicomiso
2	3	4	5	6-3-4-5	7-4-6-5-3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
22-QUEBETARO ARTEAGA RECURSO 2008																				
APORTACIONES FEDERALES (I REGISTROS)																				
FAS																				
FSM																				
		S-HUMLPAN	MUNICIPIO DE HUMLPAN																	
\$ 02																				

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Rubica

Segundo Periodo

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Dependencia Federal que coordina el Programa, Fondo, Convenio	Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Meta Acumulable	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores			Metas Trimestrales				
									Línea Base	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación	
22-QUERETARO ARTEAGA																
APORTACIONES FEDERALES																
FAIS																
8-HUIMILPAN																
Propósito: Las aportaciones federales que con cargo al FSM, reciban los Estados y los Municipios, Porcentaje del FSM invertido en el municipio en servicios básicos	Economía	Gratón	Recursos invertidos del fsm en el municipio en las actividades de "potencializador estratégico"	Absoluta	Porcentaje		Trimestral	SI	28.97	25.00	2009	25.00	7.68			
Propósito: Las aportaciones federales que con cargo al FSM, reciban los Estados y los Municipios, Porcentaje del FSM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo	Economía	Gratón	Recursos invertidos del FSM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales	Relativa	Porcentaje		Trimestral	SI	20.71	25.00	2009	25.00	2.13			
Propósito: Las aportaciones federales que con cargo al FSM, reciban los Estados y los Municipios, Porcentaje del FSM invertido en el municipio en urbanización municipal	Economía	Gratón	Recursos del fsm invertidos en la etiqe de urbanización de los municipios a través de los recursos del fsm en el	Relativa	Porcentaje		Trimestral	SI	24.24	25.00	2009	25.00	4.10			
Propósito: Las aportaciones federales que con cargo al FSM, reciban los Estados y los Municipios, Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	Eficiencia	Gratón	Recursos complementarios a los de FSM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en	Relativa	Porcentaje		Anual	SI	42.59	25.00	2009	25.00	0.12			
Propósito: Las aportaciones federales que con cargo al FSM, reciban los Estados y los Municipios, Porcentaje de ejecución de los recursos en el año	Eficiencia	Gratón	Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio/100	Relativa	Porcentaje		Anual	SI	81.24	25.00	2009	25.00	21.32			

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Rubrica

Segundo Periodo

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Segundo Periodo

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Específico	Frecuencia de Medición	Lineas Base		Metas Trimestrales				
								Comportamiento del Indicador	Año	Planada	Real			
Objetivo		Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores												
Meta Acumulado		Comportamiento del Indicador												
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA SECRETARÍA DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Eficacia	Estratégico	$IMR = \frac{(GFCR/GP/G) / (GFCR/AMN) \cdot 100}{(GFCR/AMN) \cdot 100}$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	SI	Discrecional	2009	72.83	25.00	53.00	
														Propósito: El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos
														Propósito: El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Fortalecimiento Financiero
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA SECRETARÍA DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Eficacia	Estratégico	$IF = \frac{(FORT/AMN/DF / (PM))}{(FORT/AMN/DF / (PM))}$	Relativa	Otra	Razón con cuantos pesos de A.M.N. se cuenta por cada peso	Trimestral	SI	Ascendente	2009	0.98	25.00	0.63	
														Propósito: El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Logro Operativo
														Propósito: El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Logro Operativo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA SECRETARÍA DE FOMENTO Y OBRAS PÚBLICAS SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Eficacia	Gestión	$APNE = \frac{(Sumatoria de (L_i \cdot (RE/TE) \cdot (MI/MP)) \cdot 100}{(MI/MP)) \cdot 100}$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	SI	Discrecional	2010	594.47	25.00	145.73	
														Propósito: El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Logro Operativo
														Propósito: El artículo 38 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al Índice de Logro Operativo

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE ASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22. QUERÉTARO DE ARTEAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa Convencional	Monto de recursos presupuestarios		Requisitos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Acumulado al Trimestre	Programado	Ejercido	Avance %	Requisitos Cumplidos		Requisitos Pendientes	Unidad de Medida	Programado Anual
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	SEGUROS Y RESERVAS												16,826	97,348	77,544	77,544	86%	6	6	0	0	0%	
	PROGRAMAS QUE SON REGLAS DE OPERACION																						
	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)																						
	INVERSION																						
	REPRESENTACION																						
488	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL Y PROYECTOS	QUILMÉPAN	COSEVITAL MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA REGIONAL	ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS	COMUNIDADES RURALES	DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	16,826	97,348	77,544	77,544	86%	6	6	0	0	0%	SEGUROS Y RESERVAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MANEJO DE RIESGOS

ING. ARTURO SANCHEZ NÚÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
RUBIA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO DE SE REPORTE: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERÉTARO ARTEAGA

Folio Revisión	Destino de gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Autorización Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestales					Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
														Total Anual	Ministerio	Programado	Ejecido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Avance %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
	22-QUERÉTARO ARTEAGA REGISTRO 2010													100.000	80.000	31.799	36.799	7%		2	0	13%			
	SUBSIDIOS Y REGISTROS																								
	CONDICIONADOS DE CONSTRUCCION DE RECTORIAS ESCUELAS Y CANTONAMIENTOS PUBLICOS																								
	RESERVA DE EGRESOS PUBLICOS																								
	INVERSION																								
	MEJORAMIENTO																								
438	CONDICIONADOS DE CONSTRUCCION DE RECTORIAS ESCUELAS Y CANTONAMIENTOS PUBLICOS	PHOUMEPAN	EL VELO	RIGUAL	121	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARÍAS MUNICIPALES	COMUNIDAD DEL PUEBLO	SECRETARIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL M. N. DELEGACION SERSOLEN JURISTADANO	150.000	15.000	9.838	9.838	13%					10%	ESTADÍSTICA DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS SOCIALES	
444	REHABILITACION	PHOUMEPAN	DAGUILLAS	RIGUAL	122	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ORGANIZACION MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARÍAS MUNICIPALES	COMUNIDAD DEL PUEBLO	SECRETARIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL M. N. DELEGACION SERSOLEN JURISTADANO	80.000	42.500	27.160	27.160	0%						10%	ESTADÍSTICA DE LAS OBRAS PÚBLICAS DE OBRAS SOCIALES

ING. ARTURO GARCÍA NÚÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
URBES

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA: 22 - QUINCEMAYO A JUNIO
ENTIDAD FEDERATIVA: BUREMIAN

Folio Revisado	Descripción del cargo (Distribución y subdistribución)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Subor	Subsector	Entidad Ejecutora del Proyecto	Instalación Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Departamento de Programación o Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados a Trimestre Ejecutado			Avenas Físico			Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Ministerio	Programado	Ejercido	Avenas %	6	7	8	9	10	11		12												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
	22-CUENTAS DE PAGOS (RENTAS Y RENTAS)												13,943,028	6,871,724	9,821,304	6,822,334	88%	23,234	0	3	4%																
GASTO CORRIENTE																																					
SERVICIOS PERSONALES																																					
5986	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	SHUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	RIT	GOBIERNO	SEGUNDA Y TERCERA JUSTICIA	PROCURADURIA DE JUSTICIA	DEFENSORIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	0	0	0	0	0%	23,200	0	0	0%													LIQUIDACIÓN DE DEUDA POR EL LISTADO NO CONTIENE			
5987	SERVICIOS PERSONALES	SHUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	SEGUNDA Y TERCERA JUSTICIA	PROCURADURIA DE JUSTICIA	DEFENSORIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	8,003,048	3,883,854	2,654,028	2,654,028	75%	0	0	0	0%														LIQUIDACIÓN DE DEUDA POR EL LISTADO NO CONTIENE		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																																					
5989	BENEFICIOS EN NUMERABLES	SHUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4	GOBIERNO	SEGUNDA Y TERCERA JUSTICIA	PROCURADURIA DE JUSTICIA	DEFENSORIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	897,000	86,478	96,878	96,878	100%	0	0	0	0%															LIQUIDACIÓN DE DEUDA POR EL LISTADO NO CONTIENE	
5992	MATERIALES Y SUMINISTROS	SHUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	SEGUNDA Y TERCERA JUSTICIA	PROCURADURIA DE JUSTICIA	DEFENSORIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	2,283,334	972,777	972,777	972,777	100%	0	0	0	0%															LIQUIDACIÓN DE DEUDA POR EL LISTADO NO CONTIENE	
5993	PAGO DEL IAP 2010	SHUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEFENSORIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,341,028	1,341,838	1,341,838	1,341,838	100%	0	0	0	0%															LIQUIDACIÓN DE DEUDA POR EL LISTADO NO CONTIENE	
5997	SERVICIOS GENERALES	SHUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	SEGUNDA Y TERCERA JUSTICIA	PROCURADURIA DE JUSTICIA	DEFENSORIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	1,043,028	683,178	683,178	683,178	100%	0	0	0	0%																LIQUIDACIÓN DE DEUDA POR EL LISTADO NO CONTIENE
5998	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS	SHUMILPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5	GOBIERNO	SEGUNDA Y TERCERA JUSTICIA	PROCURADURIA DE JUSTICIA	DEFENSORIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL	-	-	382,408	972,789	972,789	100%	0	0	0	0%																	LIQUIDACIÓN DE DEUDA POR EL LISTADO NO CONTIENE

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Rubros

FORMIO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERERCIO FISCAL: 2010
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA: 22-CUERPO ARTEAGA

Folio Revisado	Detalle del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Social	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia que concierne al Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Aviso Físico			Información complementaria y especificación de variaciones							
													Total Anual	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15			
	OPORTUNIDADES FEDERALES (B REGISTRO)													17,412,038	11,981,171	3,724,031	2%	71,234	4	44,134	4,881	9%									
	AGUA POTABLE																														
	OPORTUNIDADES FEDERALES (AGUA POTABLE)																														
33842	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SHUMUPAN	LACSEA	RURAL	75	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		86,717	112,028		0%								6,498	1	0%				
33843	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	SHUMUPAN	SAN FRANCISCO NARANJO	RURAL	76	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		50,000	50,000		0%									596	1	0%			
33844	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (LOS MARTINEZ)	SHUMUPAN	PEDRAS USAS	RURAL	138	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		20,000	72,000		0%									488	1	0%			
33845	INVERSION OBRAS FEDERALES (TAS ETAPAS AGUA POTABLE)	SHUMUPAN	COBERTERA MUNICIPAL	URBANO	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		87,433	34,938		0%									5	1	0%			
33846	SUBSTITUCION DE LINEAS AGUA POTABLE	SHUMUPAN	LACSEA	RURAL	127	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		81,131	338,305		0%									2,000	1	0%			
	ACANTARILLADO OBRAS Y SERVICIOS																														
	OPORTUNIDADES FEDERALES (SERVICIOS)																														
33847	AMPLIACION DE RED DE OBRAS	SHUMUPAN	LACUNILAS	RURAL	84	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		130,000	90,000		0%									1,100	1	0%			
33848	AMPLIACION DE RED DE OBRAS	SHUMUPAN	EL TEGAL	RURAL	85	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		90,000	510,000	400,000	0%									1,200	44	3%			
33849	AMPLIACION DE RED DE OBRAS	SHUMUPAN	EL SAUTO	RURAL	144	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		70,000	420,000		0%									500	1	0%			
33850	AMPLIACION DE RED DE OBRAS	SHUMUPAN	LACSEA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		40,000	440,000	400,000	98%									300	28	9%			
33851	AMPLIACION DE RED DE OBRAS	SHUMUPAN	LOS TAJANOS	RURAL	89	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		230,000	150,000	130,000	98%									1,100	98	9%			
33852	INVERSION OBRAS FEDERALES (TAS ETAPAS OBRAS)	SHUMUPAN	COBERTERA MUNICIPAL	RURAL	101	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		1,400,000	2,097,000		0%									21	1	0%			
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																														
	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO																														
33853	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	SHUMUPAN	LOS CULES	RURAL	87	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		80,000	300,000	300,000	0%														
	URBANIZACION MUNICIPAL																														
	CONSTRUCCION																														
33854	AMPLIACION DE PUNTO EMERGENCIA	SHUMUPAN	CARLA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		20,000	150,000	150,000	0%									700	1	0%			
33855	EMERGENCIA DE CALLES	SHUMUPAN	BENAVISTA	RURAL	141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		40,000	250,000	400,000	0%									1,172	1	0%			
33856	EMERGENCIA (LOS AMIGOS)	SHUMUPAN	VEVERAS I	RURAL	122	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		90,000	108,000	90,000	0%									750	1	0%			
33857	EMERGENCIA (VEZONTE)	SHUMUPAN	EL GRANERO	RURAL	133	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		20,000	120,000	100,000	0%									1,250	1	0%			
33858	EMERGENCIA DE CALLE	SHUMUPAN	EL TACION	RURAL	130	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		30,000	210,000	300,000	0%									1,400	1	0%			
33859	EMERGENCIA DE CALLE	SHUMUPAN	LOS BARRIOS	RURAL	137	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		20,000	120,000	100,000	0%									1,250	1	0%			
33860	EMERGENCIA DE CALLE	SHUMUPAN	PUEBLA NUEVA	RURAL	138	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		20,000	120,000	100,000	0%									1,250	1	0%			
33861	EMERGENCIA DE CALLE	SHUMUPAN	SANTO NICOLAS	RURAL	142	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	SECRETARIA DE AGUA POTABLE	DIRECCION MUNICIPAL		DIRECCION MUNICIPAL		40,000	240,000	400,000	0%									1,000	1	0%			

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERÉTARO DE ARZOBISPADO

Table with columns: Folio Revisado, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ejercido, Programado, Acumulado a Trimestre), Avance % (Ejercido, Programado, Acumulado al Trimestre), Unidad de Medida, Avance Físico (Programado, Acumulado al Trimestre), Avance %, Información complementaria y explicación de variaciones.

FORMATO UNICO SOBRE ASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERETARO ARTAGA

Folio Revisado	Destino del gasto (Deducción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Instalación Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual		Acumulado a Trimestre		Ejercicio		Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual		Trimestre	Acumulado al Trimestre	Avance %	
													2	3	4	5	6	7	8	9							10
	22-QUERETARO ARTAGA RECURSOS FEDERALES (en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												21,126,677	11,414,404	11,899,176	1,728,897	2%	71,286	44,138	4,981	0%						
	RSN																										
1308	AMPLIACION RED ELECTRICA	SHUALUPAN	SAN FRANCISCO (NEGRA)	RURAL	122	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENERGIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ENERGIA	DIRECCION DE SERVICIOS			30,000	30,000	10,000	0	0%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES
1407	AMPLIACION RED ENERGA ELECTRICA	SHUALUPAN	LAS TIPONES	RURAL	109	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENERGIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ENERGIA	DIRECCION DE SERVICIOS			24,989	24,989	8,286	0	0%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES
1507		SHUALUPAN	OPALA	RURAL	103	DESARROLLO ECONOMICO	ELECTRIFICACION	ENERGIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE ENERGIA	DIRECCION DE SERVICIOS			50,000	50,000	4,000	0	0%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES
1508	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	SHUALUPAN	LACUA	RURAL	153	DESARROLLO SOCIAL	GENERACION DE RECURSOS PARA SALUD	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	DIRECCION DE SERVICIOS			40,000	40,000	0	0	0%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES
1509	REHABILITACION DE OBRAS	SHUALUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE OBRAS	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	DIRECCION DE SERVICIOS			10,734	42,413	24,268	2,205	6%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES
1510	REHABILITACION DE OBRAS	SHUALUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE OBRAS	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	DIRECCION DE SERVICIOS			10,734	42,413	24,268	2,205	6%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES
1511	OTRAS OBRAS DE CAMINOS RURALES	SHUALUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	REHABILITACION DE OBRAS	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	DIRECCION DE SERVICIOS			97,167	35,000	18,000	97,167	26%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES
1522	GASTOS INDIRECTOS	SHUALUPAN	SIN NOMBRE	RURAL	14	DESARROLLO ECONOMICO	OTROS LABORALES	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	DIRECCION DE SERVICIOS			66,224	91,177	20,267	20,267	40%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES
1533	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SHUALUPAN	MUJILUPAN	URBANO	49	DESARROLLO SOCIAL	OTROS PROYECTOS PUBLICOS	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	DIRECCION DE SERVICIOS			982,54	363,938	0	0	0%										ASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

Rubros

FORMATO UNICO SOBRE ASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES

EJERCICIO FISCAL: 2010
SEGUNDO TRIMESTRE
PERIODO QUE SE REPORTA: 22 - QUERETARO ARTEAGA

Table with columns: Folio Revisado, Destino del gasto (Dedominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Proyecto, Total Anual, Monto de recursos presupuestados (Acumulado al Trimestre, Ejecido), Avance %, Retenidos y Ejecutados (Acumulado al Trimestre, Ejecidos), Unidad de Medida, Avance % Anual, Avance % Trimestre, Información complementaria y explicación de variaciones.

FORMATO UNICO SOBRE ASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 22- QUERETARO ARTEAGA

Folio Renunciado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Nombre de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios		Avance %			Reintegrados Federales					Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual		Ejercicio		Avance %			Ejercidos					Acumulado al Trimestre							
													2	3	4	5	53			7					10							
													31,292,476	20,293,171	21,122,489	23,824,848	83%			8,106					22,468					24,194		
14939	CARRETERO FEDERAL	HUIJILAPAN	HUIJILAPAN	URBANO	131	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				8,286	8,286	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	METROS CUADRADOS	94	504	100%		
14940	CONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE EL RIO TIO	HUIJILAPAN	SAN VICENTE	URBANO	134	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				8,238	8,238	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
14938	EMPRESA DE CAMINO	HUIJILAPAN	PREPAS LASS	URBANO	132	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				70,072	70,072	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
14935	EMPRESA DE CAMINO	HUIJILAPAN	SAN FRANCISCO (SAN FRANCISCO NEZAHUACI)	URBANO	148	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				70,848	70,848	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14933	EMPRESA DE CAMINO	HUIJILAPAN	SAN FRANCISCO (NEZAHUACI)	URBANO	149	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				94,428	94,428	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14947	TEMINACION DE OBRAS SOBRE EL RIO	HUIJILAPAN	TAMULAPAN	URBANO	183	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				15,838	15,838	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14944	VAOS SOBRE ARROYO Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	HUIJILAPAN	PRO BI	URBANO	140	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION REGIONAL	URBANIZACION REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				44,472	44,472	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14987	GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO Y SUPLENTOS DE	HUIJILAPAN	GOBIERNO MUNICIPAL	URBANO	47	DESARROLLO ECONOMICO	OTROS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				71,824	71,824	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14986	GASTOS INDIRECTOS SERVICIOS PERSONALES DE CONTRATO Y SUPLENTOS DE	HUIJILAPAN	GOBIERNO MUNICIPAL	URBANO	48	DESARROLLO ECONOMICO	OTROS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES				13,137	13,137	100%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

ING. ARTURO SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2010 SEGUNDO TRIMESTRE PERIODO QUE SE REPORTA: Z-QUIERESADO ATEJGA ENTIDAD FEDERATIVA: 1

Table with columns: Folio Revisado, Descripción del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia del Programa o Convenio, Total Anual, Monto de recursos presupuestados, Avance %, Rendimiento Financiero, Avance al Trimestre, Avance al Trimestre, Avance al Trimestre, Avance al Trimestre, Avance al Trimestre, Información complementaria y explicación de variaciones.

Gobierno Municipal

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2010
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número o Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios			Rendimientos		Avance Físico		Información complementaria y aplicación de variaciones				
												Total Anual	Acumulado al Trimestre Ejercido	Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre Ejercido	Unidad de Medida	Programado	Ejercido		Avance %	Acumulado Anual		
1	12-QUERETARO ARTESANIA RECURSO 2010												2	3	4	5	6	7	8	9	10	109	11
	SUBSIDIOS E REGISTROS												877,696	453,346	453,346	288,319	66.0%	0	0	5,315	1,092	13.0%	
	PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION																						
	PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																						
	INVERSION																						
	OPERA PUBLICA																						
	MEJORAMIENTO																						
1204	RELOCALACION DE BOGGA EJIDAL	12-PEDRO ESCOBEDO	ESCOLASTICAS	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO	400	20 DE SARROLLOS SOCIAL 142 DELEGACION DESOXA EN QUERETARO		42,956	36,398	36,398	0	0.0%	0	0	1,452	0	0.0%	ESTA PROGRAMADA PENDIENTE DE EJERCER
1206	REHABILITACION CALLE Y PUENTE	12-PEDRO ESCOBEDO	LAO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO	180	20 DE SARROLLOS SOCIAL 142 DELEGACION DESOXA EN QUERETARO		134,443	134,443	123,936	93.0%	0	0	500	492	98.0%	ESTA OBRERA SE EJECUTA CON RECURSOS FINANCIEROS DEL 88% Y UN ESCUDO DEL 88%, YA QUE ESTA OBRERA COMPRENDE RECURSOS FEDERALES ESTATALES, BENEFICIARIOS MUNICIPALES SE REALIZO UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL CONSIDERANDO UNICAMENTE LO FEDERAL.	
1210	EMPERADO DE CALLES	12-PEDRO ESCOBEDO	DOLORES DE AULCHILANCITO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO	200	20 DE SARROLLOS SOCIAL 142 DELEGACION DESOXA EN QUERETARO		202,548	36,398	36,398	0	0.0%	0	3,002	0	0.0%	OBRA PROGRAMADA, PENDIENTE DE EJECUTAR	
1210P	EMPERADO DE CALLES	12-PEDRO ESCOBEDO	ESCOLASTICAS	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO	125	20 DE SARROLLOS SOCIAL 142 DELEGACION DESOXA EN QUERETARO		153,860	36,398	36,398	0	0.0%	0	2,400	0	0.0%	OBRA PROGRAMADA, PENDIENTE DE EJECUTAR	
1215	EMPERADO DE CALLES	12-PEDRO ESCOBEDO	SAN ANTONIO LA RIBERA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO	225	20 DE SARROLLOS SOCIAL 142 DELEGACION DESOXA EN QUERETARO		155,860	155,860	153,860	100.0%	0	0	600	600	100.0%	ESTA OBRERA SE EJECUTA CON AVANCE FINANCIERO Y FINANCIERO DEL 100%, YA QUE ESTA OBRERA COMPRENDE RECURSOS FEDERALES ESTATALES, BENEFICIARIOS MUNICIPALES SE REALIZO UNA MODIFICACION AL PRESUPUESTO ANUAL CONSIDERANDO UNICAMENTE LO FEDERAL.	
	CASO CORRIENTE																						
2071	BECAS ESCOLARES	12-PEDRO ESCOBEDO	COSETEPANA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ARROYO DE EDUCATY CONCURSE JNTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO	367	20 DE SARROLLOS SOCIAL 142 DELEGACION DESOXA EN QUERETARO		36,397	36,397	0	0.0%	0	0	35	35	0.0%	OBRA PROGRAMADA, PENDIENTE DE EJECUTAR	

" CUMPLIENDO COMPROMISOS "

C.P. JOSE JAIME SIXTOS DE JESUS
TESORERO MUNICIPAL
Rubrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2010
FISM 2010
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010



Código	Descripción de Proyecto	Municipio	Comuna	Tipología	Programa	Subprograma	Objeto	Valor	Porcentaje	Unidad	Estado	Observaciones	
1084	AMPLIACION DE SALUD	PIEDRO ESCOBEDO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	400.000	0.0%	120.000	0	0.0%	OBRA PROGRAMADA PENDIENTE DE EJECUTAR
1082	AMPLIACION CASA DE SALUD	GUADALUPE ESCOBEDO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	400.000	86.6%	240.000	0	86.6%	OBRA INICIADA AL FINAL DEL TRIMESTRE CON UN AVANCE FISICO FINANCIERO DEL 30%
1076	CONSTRUCCION AULA DIDACTICA EN RAMBOSO GONZALEZ BOCAABONDA	EPIDEMIO GONZALEZ ESCOBEDO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	350.000	82.0%	300.000	0	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% REQUISITO FINANCIERO PENDIENTE DE PAGO
1072	CONSTRUCCION AULA DIDACTICA ESC. PMU BELIZARIO DOMINGUEZ	NORIA NUEVA ESCOBEDO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	350.000	93.0%	300.000	0	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% REQUISITO FINANCIERO PENDIENTE DE PAGO
1068	CONSTRUCCION AULA DIDACTICA ESC. PMU BENEHERTO DE LAS AMERICAS	ESPERO ESCOBEDO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	350.000	90.6%	300.000	0	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% REQUISITO FINANCIERO PENDIENTE DE PAGO YA QUE SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
1074	CONSTRUCCION AULA DIDACTICA ESC. PMU CULIUMAJ	SAN PANDELA ESCOBEDO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	350.000	90.6%	300.000	0	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100% REQUISITO FINANCIERO PENDIENTE DE PAGO YA QUE SE ENCUENTRA LA DOCUMENTACION EN PROCESO DE REVISION EN LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
1078	CONSTRUCCION DE TERRANOS	LA CELIA ESCOBEDO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	200.000	0.0%	100.000	0	0.0%	OBRA PROGRAMADA PENDIENTE DE EJECUTAR
1080	CONSTRUCCION DE TERRANOS	LA PURSIVA ESCOBEDO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	200.000	0.0%	100.000	0	0.0%	OBRA PROGRAMADA PENDIENTE DE EJECUTAR
1046	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL FONMAPO	COBERTURA MUNICIPAL ESCOBEDO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	VIVIENDA	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	1.000.000	0.0%	300.000	0	0.0%	OBRA PROGRAMADA PENDIENTE DE EJECUTAR
1070	REHABILITACION DE CAMINOS Y ACCIONES CON MAQUINARIA	COBERTURA MUNICIPAL ESCOBEDO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	1.000.000	0.0%	600.000	0	0.0%	OBRA PROGRAMADA PENDIENTE DE EJECUTAR
1185	GASTOS INDIRECTOS	COBERTURA MUNICIPAL ESCOBEDO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	415.000	46.0%	100.000	0	100%	ESTA OBRA COMPRENDE EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, ADQUISICION DE VEHICULOS POR LO QUE SE HA EJECUTADO GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MANTO DE VEHICULOS CON UN AVANCE DE 46.0% EN ESTOS GASTOS SE HA EJECUTADO LA REASIGNACION DE REASIGNACION DEL GASTO POR CONSERVAR UN CONCEPTO MAS A EJECUTAR
1188	DESARROLLO INSTITUCIONAL	COBERTURA MUNICIPAL ESCOBEDO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	MANIPULO DE PEDRO ESCOBEDO QUETEMARO	260.336	100%	260.336	0	100%	ESTA OBRA COMPRENDE GASTOS DE POSICIONAMIENTO POR CONCEPTO DE EQUIPO DE COMPUTO, LA OLA Y LA REASIGNACION MENOR CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTO. SE HA EJECUTADO REASIGNACION DEL DESTINO DEL GASTO POR CONSERVAR UN CONCEPTO MAS A EJECUTAR

" CUMPLIENDO COMPROMISOS"

C.P. JOSE JAIME SIXTOS DE JESUS
TESORERO MUNICIPAL
Rubrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES



FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO 2010
FORTAMUN 2010
SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010

Pedro Escobedo
GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito Proyecto	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestados			Requerimientos			Avance Físico			Información complementada y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado a Trimestre	Ejercido	Avance %	Acumulados al Momento Ejercido	Unidad de Medida	Programado	Ejercido	Avance %		Programado
1													2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	22-QUERETARO ARTEAGA RECURSO 2010													24,024,000	12,012,000	12,012,000	100.0%	0	0	46	15	33.0%	
	APORTACIONES FEDERALES A REGISTROS FORTAMUN																						
	FORTAMUN																						
	INVERSION																						
	OBRA PUBLICA																						
	CONSTRUCCION																						
	1164-OBRAS Y ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	12-PEIRO ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO				5,000,000	0	0	0.0%	0	0	0	0	0.0%	ESTA PARTIDA COMPRENDE OBRAS PERTENECIENTES DE APLICACION POR LO CUAL NO SE HAN REALIZADO.
	GASTO CORRIENTE																						
	SERVICIOS PERSONALES																						
	1179-SERVICIOS PERSONALES VINCULADOS CON SEGURIDAD PUBLICA	12-PEIRO ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO				11,055,000	7,619,260	7,619,260	100.0%	0	0	12	6	50.0%	ESTE PARTIDA CORRESPONDE A LOS SUELDOS Y PRESTACIONES QUE SE OTORGAN AL PERSONAL VINCULADO CON LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
	OTROS GASTOS DE OPERACION																						
	1136-GASTOS VINCULADOS CON SEGURIDAD PUBLICA	12-PEIRO ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO				3,965,950	2,915,022	2,915,022	100.0%	0	0	12	6	50.0%	ESTA PARTIDA COMPRENDE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BASICOS ARRENDAMIENTOS VINCULADOS CON LA SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
	1162-OBLIGACIONES FINANCIERAS	12-PEIRO ESCOBEDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO				4,072,050	1,477,718	1,477,718	100.0%	0	0	12	3	25.0%	ESTA PARTIDA COMPRENDE EL PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO

" CUMPLIENDO COMPROMISOS "

C.P. JOSE JAIME SIXTOS DE JESUS
TESORERO MUNICIPAL
Rúbrica

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009
 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010



Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones			
												Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecido	Avance %	Avance Acumulado al Trimestre	Unidad de Medida	Programa	Avance %					
												2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	REPORTACIONES FEDERALES A REGISTROS											13,851,000	13,851,000	13,851,000	99.0%	896	896	33,700	33,884	100.0%					
	AGUA POTABLE																								
	CONSTRUCCION																								
1217	LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. FRANCISCO VILA	2º PEDRO ESCOBEDO	LA LIRA	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			208,791	208,791	208,791	100.0%	0	0	0	0	100.0%	LINEA DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
1218	REHABILITACION DE PROSAPPIS 08 SAN CIRILO	2º PEDRO ESCOBEDO	SAN CIRILO	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			703,027	703,027	703,027	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y TERMINAS																								
	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE																								
1236	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALE INDIOS HEROS Y DE LA ROSA	2º PEDRO ESCOBEDO	AUCHILTLANDI	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			639,236	639,236	639,236	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
1240	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCCION DE DRENAJE COLECTOR GENERAL STA ETAPA	2º PEDRO ESCOBEDO	LA O	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			395,983	395,983	395,983	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 COLECTOR	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
1241	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALE DE NOVIEMBRE Y 15 DE MAYO	2º PEDRO ESCOBEDO	LA LIRA	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			162,566	162,566	162,566	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
1242	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALE ALAMOS Y JACARANDAS	2º PEDRO ESCOBEDO	DOCTORES DE AUCHILTLANDI	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			227,978	227,978	227,978	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
1243	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALE BALAUSTRAS	2º PEDRO ESCOBEDO	ESCUELA 17 S	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			840,776	840,776	840,776	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
1244	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALE GENARO CORONA	2º PEDRO ESCOBEDO	LA O	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			367,036	367,036	367,036	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
1247	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE CALE PRULLES Y CERROS	2º PEDRO ESCOBEDO	DOCTORES DE AUCHILTLANDI	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			131,156	131,156	131,156	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 RED	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CONSTRUCCION																								
1245	EMPERADO DE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y JUNIPALDITI	2º PEDRO ESCOBEDO	GUADALUPE SEPTEMIEN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			110,486	110,486	110,486	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 METROS CUADRADOS	3,787	3,787	100%	OBRA CONCLUIDA
1246	PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO VILA	2º PEDRO ESCOBEDO	LA PALMA	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			590,336	590,336	590,336	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 METROS CUADRADOS	2,316	2,316	100%	OBRA CONCLUIDA
1246	PAVIMENTACION DE EMPERADO CALE MIGUEL HIDALGO	2º PEDRO ESCOBEDO	GUADALUPE SEPTEMIEN	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			265,526	265,526	265,526	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 METROS CUADRADOS	3,054	3,054	100%	OBRA CONCLUIDA
1247	PAVIMENTACION DE EMPERADO CON MONTERO CALLE PRINCIPAL LA O CHALMITA	2º PEDRO ESCOBEDO	LA O	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			525,510	525,510	525,510	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 METROS CUADRADOS	2,570	2,570	100%	OBRA CONCLUIDA
1247	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPERADO CALE DE FEBRERO	2º PEDRO ESCOBEDO	PERO ESCOBEDO	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			807,391	807,391	807,391	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 METROS CUADRADOS	2,655	2,655	100%	OBRA CONCLUIDA
1248	PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPERADO CALE MIGUEL HIDALGO Y CALZ DE GUADALUPE, 2A ETAPA	2º PEDRO ESCOBEDO	IGNACIO PEREZ (EL MUERTO)	RURAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			253,136	253,136	253,136	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 METROS CUADRADOS	686	686	100%	OBRA CONCLUIDA
1248	MANTENIMIENTO DE EMPERADO CALE EL SANITO JUAREZ	2º PEDRO ESCOBEDO	EL SANITO (SANITZ BAJO)	URBANO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PEDRO ESCOBEDO			708,681	708,681	708,681	100.0%	0	0	0	0	100.0%	0 METROS CUADRADOS	3,756	3,756	100%	OBRA CONCLUIDA

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009 FISM 2009 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2010



Table with columns: ID, REHABILITACION, LOCALIDAD, TIPO, DESCRIPCION, ENTIDAD, ACTIVIDAD, CLASIFICACION, VALOR, MONEDA, UNIDAD, ESTADO, AVANCE, VALOR, MONEDA, UNIDAD, ESTADO, AVANCE, VALOR, MONEDA, UNIDAD, ESTADO, AVANCE, VALOR, MONEDA, UNIDAD, ESTADO, AVANCE.

CUMPLIENDO COMPROMISOS

C.P. JOSE JAMIE SIXTOS DE JESUS TESORERO MUNICIPAL Rubrica

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES

AVISO

Santiago de Querétaro, Qro., 2 de octubre de 2009
OMCJ/043/2009

L.A.E. JOSÉ LUÍS ANDRADE ESQUEDA
DIRECTOR DE ADQUISICIONES
PRESENTE

De conformidad con los artículos 16, 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 4 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, así como 5, 6 fracción XV, 12 fracciones V y VII del Reglamento Interior de la Oficialía Mayor, le notificó que en su carácter de Director de Adquisiciones, deberá celebrar los contratos y convenios, con los proveedores que resulten adjudicados mediante los procedimientos de Adjudicación Directa e Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores que se realicen con recursos Federales o Estatales por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios del Poder Ejecutivo.

De igual forma autorizar la Adjudicación Directa con base en tres cotizaciones que lleve a cabo la Oficialía Mayor en materia de Adquisiciones de bienes muebles o Contratación de Servicios en los términos del artículo 4 fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. MANUEL POZO CABRERA
OFICIAL MAYOR DEL PODER EJECUTIVO
Rúbrica

UNICA PUBLICACION

AVISO



AUTOTRANSPORTES DE CARGA EN GENERAL RODGAR SA DE CV

RFC. ACG080428IXA

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DEL 2010.

INGRESOS

INGRESOS ACTIVIDAD PRINCIPAL	-
OTROS INGRESOS	

TOTAL INGRESOS	-
-----------------------	----------

EGRESOS

COSTO DE VENTAS	-
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS	-
GASTOS GENERALES	-
DIVERSOS	-

TOTAL EGRESOS	-
---------------	---

RESULTADO FISCAL	-
------------------	---

GASTOS NO DEDUCIBLES	-
----------------------	---

UTILIDAD CONTABLE	-
-------------------	---

JUAN TOMAS SANCHEZ SANCHEZ

LIQUIDADOR

Rúbrica

JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ OROZCO

LIQUIDADOR

Rúbrica

AVISO



AUTOTRANSPORTES DE CARGA EN GENERAL RODGAR SA DE CV
RFC. ACG080428IXA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA, BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2010.

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO A CORTO PLAZO	
CAJA Y BANCOS	12,050.20	PROVEEDORES	0.00
I.V.A. ACREDITABLE	713.07	IMPUESTOS POR PAGAR	921.04
		TOTAL PASIVO	921.04
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	12,763.27		
ACTIVO FIJO		CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL SOCIAL	0.00
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	UTILIDADES DE EJERCICIOS ANT.	11,842.23
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00
OTROS ACTIVOS	0.00		
		TOTAL CAPITAL	11,842.23
TOTAL ACTIVO FIJO	0.00		
		TOTAL PASIVO + CAPITAL	12,763.27
TOTAL ACTIVO	12,763.27		

JUAN TOMAS SANCHEZ SANCHEZ
 LIQUIDADOR
 Rúbrica

JOSE HUMBERTO RODRIGUEZ OROZCO
 LIQUIDADOR
 Rúbrica

AVISO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
Licitación Pública Estatal
Convocatoria 011/10

101-D-LP-EST-ISN EMPRESA-10-DOP

Costo de bases: \$ 2,451.15

Fecha límite para adquirir bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de la obra	Presentación de propuestas y apertura técnica		Acto de apertura económica
13/08/2010	13/08/2010 11:00 Hrs.	13/08/2010 09:00 Hrs.	20/08/2010 09:00 Hrs.		24/08/2010 09:00 Hrs.
Descripción general de la obra			Fecha de inicio	Fecha terminación	Capital Contable
Telefonía y Automatización del Centro de Congresos y Convenciones de Querétaro, Delegación Josefa Vergara y Hernández, Santiago de Querétaro, Qro.			07/09/2010	11/11/2010	\$7,000,000.00

- La salida a la visita de obra será de las oficinas del Departamento de Concursos de la SDUOP ubicadas en Francisco I. Madero No. 72, Colonia Centro Histórico, Santiago de Querétaro, Qro.
- Ubicación de la obra: Paseo de las Artes 1531-B, Delegación Josefa Vergara y Hernández, Centro Sur, Santiago de Querétaro, Qro.
- Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en: El Departamento de Concursos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ubicada en Francisco I. Madero No. 72, Col. Centro Histórico, C.P.76000, Querétaro, Qro., Tel. (442) 2-27-18-00, ext. 2302 y 2304, Fax: 2-27-19-21, los días: **del 06 al 13 de agosto de 2010**; con el siguiente horario: De 9:00 a 14:00 hrs. La forma de pago es: Deberán dirigirse al Departamento de Concursos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro, para que se le entregue un formato con el cual acudirá para realizar su pago en efectivo directamente en las oficinas de la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, ubicada en Francisco I. Madero No. 105, Col. Centro Histórico, C.P. 76000, Santiago de Querétaro, Qro.
- Las juntas de aclaraciones, presentación y apertura de propuestas se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Dirección de Administración de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: Español.
- La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso Mexicano.
- No se podrá subcontratar ninguna parte de la obra.
- Se otorgará un anticipo del 30 %.
- Origen de los recursos: Estatales (ISN EMPRESA)
- Las garantías generales solicitadas son: las establecidas en las Bases de Licitación.
- La relación de insumos prioritarios para la ejecución de la obra podrán ser consultados por los interesados ante la convocante.
- La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados consiste en: Telecomunicaciones e Intercomunicaciones, Instalaciones Electromecánicas, Calefacciones y Sistemas Contra Incendio.
- La capacidad financiera se demostrará mediante el Capital Contable que podrá comprobarse con base en los recientes Estados Financieros elaborados con una antigüedad no mayor a tres meses con sus respectivas Relaciones Analíticas, firmados y con copia de Cédula Profesional de Contador Público titulado y firma del representante legal de la empresa y con las declaraciones de impuestos de los últimos tres años y las declaraciones del ejercicio actual al corriente. En caso de que esté obligado a dictaminar Estados Financieros de conformidad con las leyes fiscales vigentes, deberá presentarlos con el último dictamen correspondiente.
- Los requisitos generales que deberán ser cubiertos son:
 - a) **Contar con Registro del Padrón de Contratistas de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado de Querétaro, con vigencia al 30 de junio de 2011.**
 - b) **Que en el registro solicitado en el inciso anterior cuente con la especialidad 604 ó 606.**
 - c) **Deberá Acreditarse ante la convocante a más tardar el día 13 de agosto de 2010 para poder participar. Los requisitos para la Acreditación podrá recabarlos ante la Convocante. En caso de asociarse con dos o más empresas, éstas también deberán cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y acreditarse ante la convocante.**
 - d) **Los establecidos en las Bases de Licitación.**
- Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado de Querétaro evaluará cada una de las propuestas en sus etapas técnica y económica, eligiendo, de las propuestas que reúnan todos los requisitos de carácter técnico, administrativo y financiero, la solvente más baja.
- Las condiciones de pago son: En Moneda Nacional, mediante estimaciones presentadas en un plazo no mayor a 30 días naturales; las cuales se pagarán en un plazo no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la fecha en que el contratista presente la factura correspondiente.

Querétaro, Querétaro 06 de agosto de 2010
 M. EN ARQ. ROMY DEL CARMEN ROJAS GARRIDO
 Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Administración de Obras Públicas.
 Rúbrica

UNICA PUBLICACION

AVISO

Invitación Restringida
LP/CAEACSFPT/001/2010

Fecha de emisión
3 / agosto / 2010

No. partida	Descripción	Proveedor	Precio unitario sin IVA	Costo total
Única	Contratación de una persona física o moral que a su vez lleve a cabo la contratación de medios publicitarios para la campaña de promoción turística nacional del estado de Querétaro.	MKT Reps S.A. de C.V.	\$ 5,528,087.57	\$ 6,412,581.58

ATENTAMENTE
 "QUERÉTARO CERCA DE TODOS"

LIC. JAIME NIEMBRO ÁLVAREZ
 PRESIDENTE
 Rúbrica

UNICA PUBLICACION

COSTO POR PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO
 "LA SOMBRA DE ARTEAGA"

*Ejemplar o Número del Día	0.5 Medio salario mínimo	\$ 27.23
*Ejemplar Atrasado	1.5 Salario y medio	\$ 81.70

*De conformidad con lo establecido en el Artículo 146 Fracción IX de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

ESTE PERIÓDICO CONSTA DE 200 EJEMPLARES, FUE IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES OFICIALES, OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO.